



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011, тел./факс (8692) 42-64-70

E-mail: uksgs@sev.gov.ru

27.10.2016 № 3939-4

на № _____ от _____

Председателю Законодательного
Собрания города Севастополя
Е.Б. Алтабаевой

Уважаемая Екатерина Борисовна!

На Ваш запрос от 12.10.2016 №03-15/1793 направляю информацию об освоении бюджетных средств на строительство и реконструкцию социальных объектов в городе Севастополе по Департаменту капитального строительства города Севастополя согласно приложению.

Докладчик по указанному контрольному мероприятию – первый заместитель директора Департамента капитального строительства города Севастополя Ю.В. Илек.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора Департамента

А.В. Попов

Информация об освоении бюджетных средств на строительство и реконструкцию социальных объектов в городе Севастополе в 2016 году по Департаменту капитального строительства города Севастополя

По Департаменту капитального строительства города Севастополя на 2016 год предусмотрено финансирование на строительство и реконструкцию **21 социального объекта в сумме 1 217 261,0 тыс. руб.**, в том числе:

- 10 объектов в сумме 813 428,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Севастополя;

- 11 объектов в сумме 403 833,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовый расход по состоянию на 27.10.2016 составил – **1 746,6 тыс. руб.** (за счет средств бюджета города Севастополя).

**1. Государственная программа «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы»
(9 объектов: 6 ДДУ, 3 школы)**

За счет средств федерального бюджета по указанной программе предусмотрена реализация **5 мероприятий на сумму 338 833,0 тыс.руб.:**

1. «Строительство детского сада в микрорайоне Шевченко».

14.07.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 938,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «КомСтройПроект» от 11.07.2016 № 17-16/ПИР-399 на сумму 7 302,96 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

2. «Строительство детского сада по проспекту Античный».

14.07.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 8 550,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ОАО «Институт Новгородгражданпроект» от 11.07.2016 № 16-16/ПИР-399 на сумму 6 990,0 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

3. «Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова».

14.07.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 230,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «КомСтройПроект» от 11.07.2016 № 18-16/ПИР-399 на сумму 5 731,6 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

4. «Школа в бухте Казачья».

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 296 720,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.

Инвестиционный пакет находится на утверждении в Минэкономразвития РФ. Конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы будут проведены после завершения работ по техническому обследованию объекта и обмерных работ.

За счет средств бюджета города Севастополя, во исполнение постановления Правительства Севастополя от 22.09.2016 №884-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на техническое обследование и услуги физической охраны на объекте «Школа в бухте Казачья» до момента заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ и принятия объекта под охрану подрядчиком» по мероприятию предусмотрены средства в сумме 910,0 тыс.руб.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

5. «Школа-коллегиум».

26.04.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 19 395,0 тыс. руб.

Объект незавершенного строительства.

Заключен государственный контракт на выполнение ПИР от 21.10.2016 №02-16/ЕП-399 на проектно-изыскательские работы с ООО «Ставролит».

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

За счет средств бюджета города Севастополя по указанной программе предусмотрена реализация 4 мероприятий на сумму 491 320,7 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 205 738,5 тыс.руб.

Кассовый расход по состоянию на 27.10.2016 – 321,7 тыс.руб.

1. «Детское дошкольное учреждение в бухте Казачья»

Предусмотрено на 2016 год – 95 738,5 тыс.руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы - 644,9 тыс.руб.

- строительно-монтажные работы - 95 093,6 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме 27.06.2016

Кассовый расход составил – 321,7 тыс.руб. (на проведение государственной экспертизы).

Получено положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства № 92-1-5-0041-16 от 28.07.2016.

Заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы от 14.09.2016 №07-16/СМР на сумму 91 499,0 тыс.руб. Срок выполнения работ до 31.12.2016.

2. «Строительство детского сада по ул.Симонок»

Предусмотрено на 2016 год – 148 582,2 тыс.руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 25 000,0 тыс.руб.

- строительно-монтажные работы – 123 582,2 тыс.руб.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

Заключен государственный контракт №30-16/ПИР-399 от 09.08.2016 с ООО "СК Феникс" на сумму 7 274,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы.

В связи с предоставлением подрядной организацией недостоверной информации по банковской гарантии, принято решение о расторжении государственного контракта. Планируется повторное проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ в начале ноября 2016 года.

Учитывая сроки выполнения проектно-изыскательских работ и сроки прохождения государственной экспертизы, средства освоены не будут. Планируется заключить переходящий контракт, оплата по которому будет произведена в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

3. «Строительство детского сада по ул.Строительная»

Предусмотрено на 2016 год – 187 000,0 тыс.руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 25 000,0 тыс.руб.

- строительно-монтажные работы – 162 000,0 тыс.руб.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

Заключен государственный контракт №33-16/ПИР-399 от 15.08.2016 с ООО "СК Феникс" на сумму 10 524,3 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. В связи с предоставлением подрядной организацией недостоверной информации по банковской гарантии, принято решение о расторжении государственного контракта. В связи с не решением вопроса о выделении земельного участка, реализация мероприятия переносится на 2018 год.

Учитывая сроки выполнения проектно-изыскательских работ и сроки прохождения государственной экспертизы, средства на выполнение проектно-изыскательских освоены не будут.

4. «Строительство школы проспект Столетовский - ул. Колобова»

Предусмотрено на 2016 год – 60 000,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме 10.05.2016.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

Земельный участок для реализации мероприятия не образован.

Планируется изменение наименования мероприятия (строительство школы пр.Античный).

По объекту сформировано техническое задание, сметная документация. Планируется проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ.

2. Государственная программа «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы» (7 объектов)

За счет средств федерального бюджета по указанной программе предусмотрена реализация 6 мероприятий на сумму 65 000,0 тыс.руб.:

1. «Севастопольская больница скорой медицинской помощи».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 25 000,0 тыс. руб.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 25 000,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ. Инвестиционный пакет находится на утверждении в Минэкономразвития РФ. Ведется подготовка конкурсной документации для проведения процедуры торгов. Планируется заключить переходящий контракт, оплата по которому будет произведена в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

2. «Модульная врачебная в с. Орлиное».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 11 200,0 тыс. руб.

16.06.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 500,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «Строительная компания «Южный город» от 28.07.2016 № 25-16/ПИР-399 на сумму 423,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10 700 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2016 года.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

3. «Модульная врачебная в с. Терновка».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 200,0 тыс. руб.

16.06.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 500,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «Строительная компания «Южный город» от 28.07.2016 № 26-16/ПИР-399 на сумму 423,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 700,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2016 года.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

4. «Модульная врачевная в с. Верхнесадовое».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 200,0 тыс. руб.

16.06.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 500,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «Строительная компания «Южный город» от 28.07.2016 № 27-16/ПИР-399 на сумму 423,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 700,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2016 года.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

5. «Модульная врачевная в с. Солнечное».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 200,0 тыс. руб.

16.06.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 500,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «Строительная компания «Южный город» от 28.07.2016г. № 28-16/ПИР-399 на сумму 423,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 700,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2016 года.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

6. «Модульная врачебная в с. Осипенко».

На 2016 год за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 200,0 тыс. руб.

16.06.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 500,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заключен государственный контракт с ООО «Строительная компания «Южный город» от 28.07.2016 № 28-16/ПИР-399 на сумму 423,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы. Работы ведутся в соответствии с условиями заключенного контракта. Оплата производится по факту выполненных работ и получения положительного заключения Государственной экспертизы.

Проектная документация проходит государственную экспертизу.

12.09.2016 доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 6 700,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2016 года.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

За счет средств бюджета города Севастополя по указанной программе предусмотрена реализация 1 мероприятия:

1. «Строительство инфекционной больницы на 200 коек, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ и экспертиза проекта»

Предусмотрено на 2016 год – 59 000,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме 06.05.2016.

По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

21.09.2016 получено согласование медико-технического задания в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Задание на проектирование откорректировано и 20.10.2016 отправлено на согласование в Департамент здравоохранения города Севастополя. Земельный участок находится в стадии формирования в Департаменте Архитектуры и градостроительства города Севастополя.

Подготовлены сметы для определения начальной максимальной цены контракта для проведения торгов. Проведение торгов планируется в ноябре 2016 года. Планируется заключить переходящий контракт на сумму 59 000,0 тыс. руб., оплата по которому будет произведена в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

3. Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»

(2 объекта)

Предусмотрено на 2016 год за счет средств бюджета города Севастополя – 213 245,0 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 213 245,0 тыс.руб.
По состоянию на 27.10.2016 кассовый расход не осуществлялся.

1. «Реконструкция здания ул. Горпищенко,2»

Предусмотрено на 2016 год – 160 745,0 тыс.руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 16 575,0 тыс.руб.

- строительно-монтажные работы – 144 170,0 тыс.руб.

Заключенный государственный контракт от 15.08.2016 №31-16/ПИР-399 расторгается, в связи с предоставлением подрядной организацией подложной банковской гарантии.

Проведение повторных торгов планируется в ноябре 2016 года.

Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, сроки выполнения проектно-изыскательских работ и прохождения экспертизы, в 2016 году будут выполнены только проектно-изыскательские работы, а средства, предусмотренные на строительно-монтажные работы в 2016 году, переносятся на 2017 год.

Планируется заключить переходящий контракт на сумму 16 575,0 тыс.руб., оплата по которому будет произведена в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

2. «Строительство психоневрологического интерната, в том числе ПИР»

Предусмотрено на 2016 год – 52 500,0 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме 27.06.2016.

По объекту подготовлено техническое задание и 22.09.2016 направлено на согласование в Департамент труда и социальной защиты города Севастополя. Сметы рассчитаны и согласованы с Департаментом труда и социальной защиты города Севастополя. Направлен запрос на получение технических условий в инженерные организации города.

Подготовлен ориентировочный расчет смет для определения начальной (максимальной) цены контракта на проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ. Идет подготовка к проведению торгов, которые запланированы на начало ноября 2016 года. Планируется заключить переходящий контракт на сумму 52 500,0 тыс.руб., оплата по которому будет произведена в 2017 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

4. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы"

(3 объекта)

Предусмотрено на 2016 год за счет средств бюджета города Севастополя – 48 952,3 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 47 784,5 тыс.руб.

Кассовый расход на 27.10.2016 – 1 424,9 тыс.руб.

По мероприятию «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Симонок, 53»

Предусмотрено на 2016 год – 47 412,8 тыс.руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 681,9 тыс.руб.

- строительно-монтажные работы – 46 730,9 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 47 041,3 тыс.руб. (на строительно-монтажные работы доведены 27.09.2016).

Кассовый расход на 27.10.2016 – 681,8 тыс.руб. (оплаченная кредиторская задолженность 2015 года).

Получено положительное заключение экспертизы от 18.12.2015 №92-1-5-0091-15.

Планируется заключить переходящий контракт на сумму 46 730,9 тыс.руб., оплата по которому будет произведена в 2017 году.

По мероприятию «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Сладкова,1а»

Предусмотрено на 2016 год – 743,1 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы.

Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 743,1 тыс.руб.

Кассовый расход на 27.10.2016 – 743,1 тыс.руб. (оплаченная кредиторская задолженность 2015 года).

Получено положительное заключение экспертизы от 08.04.2016 №92-1-1-3-0013-16.

В Департамент финансов города Севастополя направлено письмо о включении расходов по объекту в проект бюджета на 2017 год в сумме 82 933,5 тыс.руб. за счет средств бюджета города Севастополя.


По мероприятию «Реконструкция здания под спортивный центр для маломобильных групп населения по ул. Корчагина, 30 в г. Севастополе»

Предусмотрено на 2016 год – 796,3 тыс.руб. на строительно-монтажные работы.

Лимиты бюджетных обязательств не доведены.

По заключению технического отчета проведения обследования технического состояния строительных конструкций здания объекта были выявлены дефекты и повреждения, несоответствующие действующим нормативным требованиям, что характеризует нецелесообразность выполнения мероприятия.

Исполняющий обязанности
директора Департамента



А.В. Попов