



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011, тел./факс (8692) 42-64-70

E-mail: dksgs@sev.gov.ru

12 МАЙ 2017

№ **2484 - сек**

на № _____

от _____

Председателю
Законодательного Собрания
города Севастополя
/Е.Б.Алтабаевой

Уважаемая Екатерина Борисовна!

На Ваш запрос от 04.05.2017г., исх. №03-15/1365, во исполнение постановления Законодательного Собрания города Севастополя от 24.01.2017г. № 799 «Об утверждении плана контрольной деятельности Законодательного Собрания города Севастополя на 2017 год» предоставляю информацию:

1) об освоении бюджетных средств на строительство и реконструкцию социальных объектов в городе Севастополе по состоянию на 01.05.2017г.;

2) о ходе выполнения мероприятий, включенных в подпрограмму «Газификация города Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы».


Докладчиком по вышеуказанным вопросам выступит директор Департамента капитального строительства города Севастополя А.В.Попов, либо лицо его замещающее.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Директора Департамента

Ю.В. Илек

Е.К.Семина
Е.М.Бодякин
42-64-69



Информация об освоении бюджетных средств
на строительство и реконструкцию социальных объектов
в городе Севастополе в 2017 году
по Департаменту капитального строительства города Севастополя

Департаменту капитального строительства города Севастополя на 2017 год предусмотрено финансирование на строительство и реконструкцию **36 социальных объектов** на сумму **3 677 250,2 тыс. руб.**, в том числе:

- 16 объектов на сумму 3 022 450,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»

- 20 объектов на сумму 654 800,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

Выполнено работ по состоянию на 05.05.2017г. – 225 653,59 тыс. руб.

- 124 385,05 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

- 101 268,54 тыс. руб. – за счет средств бюджета города Севастополя.

Государственная программа
«Развитие образования города федерального значения Севастополь
на 2017-2020 годы»

(17 объектов:

9 - за счет федерального бюджета;

8- за счет бюджета города Севастополя.).

За счет средств федерального бюджета по указанной программе предусмотрена реализация 9 мероприятий на сумму **1 064 930,0 тыс. руб.**

По объектам дошкольного образования заключены 3 контракта на выполнение строительно-монтажных работ со сроком завершения в 2017 году и 2 государственных контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажные работы по которым начнутся в 2018 году.

1. «Строительство детского сада в микрорайоне Шевченко» (260 мест) -188 480,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №14-17/ЕП от 15.03.17 на сумму 170 264,3 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ и действия контракта до 20.12.2017.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнено работ на сумму 2 584,27 тыс. руб., ведутся земляные и бетонные работы, устройство подпорных стенок, осуществлена вертикальная планировка участка, проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей из пятна застройки.

2. «Строительство детского сада по проспекту Античный» (280 мест) - 245 900,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №13-17/ЕП от 17.03.17 на сумму 224 800,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ и действия контракта до 20.12.2017.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнено работ на сумму 2 218,77 тыс. руб., ведутся земляные работы и проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей водо и электроснабжения из пятна застройки.

3. «Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова» (220 мест) – 166 570,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №16-17/ЕП от 14.03.17 на сумму 150 800,0 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ и действия контракта до 20.12.2017.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнено работ на сумму 97,91 тыс. руб., ведутся земляные и бетонные работы, осуществлена вертикальная планировка участка, проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей водо, газо и электроснабжения из пятна застройки.

По данным объектам федеральной целевой программы предусмотрено проведение строительно-монтажных работ внеплощадочных инженерных сетей на сумму 27 973,9 тыс. руб. за счет бюджета города Севастополя.

«Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова» - плановые объемы финансирования 10 404,6 тыс. руб., «Строительство детского сада в микрорайоне Шевченко» - плановые объемы финансирования 5 677,9 тыс. руб., «Строительство детского сада по проспекту Античный» - плановые объемы финансирования 11 891,4 тыс. руб.

4. «Строительство дополнительного корпуса детского сада №43 в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11» (120 мест) – 6 490,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №18-17/ЕП от 31.03.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 5 150,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ до 15.09.2017, срок действия контракта до 30.09.2017.

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2018- 2019 годах.

5. «Детский сад по ул. Шевченко» (260 мест) – 26 380,0 тыс.

Заключен государственный контракт №17-17/ЕП от 31.03.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 380,0 тыс. руб.

Срок выполнения работ до 15.09.2017, срок действия контракта до 30.09.2017. После выполнения проектно-изыскательских работ, в октябре месяце планируется размещение извещения о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2019 году.

По объектам общего образования заключен 1 государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, 2 государственных контракта на

выполнение проектно-изыскательских работ и планируется заключение 1-го государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

6. «Школа в бухте Казачья» (600 мест) – 252 670,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 08-16/СМР от 30.11.16 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 283 457,524 тыс.руб.

Срок выполнения работ до 30.06.2017, срок действия контракта до 01.08.2017г.

Выполняются отделочные работы, устройство кольцевого водопровода, устройство внутренних инженерных систем, установка противопожарных дверей, устройство фасада, установка светильников, устройство дороги к газовой котельной, благоустройство территории.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнено работ на сумму 119 484,1 тыс. руб.

7. «Школа-коллегиум» (720 мест) – 155 720,0 тыс. руб.

Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком № 31-БП от 30.01.2017. В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы. Пройдена процедура ценового аудита. После проведения экспертизы обоснования инвестиций по объекту, в мае планируется размещение извещения о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Плановый срок заключения контракта – июль 2017г.

Срок реализации мероприятия – до конца 2018 года.

8. «Строительство школы в микрорайоне Радиогорка» (450 мест) – 7 920,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №19-17/ЕП от 31.03.2017 на сумму 7 900,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ.

Срок выполнения работ до 15.09.2017, срок действия контракта до 30.09.2017 или до полного исполнения обязательств.

Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2018- 2019 годах.

9. «Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья» (600 мест) – 14 800,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт №20-17/ЕП от 31.03.2017 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 14 800,0 тыс. руб. Срок выполнения работ до 15.09.2017, срок действия контракта до 30.09.2017 или до полного исполнения обязательств

Строительно-монтажные работы предусмотрены на 2018-2019 годы.

За счет средств бюджета города Севастополя по указанной программе предусмотрена реализация 10 мероприятий на сумму 456 177,40 тыс. руб.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнено работ на сумму 59 410,48 тыс. руб. Планируется выполнить капитальный ремонт 3 детских дошкольных учреждений, завершить строительство 1 детского дошкольного учреждения, разработать проектную документацию по одному дошкольному учреждению.

Разработать проектную документацию по 2-м школам и начать строительные-монтажные работы по 2-м школам.

1. «Детское дошкольное учреждение в бухте Казачья» (260 мест) – 33 247,6 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 13-16/ЕП-399 от 29.12.2016 на выполнение строительного-монтажных работ на сумму 33 037,565 тыс. руб. Работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию.

2. «Строительство детского сада по ул. Симонок» (200 мест) – 5 000,0 тыс. руб.

14 апреля 2017 размещено извещение о проведении аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение строительного-монтажных работ планируется в 2018 году.

3. «Комплексный капитальный (в т.ч. ПСД) ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад №87» (200 мест) – 18 088,50 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 05-16/ЕП-399 от 31.01.2017г. на выполнение строительного-монтажных работ на сумму 18 088,49 тыс. руб. Работы находятся на завершающем этапе.

По состоянию на 05.05.2017г. выполнены работы на сумму 11 787,13 тыс. руб.

4. «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад №4» (320 мест) – 79 333,6 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 15-16/ЕП-399 от 30 декабря 2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ, сумма контракта 73 980,00 тыс. руб.

Срок выполнения работ до 30.09.2017г.

Срок действия контракта - до полного исполнения сторонами обязательств. Работы выполняются в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.05.2017 выполнены работы на сумму 10 190,63 тыс. руб.

5. «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя "Детский сад №122 компенсирующего вида" ул. Хрусталева,119» (320 мест) – 145 192,6 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 18-16/ЕП-399 от 30 декабря 2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ, сумма контракта 128 400,00 тыс. руб.

Срок выполнения работ до 20.12.2017г.

По состоянию на 01.05.2017г. выполнены и оплачены работы на сумму 2363,2 тыс.руб.

При производстве работ выявлено неудовлетворительное состояние объекта, а именно нарушение целостности ряда конструктивных элементов. По итогам технического обследования будет принято комиссионное решение о списании и демонтаже объекта, с дальнейшим планированием строительства нового детского сада, либо продолжении капитального ремонта.

6. Строительство школы, проспект Античный. (720 мест) – 49 400,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт от 22.12.2016 №06-16/ЕП-399 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 24 400,0 тыс. руб. Проектная документация проходит экспертизу, планируемая дата завершения экспертизы 12.06.2017г.

Размещения извещения о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ планируется в конце июля 2017г.

В 2017 году в рамках данного объекта планируется выполнить работы по устройству котельной, необходимой, в том числе, для иных объектов образования в данном районе, на что предусмотрено финансирование на строительно-монтажные работы на сумму 25 500,0 тыс. руб.

7. Строительство начальной школы-детского сада с. Гончарное (100 – школьных мест, 40 – детских мест) - 8 549,6 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских работ. В апреле Департаментом образования города Севастополя направлены предложения об увеличении количества мест (с 80 до 140).

В настоящее время задание на проектирование откорректировано и согласовано с Департаментом образования города Севастополя. Размещение извещения о проведении аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ планируется в июне 2017г.

Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2018 году.

8. Подготовка территории строительства по объекту «Школа-коллегиум» - 87 973,0 тыс. руб.

Предусмотрено производство демонтажа старого недостроенного здания (подготовка территории строительства).

9. Экспертиза обоснования инвестиций по объекту «Школа-коллегиум» - 900,2 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 032Д-17/ГГЭ-11067/05 от 09.03.17г. на сумму 900,2 тыс. руб. Работы выполнены, получено положительное заключение экспертизы.

**Государственная программа «Развитие здравоохранения города
Севастополя на 2015-2020 годы»**

(12 объектов:

7 - за счет федерального бюджета;

5 - за счет бюджета города Севастополя.)

За счет средств федерального бюджета по указанной программе предусмотрена реализация 7 мероприятий на сумму 1 957 520,0 тыс. руб.

1. «Севастопольская больница скорой медицинской помощи» (393 койко-мест) - 1 880 780,0 тыс. руб.

Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком 151-БП от 14.11.16. Заключен государственный контракт № 07-16/ЕП399 от 22.12.2016 года на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на сумму 4 905 750,0 тыс. руб. (в т.ч. проектно-изыскательские работы - 95 150,0 тыс. руб.).

Для данного объекта в 2017 году предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство внеплощадочных инженерных сетей за счет бюджета города Севастополя на сумму 13 951,9 тыс. руб.

2. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь (150 койко-мест) – 42 000,0 тыс. руб.

В мае планируется размещение извещения о проведении аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ. Начально-максимальная цена контракта 42 000,0 тыс. руб.

Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2018-2019 годы.

3. Мероприятия по созданию сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению г. Севастополя - 34740,0 тыс. руб.

3.1. «Модульная врачебная в с. Орлиное» - 6 990,0 тыс. руб.

3.2. «Модульная врачебная в с. Терновка» - 7 000,0 тыс. руб.

3.3. «Модульная врачебная в с. Верхнесадовое» - 6 960,0 тыс. руб.

3.4. «Модульная врачебная в с. Солнечное» - 6 870,0 тыс. руб.

3.5. «Модульная врачебная в с. Осипенко» - 6 920,0 тыс. руб.

Были заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.

Срок окончания работ и действия контракта был установлен до 28.04.17 г.

В связи с выявленными нарушениями в производстве скрытых работ, выполняются работы по демонтажу фундамента, государственный контракт расторгнут-направлены претензионные требования о взыскании штрафа и неустойки.

В мае 2017 года планируется размещение извещения о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ.

Для данного мероприятия федеральной целевой программы предусмотрено выполнение работ по обеспечению инженерными сетями и благоустройству территории за счет бюджета города Севастополя на сумму 15 787,8 тыс. руб.

За счет средств бюджета города Севастополя по указанной программе предусмотрена реализация 5 мероприятий: на сумму 87 433,9 тыс. руб.

1. «Строительство инфекционной больницы на 200 коек, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ и экспертиза проекта» - 53 396,5 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 10-16/ЕП-399 от 26.12.2016 на сумму 53 396,11 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ. В связи с наличием ограничений на проектируемую территорию, а именно близости жилых зданий, кладбища и высоковольтных линий электропередач, действие государственного контракта приостановлено (дополнительное соглашение №1 от 06.04.17г.) до даты получения утвержденного проекта визуально-ландшафтного анализа или решения Севнаследия. Также решается вопрос о выносе имеющихся на участке транзитных линий электропередач.

2. «Капитальный ремонт фасадов комплекса зданий ГБУЗС «Городская больница «5 «Центр охраны матери и ребенка» - 3 500,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт от 30.12.2016 № 23-16/ЕП-399 на сумму 3 028,97 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ. Работы выполняются, результаты обследования здания в настоящее время возвращены подрядчику на доработку.

3. «Техническое обследование незавершенного строительства «Поликлиника семейной медицины на 220 посещений в смену в микрорайоне Казачья бухта» - 797,70 тыс. руб.

Данное мероприятие проводится с целью определения решения о возможности дальнейшего продолжения строительства. На май месяц запланировано начало конкурсных процедур, проектно-сметная документация на строительство поликлиники будет разработана до конца 2017г.

Государственная программа «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2020 годы»
(2 объекта - за счет бюджета города Севастополя)

Предусмотрено на 2017 год за счет средств бюджета города Севастополя – 67 175,0 тыс. руб.

1. «Реконструкция здания ул. Горпищенко,2» - 16 575,0 тыс. руб.

Данное здание находится в бессрочном пользовании у ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию». Заключен государственный контракт №60/16-45-16/ПИР-399 от 27.12.2016 на сумму 12 401,80 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ. В настоящее время на площадке строительства выполнены инженерно-геодезические, инженерно - геологические, инженерно - экологические изыскания.

Срок выполнения работ до 01.10.2017.

Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2018 году.

2. «Строительство психоневрологического интерната, в том числе ПИР» - 50 600,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ №20-16/ЕП-399 от 30.12.2016 на сумму 50 600,0 тыс. руб. Планируемый срок размещения извещения о проведении аукциона по определению подрядчика на строительно-монтажные работы – август 2017 года (после получения положительного заключения госэкспертизы). Согласно техническому заданию на проектирование, срок проведения строительно-монтажные работы – до 2020 года.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2017-2020 годы»
(1 объект - за счет бюджета города Севастополя)

1. «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Симонок, 53» - 44 532,3 тыс. руб. (в т.ч. 91,40 тыс. руб. - авторский надзор)

Заключен государственный контракт № 09-16/СМР-399 от 06.12.2016г. на сумму 44 440,861 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.

Срок действия контракта до 15.09.2017г. либо до полного исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

Информация о ходе выполнения мероприятий, включенных в подпрограмму «Газификация города Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы»

(14 объектов:

1 - за счет федерального бюджета;

13 - за счет бюджета города Севастополя.)

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на 2017 год составляет **862 220,566 тыс. руб.** (в т.ч. за счет федерального бюджета – 489 847,566 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя – 372 373,0 тыс. руб.).

В 2017 году предусмотрены следующие виды работ:

- проектно-изыскательские работы (13 объектов) - 54 000,0 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы (9 объектов) – 808 220,566 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета по указанной подпрограмме предусмотрена реализация 1 мероприятия на сумму **489 847,566 тыс. руб.**

По объекту «**Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь**» - **489 847,566 тыс. руб.** В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы. В мае 2017 года планируется размещение извещения на проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения в декабре 2017 года.

За счет средств бюджета города Севастополя по указанной программе предусмотрена реализация 13 мероприятий на сумму **372 373,0 тыс. руб.**

По состоянию на 01.05.2017 выполнены работы на сумму 35 838,94 тыс. руб.

По объекту «**Газификация жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5**» - **10 827,30 тыс. руб.** Проводятся строительно-монтажные работы по заключенному в декабре 2016 года госконтракту со сроком окончания работ 31.07.2017. Выполнены работы на сумму 2 950,7 тыс. руб.

По объекту «**Газификация п. Солнечный, низкое давление**» - **59 960,70 тыс. руб.** Проводятся строительно-монтажные работы по заключенному в декабре 2016 года госконтракту со сроком окончания работ 30.06.2017.

По 3-м объектам (**Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 1-я, 2-я, 3-я очереди, в том числе проектно-изыскательские работы**) – **8 004,0 тыс. руб.** Распоряжениями Правительства Севастополя указаны предельные сроки окончания разработки проектов планировки и межевания территории (далее – ППТ и ПМ) объектов газификации – 30.04.2017. Разработана документация, проведены общественные слушания. Проект постановления Правительства Севастополя по утверждению градостроительной документации планируется к принятию на заседании Правительства Севастополя в течение мая 2017 года. Работы выполнены на общую сумму 8 003,8 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2018-2019 годах.

По объекту «Газификация села Благодать, в том числе проектно-изыскательские работы» - 13 107,20 тыс. руб. Подготовлена документация и в апреле 2017 года размещено извещение о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения строительно-монтажных работ – декабрь 2017 года.

По объекту «Строительство газопровода низкого давления села Полюшко-2, 2-я очередь, в том числе проектно-изыскательские работы» - 27 000,0 тыс. руб. По заключенным в декабре 2016 года госконтрактам на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта газификации и выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнения работ до 04.06.2017, выполнены работы на сумму 3 558,4 тыс. руб. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 2017-2018 годы.

По объекту «Газификация жилых домов в Любимовке (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы» - 28 776,80 тыс. руб. По заключенному в декабре 2016 года с ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» проектная документация находится на проверке с февраля 2017 года. Срок выполнения строительно-монтажных работ – декабрь 2017 года.

По объекту «Газификация пос. 5 км Балаклавского шоссе (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы» - 31 945,40 тыс. руб. По заключенному в декабре 2016 года с ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» проектная документация находится на проверке с февраля 2017г. Срок выполнения строительно-монтажных работ – декабрь 2017 года.

По объекту «Газификация поселка Максимова дача, в том числе проектно-изыскательские работы» - 70 254,48 тыс. руб. По заключенному в декабре 2016 года с ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» проектная документация находится на проверке. Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2017 - 2018 годах.

По объекту «Газификация села Андреевка (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы» - 13 059,0 тыс. руб. По заключенному в декабре 2016 года госконтракту разработана проектная документация. Проектная документация 27.04.2017 направлена на госэкспертизу со сроком проведения до 26.06.2017. Выполнены работы на сумму 5 216,4 тыс. руб. Строительно-монтажные работы запланированы в 2018 году.

По объекту «Завершение строительства «Газопровод высокого давления на Северной стороне от ГРС-2 до ГРС-3. Второй пусковой комплекс», в том числе проектно-изыскательские работы». – 89 696,70 тыс. руб. В 2016 году заключен госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ. После выполнения проектных работ, в июле 2017 года планируется размещения извещения о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения в декабре 2017 года.

По объекту «Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с переходом Севастопольской бухты», в том числе проектно-изыскательские

работы» - 19 741,40 тыс. руб. Разработано задание на техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности по объекту. По заключенному в декабре 2016 года госконтракту выполняются работы по техническому диагностированию газопровода, предельный срок работ 30.06.2017. По результатам экспертизы предусмотрено проведение строительно-монтажных работ в 2018 году.

Первый заместитель директора
Департамента капитального строительства
города Севастополя



Ю.В.Илюк