

Департамент экономики города Севастополя

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ
города федерального значения Севастополя
за 2016 год**

Севастополь

2016

Оглавление

Введение	5
1. Департамент городского хозяйства города Севастополя	7
1.1. «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	7
1.2. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя»	29
2. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры	
2.1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования на 2015-2020 годы»	32
2.2. «Развитие транспортной системы Севастополя на 2015-2020 годы»	36
3. Департамент капитального строительства города Севастополя	40
3.1. «Газификация города Севастополя на 2015-2020 годы»	40
3.2. «Жилище» на 2016-2020 годы	42
3.3. «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы на территории города федерального значения Севастополя»	49
4. Департамент здравоохранения города Севастополя	52
4.1. «Модернизации здравоохранения Севастополя на 2014-2015 годы»	52
4.2. «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	56
5. Департамент образования города Севастополя	59
5.1. «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы»	59
6. Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	67
6.1. «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»	67
6.2. «Доступная среда» на 2016 год»	79
6.3. «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе на 2015-2017 годы»	82
6.4. «Содействие занятости населения города Севастополя на 2015-2017 годы»	85
7. Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	89
7.1. «Молодежь Севастополя» на 2015 – 2020 годы	89
7.2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы»	93
8. Департамент сельского хозяйства города Севастополя	101
8.1. «Развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы»	101
8.2. «Устойчивое развитие населенных пунктов внутригородских муниципальных округов города Федерального значения Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на	105

период 2015-2020 годов»	
8.3. «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов»	106
8.4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 2015-2020 годы»	108
9. Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя	109
9.1. «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы»	109
9.2. «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы на территории города федерального значения Севастополь»	122
10. Департамент общественной безопасности города Севастополя	125
10.1. «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы»	125
10.2. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополь на 2015-2017 годы»	126
10.3. «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил Гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы»	128
10.4. «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2020 годы»	130
11. Главное управление информатизации связи и связи города Севастополя	132
11.1. «Становление информационного общества Севастополя в 2016 году»	132
11.2. «Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города федерального значения Севастополя на 2015–2020 годы»	141
11.3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2016-2018 годы»	143
12. Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя	145
12.1. «Управление государственной собственностью города Севастополя на 2015-2020 годы»	145
13. Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя	147
13.1. «Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2015 – 2020 годы»	147
14. Главное управление культуры города Севастополя	151
14.1. «Развитие культуры города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	151
14.2. «Развитие туризма в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	156
15. Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	159

15.1. «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2015-2017 годы»	159
16. Департамент финансов города Севастополя	168
16.1. «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015-2018 годы»	168
17. Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя	171
17.1. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»	171
18. Департамент экономики города Севастополя	175
18.1. «Развитие промышленности города Севастополя на 2015-2020 годы»	175
18.2 «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2016 год»	179
19. Департамент общественных коммуникаций города Севастополя	184
19.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе на 2016-2020 годы»	184
19.2. «Укрепление межнационального единства на 2015-2020 годы»	187
19.3. «Развитие российского казачества в городе Севастополе на период 2015-2020 годы»	190
19.4. «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Севастополе на 2016-2020 годы»	193
20. Управлением ветеринарии города Севастополя	194
20.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2015-2017 годы»	194

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлениями Правительства Севастополя от 24.12.2014 г. № 643 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя» и от 24.11.2014 г. № 502 «Об утверждении Методики оценки эффективности региональных целевых программ города федерального значения Севастополя».

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 12.07.2016 г. № 667-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Севастополя от 27.02.2015 № 115-ПП «Об утверждении Перечня государственных программ города Севастополя на период 2015-2020 годы» и утверждении перечней государственных программ города Севастополя на 2015-2020 годы утверждены 42 государственных программ (далее Перечень, Программа).

Для реализации государственных программ в 2016 году было предусмотрено 25 859 147,26 тыс. руб. за счёт всех источников финансирования. Фактическое финансирование составило 12 200 588,81 тыс. руб., или 47,2 % от планового значения, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 2 120 690,22 тыс. руб., или 23,36 % от плана финансирования;

- бюджета города Севастополя – 9 375 288,39 тыс. руб., или 71,52 % от плана финансирования;

- внебюджетных средств – 339 293,2 тыс. руб., или 11,61 % от плана финансирования;

- средства Фонда содействия – 365 317,0 тыс. руб., или 61,33 % от плана финансирования.

Освоение средств по Программам составило 11 668 228,07 тыс. руб., или 95,64 % от факта финансирования, в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 1 997 912,98 тыс. руб., или 94,2 % от факта финансирования;

- бюджета города Севастополя – 8 988 359,03 тыс. руб., или 95,87 % от факта финансирования;

- внебюджетных средств – 339 293,2 тыс. руб., или 100 % от факта финансирования;

- средства Фонда содействия – 342 662,86 тыс. руб., или 93,8 % от факта финансирования.

К Сводному докладу прилагаются:

- Отчет о выполнении государственных программ города Севастополя за 2016 год (приложение № 1);

- Достижение целевых показателей (индикаторов)

по государственным программам по результатам их реализации в 2016 году (приложение № 2);

- Оценка эффективности реализации государственных программ города Севастополя за 2016 год (приложение № 3).

1. Департамент городского хозяйства города Севастополя

1.1. «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа города Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Департаментом городского хозяйства города Севастополя и утверждена Постановлением Правительства Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП (в 2016 году в Программу 9 раз вносились изменения). Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства города Севастополя, соисполнителем – Департамент капитального строительства города Севастополя.

Целью Программы является повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год по состоянию на 31.12.2016 предусматривалось в объеме 7 040 807,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 769 490,0 тыс. руб. (53,5% от общего объема), за счет средств бюджета города Севастополя – 3 203 839,1 тыс. руб. (45,5% от общего объема), за счет внебюджетных средств – 67 478,2 тыс. руб. (1,0% от общего объема).

В результате внесения в течение 2016 года изменений в Программу, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 31.12.2016 в сравнении с 01.01.2016 были увеличены на 1 063 860,5 тыс. руб. или на 47,1%, в том числе:

- по средствам федерального бюджета на 118 244,4 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2016 года бюджетные ассигнования по федеральному бюджету не доводились);
- по средствам бюджета города Севастополя на 945 616,1 тыс. руб. или на 41,9%.

В рамках реализации Программы были доведены бюджетные ассигнования в размере 3 249 839,1 тыс. руб. (46,16% от плана), в том числе:

- средства федерального бюджета составили 46 000,0 тыс. руб. (1,22% от планового значения);
- средства бюджета города Севастополя в объеме 3 203 839,1 тыс. руб. (100% от планового значения).

Профинансировано в 2016 году всего 2 447 794,19 тыс. руб. (34,77% от плана, 75,32% от доведенных бюджетных ассигнований), в том числе:

- из федерального бюджета в объеме 44 352,0 тыс. руб.;
- из бюджета города 2 390 652,69 тыс. руб.;
- из внебюджетных средств 12 789,5 тыс. руб.

Кассовые расходы составили всего 2 445 828,6 тыс. руб. (34,74% от плана, 75,26% от доведенных бюджетных ассигнований и 99,92% от

профинансированных средств), в том числе:

- по федеральному бюджету – 44 352,0 тыс. руб.;
- по бюджету города Севастополя – 2 388 687,10 тыс. руб.;
- по внебюджетным средствам – 12 789,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 составляет 59 123,22 тыс. руб.

Экономия, возникшая по результатам проведенных конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости, составляет 90 850,24 тыс. руб.

Программа является комплексной и включает в себя 4 направления, с учетом этого она разбита на 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя»;

Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя»;

Подпрограмма 3 «Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя»;

Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства города Севастополя».

Целью подпрограммы 1 является улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления жилищным фондом.

По подпрограмме 1 в 2016 году планировалось проведение четырех основных мероприятий в общем объеме 588 571,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя. Лимиты бюджетных ассигнований доведены в полном объеме, фактическое финансирование составило 524 388,19 тыс. руб. (89,1% от запланированного уровня и объема доведенных лимитов), из них освоено 524 187,29 тыс. руб. (89,06% от запланированного уровня и объема доведенных лимитов и 99,96% от фактического финансирования).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляет 4 030,92 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости строительно-монтажных работ по данному мероприятию образовалась экономия в размере 6 504,12 тыс. руб.

По подпрограмме 1:

Основным мероприятием 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» запланировано:

- проведение капитального ремонта кровель;
- проведение капитального ремонта строительных конструктивных элементов домов (фундаментов, фасадов, балконов, перекрытий, стеновых швов, козырьков, подъездов, мусорокамер, лестничных маршей, парапетов и т.д.);
- газификация 40 домов;
- мероприятия по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами;

- экспертное обследование 93 аварийных домов для включения в перечень домов по отселению.

В рамках реализации основного мероприятия 1 по состоянию на 31.12.2016:

- по проведению капитального ремонта кровель жилищного фонда, в 2016 году из 4 022,02 тыс. руб. кредиторской задолженности 2015 года было оплачено 2 974,66 тыс. руб. По оставшейся сумме контракты расторгнуты в связи с невыполнением обязательств контрагентом. Работы по определению технического состояния 207 дымвентканалов не проведены в связи с поздним доведением лимитов бюджетных ассигнований – в конце декабря 2016 в объеме 1 626,8 тыс. руб.;

- выполнены проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта строительных конструктивных элементов на 39 объектов, а также выполнены строительно-монтажные работы на 1 объекте;

- выполнены проектно-изыскательские работы по газификации 73 объектов, заключены государственные контракты на строительно-монтажные работы на 31 объект со сроком выполнения работ в 2017 году. Не выполнены проектно-изыскательские работы по 23 объектам, из них: по 21 объекту из-за отмены торгов и по 2 объектам из-за ошибок в документах;

- выполнены проектно-изыскательские работы по ликвидации негативного воздействия подтопления грунтовыми водами в жилых массивах города по 5 объектам;

- проведено экспертное обследование 90 МКД для решения вопроса признания их аварийными и включения в региональную программу переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1 по состоянию на 01.01.2017 года составила 3 855,52 тыс. руб.

По результатам проведенных конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости строительно-монтажных работ по основному мероприятию 1 возникла экономия в размере 254,81 тыс. руб.

Основным мероприятием 2 «Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде» в 2016 году запланировано:

- проведение капитального ремонта 100 лифтов;
- проведение капитального ремонта 49 диспетчерских систем управления с установкой диспетчерского комплекса «Обь»;
- замена 18 лифтов;
- экспертное обследование 570 лифтов, отработавших срок службы для решения вопроса о продлении их работы или осуществления замены.

В рамках реализации основного мероприятия 2 в 2016 году:

- выполнен капитальный ремонт 210 лифтов и 70 систем диспетчеризации с установкой диспетчерского комплекса «Обь»;

- проведено экспертное обследование 367 лифтов, отработавших срок службы для решения вопроса о продлении их работы или осуществления замены;

- выполнены проектно-изыскательские работы по замене 18 лифтов;

- согласно распоряжения Правительства Севастополя от 21.12.2016 № 737-ПП заключен государственный контракт на замену 18 лифтов со сроком выполнения работ в 2017 году.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 2 по состоянию на 01.01.2017 года составила 175,4 тыс. руб.

Основным мероприятием 3 «Создание условий для управления многоквартирными домами» в 2016 году запланировано:

- проведение расчета нормативов потребления 4 видов коммунальных услуг;

- возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов 10 регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений.

В рамках реализации основного мероприятия 3 в 2016 году:

- рассчитаны и утверждены постановлением Правительства Севастополя от 28.12.2016 № 1295-ПП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Севастополя» нормативы потребления 4 видов коммунальных услуг;

- с целью компенсирования недополученных доходов 10 управляющим компаниям, связанных с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов данных организаций и тарифами для населения за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту жилых помещений, осуществлено возмещение в размере 239 121,69 тыс. руб.

Экономия по результатам реализации основного мероприятия 3 составила 6 249,31 тыс. руб.

Основным мероприятием 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках государственной поддержки, предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета» в 2016 году запланировано:

- осуществление имущественного взноса в НО «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя (субсидия);

- осуществление имущественного взноса (субсидия) в НО «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» на капитальный ремонт 193 многоквартирных домов.

В рамках реализации основного мероприятия 4 в 2016 году:

- для обеспечения уставной деятельности НО «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (оплата труда работников, аренда помещений, приобретение и содержание основных средств, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы регионального оператора), осуществлен имущественный взнос в размере 25 912,0 тыс. руб.;

- из выплаченных 207 221,30 тыс. руб. имущественного взноса на капитальный ремонт 193 домов, Фондом оплачен аванс в объеме 29 200,0 тыс. руб. В 2016 году были проведены конкурсные процедуры и заключены договоры по 72 МКД: 65 МКД с видом работ капитальный ремонт крыш и 7

МКД с видом работ капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Сроки проведения работ составляют до 180 дней, работы будут завершены в 2017 году. По 8 МКД электронный аукцион состоится в январе 2017 года, так как по ним были внесены изменения с корректировкой площади крыши (постановление Правительства Севастополя от 28.12.2016 № 1296-ПП).

В рамках реализации подпрограммы 1 по итогам 2016 года, из 5 целевых показателей достигнут лишь 1 показатель (перевыполнен на 11,3%), а именно:

- доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах на территории города Севастополя, которая составляет 63,5% при плановом значении 71,6% (из 1189 лифтов, находящихся в МКД, отработали нормативный срок службы 755 лифтов)

Не достигнуты такие показатели, как:

- доля многоквартирных домов в целом по городу Севастополю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом – 56,23% (показатель выполнен на 66,15% в связи с тем, что в настоящее время участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жилищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья, которые не могут определиться со способом управления МКД);

- общая площадь многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт – 0,0 тыс.м² (показатель не выполнен в связи с тем, что в 2016 году были выполнены только проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт планируется выполнить в 2017 году);

- количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт – 0 (показатель не выполнен в связи с тем, что в 2016 году были выполнены только проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт кровель жилищного фонда в 7 МКД, строительных конструктивных элементов в 40 МКД, газификации жилищного фонда в 97 МКД и лифтов в 302 МКД планируется выполнить в 2017 году);

- количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами – 0 человек (показатель не выполнен в связи с тем, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по проведению специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами в 2016 году в соответствии с изменениями, внесенными в Программу, были не сняты).

Целью подпрограммы 2 является повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем теплоэнергетики.

По подпрограмме 2 в 2016 году планировалось проведение пяти основных мероприятий с общим объемом финансирования 1 279 532,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 311 260,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя – 914 672,3 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 53 600,0 тыс. руб.

Лимиты бюджетных ассигнований доведены в объеме 916 672,3 тыс. руб., в том числе 2 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета (0,64% от плана) и 914 672,3 тыс. руб. из бюджета города Севастополя (100% от плана).

Фактическое финансирование составило 810 339,35 тыс.руб. (63,3% от запланированного уровня и 88,4% тыс. руб. от объема доведенных лимитов), из них освоено 810 339,35 тыс. руб. (63,3% от запланированного уровня, 88,4% от объема доведенных лимитов и 100% от фактического финансирования).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляет 4 289,3 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости строительно-монтажных работ по данному мероприятию образовалась экономия в размере 44 477,56 тыс. руб.

По подпрограмме 2:

Основным мероприятием 2 «Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников» в 2016 году запланировано обеспечение электроснабжением 9 объектов от двух независимых источников.

Доведенные бюджетные ассигнования первоначально были отнесены к 244 виду расходов. ФПЛО "Севастопольэнерго" выданы технические условия, согласно которым необходимо разработать проектную документацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и построить новую линию электропередач. Указанные работы относятся к новому строительству и соответствуют 414 виду расходов. Изменения в бюджетную роспись и перераспределение лимитов бюджетных ассигнований было осуществлено только во второй половине декабря 2016 году, в связи с чем, реализовать данное мероприятие не оставалось времени.

Основным мероприятием 3 «Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения» в 2016 году запланировано:

- строительство и реконструкция котельных и тепловых сетей;
- реконструкция центральных тепловых пунктов;
- модернизация центральных тепловых пунктов с переводом на независимую схему теплоснабжения, в т. ч. ПСД;
- замена насосов;
- замена горелок с применением струйно-нишевой технологии;
- использование оборудования для утилизации теплоты отходящих газов котло-агрегатов;
- оснащение котельных установками по дегазации и умягчению сетевой воды;
- применение регуляторов частоты вращения асинхронных электродвигателей;
- реконструкция угольных и мазутных котельных с переводом на природный газ;
- капитальный ремонт и установка емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков,1;
- теплоснабжение инспекции Федеральной налоговой службы России по Нахимовскому району г. Севастополя, расположенной по ул. Героев Севастополя, 74 от тепловых сетей «СГС ПЛЮС» с вводом объекта;
- обследование и капитальный ремонт дымовых труб.

В рамках реализации основного мероприятия 3:

- выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до ЦТП-10 в рамках выполнения мероприятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – ФЦП) на сумму 1760,0 тыс. руб., однако часть оплаты до 31.12.2016 провести не успели. Проектная документация передана для прохождения экспертизы;
- выполнялись проектно-изыскательские работы согласно 2 государственным контрактам;
- на выполнение реконструкции центральных тепловых пунктов, предусмотренной в рамках программы ФЦП, бюджетные ассигнования по федеральному бюджету в 2016 году не доводились;
- государственный контракт на выполнение капитального ремонта и установки емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, 1 в связи с доведением лимитов бюджетных ассигнований в декабре 2016 года заключен со сроком исполнения в 2017 году;
- по теплоснабжению инспекции Федеральной налоговой службы России по Нахимовскому району г. Севастополь, расположенной по ул. Героев Севастополя, 74 от тепловых сетей СГС ПЛЮС, был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с завершением в 2017 году;
- разработаны сметы для проведения ПИР на реконструкцию угольных и мазутных котельных с переводом на природный газ и проведены проверки достоверности сметной стоимости;
- заключены государственные контракты на выполнение ПИР по 3 объектам (ул. Охотская, 52; ул. Родионова, 9; ул. Горпищенко, 2) со сроком выполнения в 2017 году;
- за счет средств ГУПС "Севтеплоэнерго" на 4 котельных применены регуляторы частоты вращения асинхронных электродвигателей;
- за счет средств ГУПС "Севтеплоэнерго" выполнены работы по оснащению котельной в Бельбеке с установкой по дегазации и умягчению сетевой воды;
- выполнены работы по замене 12 насосов.

Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов с переводом на независимую схему теплоснабжения; по замене горелок с применением струйно-нишевой технологии; по использованию оборудования для утилизации теплоты отходящих газов котло-агрегаторов и по обследованию и капитальному ремонту дымовых труб были запланированы к выполнению за счет внебюджетных средств и не реализованы в связи с отсутствием средств у ГУПС "Севтеплоэнерго".

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 3 по состоянию на 01.01.2017 года составляет 4 289,3 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости строительно-монтажных работ по основному мероприятию 3 образовалась экономия в размере 276,88 тыс. руб.

Основным мероприятием 6 «Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета» в 2016 году запланировано

- реализовать мероприятие по автоматизации и диспетчеризации котельных за счет внебюджетных средств;

- оснащение узлами учета тепловой энергии 8 котельных и 3 ЦТП.

В рамках реализации основного мероприятия 6:

- выполнены проектно-изыскательские работы по 6 объектам, подготовлена сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ;

- заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по 6 объектам и проектно-изыскательских работ по 5 объектам со сроком завершения работ в 2017 году;

- за счет средств ГУПС "Севтеплоэнерго" котельная по ул. К. Потапова, 27 была автоматизирована приборами учета, в связи с отсутствием средств мероприятие выполнено не в полном объеме.

По основному мероприятию 6 сложившаяся экономия бюджетных средств составляет 268,23 тыс. руб.

Основное мероприятие 7 «Укрепление материальной базы» в 2016 году предусматривает:

- приобретение 5 единиц автотранспорта и 3 единицы приборов диагностики и контроля.

В рамках реализации основного мероприятия 7 в 2016 году:

- приобретены 3 единицы экскаватора-погрузчика, 1 единица автокрана, 1 единица станции по очистке труб и 1 единица самосвала, 1 расходомер и 5 газоанализаторов;

- за счет средств ГУПС "Севтеплоэнерго" были приобретены 2 единицы автотракторной техники, 1 коррелятор (течеискатель), 2 газоанализатора и 1 дефектоскоп. В связи с отсутствием средств мероприятие выполнено не в полном объеме.

По основному мероприятию 7 сложившаяся экономия бюджетных средств составляет 168,88 тыс. руб.

Основное мероприятие 8 «Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения» в 2016 году предусматривает возмещение недополученных доходов ГУПС «Севтеплоэнерго» и ООО «СГС ПЛЮС».

В рамках реализации основного мероприятия 8 в 2016 году возмещены недополученные доходы в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения в сумме 772 352,73 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств по основному мероприятию 8 сложилась в размере 43 763,57 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 2 по итогам 2016 года все 3 целевых показателя (индикатора) не выполнены, а именно:

- доля замененных наружных сетей центрального отопления в общей протяженности наружных сетей – 0% (показатель не выполнен в связи с тем, что бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия по проведению капитального ремонта наружных сетей центрального отопления в 2016 году в соответствии с изменениями, внесенными в Программу, были не сняты. При этом, ГУПС «Севтеплоэнерго» за счет собственных средств было заменено 2 265 п. м тепловых сетей, что составило 0,2% от общей протяженности наружных сетей, при запланированных 0,1%);

- удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии – 166,4 кг у. т./Гкал (фактический расход превысил запланированный на 1% в связи с тем, что ООО «СГС ПЛЮС» в 2016 году оказывал услуги населению по горячему водоснабжению);

- реконструкция котельных - 0 (в 2016 году были выполнены только проектно-изыскательские работы).

Целью подпрограммы 3 является предоставление потребителям необходимого количества питьевой воды гарантированного качества, обеспечение постоянного развития систем водоснабжения и водоотведения, охрана окружающей природной среды.

По подпрограмме 3 в 2016 году планировалось проведение десяти основных мероприятий с общим объемом финансирования 3 311 017,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 458 230,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя – 445 287,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 7 500,0 тыс. руб.

Лимиты бюджетных ассигнований доведены в объеме 489 287,9 тыс. руб., в том числе 44 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета (1,27% от плана) и 445 287,9 тыс. руб. из бюджета города Севастополя (100% от плана).

Фактическое финансирование составило 365 954,2 тыс.руб. (9,36% от запланированного уровня и 74,79% тыс. руб. от объема доведенных лимитов).

Кассовые расходы составили 364 189,51 тыс. руб. (9,31% от запланированного уровня, 74,43% от объема доведенных лимитов и 99,52% от фактического финансирования).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляет 5 941,33 тыс. руб.

Экономия, возникшая по результатам реализации мероприятий подпрограммы 3, составляет 30 381,75 тыс. руб.

По подпрограмме 3:

Основным мероприятием 1 «Строительство и ремонт сетей водопровода» предусмотрено выполнение работ по мероприятиям:

- перекладка аварийных сетей водопровода в г. Севастополе;
- капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ИСЦ;
- строительство водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев;
- проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
- проектирование объекта «Водоснабжение п. Первомайка».

В рамках реализации основного мероприятия 1 в 2016 году:

- в рамках выполнения мероприятия ФЦП по перекладке аварийных сетей водопровода в г. Севастополе бюджетные ассигнования в 2016 году из федерального бюджета не доводились, мероприятие не выполнялось;

- из запланированных к капитальному ремонту сетей 3 водопроводов (ул. Феодосийская, 35; ул. Хрусталева, 107; пр-т Генерала Острякова 167А, 169А-209), выполнены контракты на разработку смет для проведения ПИР, проверку достоверности сметной стоимости и проведение проектно-изыскательских работ по данным объектам. Проводится проверка достоверности сметной стоимости СМР, из-за отсутствия положительных заключений по проверке достоверности сметной стоимости СМР государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены не были.

- по строительству водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев в 2016 году разработана смета для проведения ПИР, проведена проверка достоверности сметной стоимости ПИР, заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнения в 2017 году;

- выполнены проектные работы по 5 объектам водопроводно-канализационного хозяйства;

- выполнено проектирование объекта «Водоснабжение п. Первомайка», обследованы трассы с составлением координат, выполнены ППТ и ПМ по объекту.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1 по состоянию на 01.01.2017 года составляет 2 204,71 тыс. руб.

По результатам конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости строительно-монтажных работ по основному мероприятию 1 образовалась экономия в объеме 290,79 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 «Увеличение объема подаваемой воды» в 2016 году предусматривает работы по проектированию и строительству Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище.

Данное мероприятие выполняется в рамках мероприятий ФЦП. На его реализацию бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2016 году не доводились.

В рамках неиспользованного остатка 2015 года субсидии из федерального бюджета в 2016 году были проведены работы по разработке технического задания на разработку технико-экономического обоснования гарантированного резервного источника водообеспечения города Севастополя на сумму 72 244,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 «Оптимизация систем водоснабжения» в 2016 году предусматривает:

- модернизацию систем управления насосными станциями гидроузла №3, в пос. Штурмовое (1-я очередь строительства);

- разработку схемы водоснабжения и водоотведения с разработкой

инвестиционной программы и финансовой модели;

- изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ №3 путем замены жидкого хлора на гидрохлорид натрия;
- оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ, насосной станции и прокладка водопровода протяженностью 650м;
- корректировку проекта по объекту «Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ № 3 путем замены жидкого хлора на гипохлорит натрия»;
- завершение работ по мероприятию «Оборудование скважины в с. Родное, строительство резервуара чистой воды, насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м (субсидия ГУПС «Водоканал»).

В рамках реализации основного мероприятия 3 в 2016 году:

- по модернизации систем управления насосными станциями гидроузла № 3 в с. Штурмовое (1-я очередь строительства) были доведены бюджетные ассигнования по федеральному бюджету в размере 4 000,0 тыс. руб. в рамках реализации ФЦП, получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства, оплачен аванс в размере 4000,0 тыс. руб. на выполнение СМР по преходящему контракту со сроком выполнения работ в 2017 году. Лимиты бюджетных ассигнований по бюджету города Севастополя были доведены в декабре 2016 года, в связи с этим доведенные бюджетные ассигнования не освоены;
- разработана схема водоснабжения и водоотведения города Севастополя с разработкой проекта инвестиционной программы и финансовой модели до 2035 года;
- по изменению схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ №3 путем замены жидкого хлора на гипохлорит натрия заключен государственный контракт, его исполнение приостановлено – для выполнения строительно-монтажных работ необходима корректировка проекта и проведение экспертизы промбезопасности;
- по объекту «оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ, насосной станции и прокладка водопровода протяженностью 650м» заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации, который расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением подрядной организацией существенных условий контракта. Заключен контракт с другим исполнителем на проектно-изыскательские работы. Оплачено за выполненные работы 513,1 тыс. руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон 20.09.2016;
- для выполнения корректировки проекта по объекту «Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ № 3 путем замены жидкого хлора на гипохлорит натрия» заключен переходящий государственный контракт со сроком исполнения в 2017 году. Лимиты бюджетных обязательств были доведены в конце июня 2016 года, в связи с этим доведенные бюджетные ассигнования не освоены. После проведения корректировки проекта будут завершены строительно-монтажные работы на объекте;

- выделена субсидия ГУПС «Водоканал» в размере 5 245,10 тыс. руб. на возмещение расходов, связанных с работами по оборудованию скважины в селе Родное. Возмещение расходов предусмотрено в 2 этапа. В 2016 году возмещено 1567,76 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 «Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений» в 2016 году предусматривает:

- продолжение работ по проектированию и строительству очистных сооружений "Южные";
- проектирование объекта «Реконструкция системы обеззараживания сточных вод на канализационных очистных сооружениях № 2 «Северные»

В рамках реализации основного мероприятия 4 в 2016 году:

- на проектирование и строительство очистных сооружений «Южные» в рамках реализации ФЦП были доведены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 40 000,0 тыс. руб. Заключен государственный контракт на выполнение ПИР на сумму 95 000,0 тыс. руб., выполнены и оплачены работы в объеме 40 000,0 тыс. руб.;

- заключен государственный контракт на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции системы обеззараживания сточных вод на канализационных очистных сооружениях № 2 «Северные» со сроком завершения работ в 2017 году (окончательные лимиты бюджетных ассигнований доведены в декабре 2016 года).

Основное мероприятие 5 «Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций и коллекторов» в 2016 году предусматривает:

- проведение капитального ремонта самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции 9а Инкерман в районе садового товарищества «Садовод» - Ду-800 мм L-659м – ввод объекта;

- реконструкцию Мартыновского канализационного коллектора;

- перекладку аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях-2 «Северные», ул. Кряжева, 89;

- строительство участка напорного канализационного коллектора от ул. Некрасова, 1 до ул. Весенней;

- капитальный ремонт кровли КОС № 1, расположенной в районе Камышовой бухты;

- строительство канализационных напорных станций (КНС), напорных коллекторов, самотечной сети;

- перекладку аварийного участка самотечной сети канализации по ул. Героев Бреста Ду-300 мм, L-230 м;

- перекладку аварийных сетей d=250 мм и L=3600 м в разных районах города;

- строительство водопровода в пос. Первомайка и с. Вишнеевое;

- строительство 2-х ниток напорного коллектора от КНС-12

(Стрелецкая бухта).

В рамках реализации основного мероприятия 5 в 2016 году:

- по объекту «капитальный ремонт самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции 9а Инкерман в районе садового товарищества «Садовод» разработана смета для проведения ПИР и проведена проверка достоверности сметной стоимости, выполнены проектно-изыскательские работы; проведена экспертиза стоимости СМР;
- на реконструкцию Мартыновского канализационного коллектора бюджетные ассигнования по федеральному бюджету в рамках реализации ФЦП в 2016 году не доводились. За счет средств бюджета города Севастополя были выполнены проектно-изыскательские работы;
- выполнены ПИР по перекладке аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях - 2 «Северные», ул. Кряжева, 89, заключение экспертизы не получено. Выполнен договор на оказание услуг по обследованию трассы с составлением координат. Выполнены ППТ и ПМ. Оплачен аванс на выполнение экспертизы;
- в рамках выполнения мероприятия по строительству участка напорного канализационного коллектора от ул. Некрасова, 1 до ул. Вессеней выполнены проектно-изыскательские работы, по которым в 2017 году проводится государственная экспертиза;
- заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на реализацию мероприятия по строительству 7 канализационных напорных станций (КНС) и напорных коллекторов самотечной сети со сроком выполнения в 2017 году;
- по перекладке аварийного участка самотечной сети канализации по ул. Героев Бреста Ду-300 мм, L-230 м разработана смета для проведения ПИР, осуществлена проверка достоверности сметной стоимости ПИР, заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнения в 2017 году;
- по перекладке аварийных сетей $d=250$ мм и $L=3600$ м в разных районах города разработаны сметы для проведения ПИР по 5-ти объектам, осуществлена проверка достоверности сметной стоимости ПИР, заключены государственные контракты на выполнение ПИР по 5-ти объектам со сроком выполнения в 2017 году;
- по строительству 2-х ниток напорного коллектора от КНС-12 (Стрелецкая бухта) выполнены проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проводится в 2017 году.

В связи с тем, что строительство водопровода в с. Вишневое реализуется в рамках государственной программы города Севастополя «Укрепление межнационального единства на 2015-2020 годы», бюджетные ассигнования по мероприятию «Строительство водопровода в пос. Первомайка и с. Вишневое» не освоены.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 5 по состоянию на 01.01.2017 составляет 2 177,01 тыс. руб.

Экономия, образовавшаяся по результатам выполнения основного мероприятия 5, составила 308,0 тыс. руб.

Основным мероприятием 6 «Строительство и ремонт сетей канализования» в 2016 году запланировано проведение капитального ремонта сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19 и капитального ремонта аварийного участка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60 к жилому дому просп. Героев Сталинграда, 63.

В рамках реализации основного мероприятия 6 в 2016 году:

- по проведению капитального ремонта сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19 выполнены проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проводится в 2017 году;
- по проведению капитального ремонта аварийного участка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60 к жилому дому просп. Героев Сталинграда, 63. выполнены проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проводится в 2017 году.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 6 по состоянию на 01.01.2017 составляет 511,81 тыс. руб.

Экономия, сложившаяся по результатам реализации основного мероприятия 6, составляет 114,36 тыс. руб.

Основное мероприятие 7 «Укрепление материальной базы» в 2016 году предусматривает:

- приобретение коммунальной техники для ГУПС «Водоканал Севастополь»;
- приобретение передвижной лаборатории для поиска утечек и несанкционированных подключений;
- приобретение коммунальной техники для ГУПС «Единая городская аварийно-диспетчерская служба».

В рамках реализации основного мероприятия 7 в 2016 году:

- за счет средств ГУПС "Водоканал" приобретена следующая коммунальная техника: автомобиль ГАЗ - 1 единица, грузовой фургон ГАЗ - 2 единицы, грузовой фургон цельнометаллический - 1 единица, экскаватор-погрузчик - 1 единица;
- для ГУПС «Водоканал» приобретена передвижная лаборатория для поиска утечек и несанкционированных подключений;
- для ГУПС «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» приобретена 1 единица автогидроподъемника.

Экономия, возникшая по результатам реализации основного мероприятия 7, составила 5,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 8 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений» в 2016 году предусматривает:

- выполнение реконструкции КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,0 тыс. м³/сут.), в т. ч. ПИР;
- строительство канализационного коллектора с. Орлиное - с. Озерное;

- строительство 2 участков водоводов в с. Орлиное по ул. Каштановая - ул. Молодежная, по ул. Ласпинская;
- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее (пос. ВИР) производительностью 3 500 м³/сутки – ввод объекта;
- проведение капитального ремонта КОС в с. Андреевка (производительностью 1250 м³/сутки), в т. ч. ПИР – ввод объекта.

В рамках реализации основного мероприятия 8 в 2016 году:

- по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Орловка (с увеличением производительности от 0,4 до 3,0 тыс. м³ сут.) разработана сметная документация на выполнение ПИР, заключен государственный контракт на выполнение ПИР со сроком выполнения в 2017 году;
- по строительству канализационного коллектора с. Орлиное - с. Озерное выполнено обследование трассы с составлением координат, заключен контракт на выполнение ППТ и ПМ со сроком выполнения в 2017 году, заключен контракт на выполнение ПИР со сроком выполнения в 2017 году;
- по строительству 2 участков водоводов в с. Орлиное по ул. Каштановая - ул. Молодежная, по ул. Ласпинская выполнены проектно-изыскательские работы;
- по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее (пос. ВИР) разработана сметная документация на выполнение ПИР, проведена проверка их достоверности, заключен государственный контракт на выполнение ПИР со сроком выполнения в 2017 году;
- по проведению капитального ремонта КОС в с. Андреевка (производительностью 1250 м³/сутки), в 2016 году было закуплено оборудование, которое в 2017 году передается в ГУПС «Водоканал».

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 8 по состоянию на 01.01.2017 составляет 1 047,8 тыс. руб.

Экономия, возникшая по результатам реализации основного мероприятия 8, составляет 2 964,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 9 «Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения города Севастополя» в 2016 году предусматривает мероприятия по четырем направлениям:

- проведение капитального ремонта охранных ограждений из колючей проволоки;
- проведение ремонта охранного освещения периметров;
- установку охранной сигнализации;
- установку технических средств защиты и контроля доступа на объектах водоснабжения города Севастополя.

В рамках реализации основного мероприятия 9 в 2016 году для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения было закуплено оборудование и программное обеспечение системы охранного видеонаблюдения, а также кабельная продукция и материалы. Лимиты бюджетных обязательств были доведены в конце июня

2016 года, один контракт на поставку материалов выполнить не успели.

Основное мероприятие 10 «Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения» в 2016 году предусматривает возмещение недополученных доходов ГУПС «Водоканал»

В рамках реализации основного мероприятия 10 в 2016 году возмещены недополученные доходы в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 248 304,89 тыс. руб.

Экономия по основному мероприятию 10 составляет 26 699,6 тыс. руб.

По итогам 2016 годы в рамках реализации подпрограммы 3 из шести целевых показателей (индикаторов) эффективности достигнуты три показателя:

- уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения – 93,4% (показатель перевыполнен 3,8%3);
- уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения – 83,1% (показатель перевыполнен на 7,9%);
- доля неучтенных потерь воды – 21,73% (показатель перевыполнен на 27,6%).

Не удалось достичь таких показателей, как:

- доля водопроводной сети, нуждающаяся в замене – 60,02% (доля водопроводной сети, нуждающаяся в замене, превысила плановое значение на 14,3%. Показатель не достигнут в связи с тем, что на перекладку аварийных сетей водопровода в 2016 году бюджетные ассигнования не доводились из федерального бюджета, из запланированных к капитальному ремонту сетей 3 объектов, были выполнены только проектно-изыскательские работы за счет средств бюджета города Севастополя. Из-за отсутствия положительных заключений по проверке достоверности сметной стоимости СМР государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены не были);
- доля канализационной сети, нуждающаяся в замене – 59,7% (доля канализационной сети, нуждающаяся в замене, превысила плановое значение на 17,1%. Показатель не достигнут в связи с тем, что в 2016 году были выполнены только проектно-изыскательские работы, после прохождения проверки достоверности стоимости СМР и получения положительных заключений экспертиз, возможно будет выполнить СМР);
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 94,6% (показатель выполнен на 99,6% в связи с тем, что в 2016 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета были выделены только на проектирование очистных сооружений «Южные»).

Целью подпрограммы 4 является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города Севастополя; содержание объектов озеленения

на территории города Севастополя; регламентирование работ по содержанию объектов и элементов благоустройства города; обеспечение сохранности, технического состояния сетей наружного освещения; улучшение санитарного состояния и благоустройство территории пляжей; обеспечение содержания территории кладбищ в надлежащем состоянии.

По подпрограмме 4 в 2016 году планировалось проведение шести основных мероприятий с общим объемом финансирования 1 261 685,6 тыс. за счет средств бюджета города Севастополя.

Лимиты бюджетных ассигнований доведены в объеме 1 255 307,4 тыс. руб. (99,49% от плана).

Фактическое финансирование составило 747 112,45 тыс. руб. (59,2% от запланированного уровня и 59,5% тыс. руб. от объема доведенных лимитов).

Кассовые расходы составили 747 112,45 тыс. руб. (59,2% от запланированного уровня, 59,5% от объема доведенных лимитов и 100% от фактического финансирования).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляет 44 861,67 тыс. руб.

Экономия, возникшая по результатам реализации мероприятий подпрограммы 4, составляет 9 486,76 тыс. руб.

По подпрограмме 4:

Основным мероприятием 1 «Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства» в 2015 году запланировано:

- текущее содержание объектов благоустройства;
- капитальный ремонт лестниц и подпорных стен – 45 объектов;
- капитальный ремонт ливневой канализации – ПИР на 4 объекта;
- капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным дням;
- инвентаризацию и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов;
- устройство спортивных площадок общего пользования;
- комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства, - приобретение коммунальной техники в количестве 8 единиц;
- устройство детских игровых площадок – 51 ед.;
- ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий - объекта;
- строительство полигона ТБО в Первомайской балке (3-я очередь) – ввод объекта;
- демонтаж, перемещение, хранение и утилизация незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках, находящихся в собственности города Севастополя, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, объектов наружной рекламы и информации, информационных конструкций – 1600 объектов;
- инвентаризация и техническое обследование ливневой

канализации;

- обустройство полной линии специализированного оборудования переработки отходов растительного происхождения – 1 линия;
- проведение мероприятий по подготовке города Севастополя к праздничным датам;
- возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов – 1 организация.

В рамках реализации основного мероприятия 1:

- в рамках текущего содержания объектов благоустройства выполнялись следующие виды работ: подметание: улиц – 477289 м², садовых дорожек парков, скверов и лестниц - 305704 м², остановок общего транспорта – 23135 м², лестниц – 29404 м²; уборка городского мусора: твердого покрытия улиц, парков скверов – 1425414 м², с зеленой зоны улиц – 4383909 м², с зеленой зоны парков, скверов, лестниц – 3671764 м²; очистка: урн парков и скверов- 11720 шт., газонов и приствольных лунок деревьев и кустов улиц от опавшей листвы и веток – 1043858 м², от снега – 9850 м²; посыпание песком тротуаров улиц – 22590 м²; сбор и вывоз отходов - 99635,45 м³; удаление поросли- 127677,87 шт.; покос газонов улиц со сгребанием и вывозом скошенной травы -5615928 м²; покос газонов парков, скверов со сгребанием и вывозом скошенной травы - 4570448,36 м²; омолаживающая обрезка – 289 шт.; обрезка деревьев -2388шт.; копание грунта с удалением сорняков - 56805,7 м²; стрижка декоративных кустарников - 100799,44 м²; полив зеленых насаждений из поливочной машины - 10247,68 м³; устранение приствольных лунок – 7221 м²; штыковка грунта кустарников - 6541,1 м²; снос деревьев - 3154,7 м³; распиливание упавших деревьев-106,48 м³; валка деревьев в парках, скверах и бульварах-9,99 м³; обрезка кустов роз-46337 шт.; подбор и утилизация трупов павших животных – 1606 кг; отлов, стерилизация бездомных животных - 662шт.; установка биотуалетов – 243 шт.; создание зеленых насаждений - 3259,8 м²; оборудование контейнерных площадок -37 шт.; охрана объектов благоустройства - 32832 чел/час; поставка элементов благоустройства - 456 шт;

- выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт 43 подпорных стен, заключены государственные контракты на выполнение ПИР на 5 подпорных стен со сроком выполнения в 2017 году, отремонтировано 23 подпорных стены, по 4 стенам оплачены авансы, заключены государственные контракты на выполнение СМР на 8 подпорных стен со сроком выполнения в 2017 году. Окончен капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 5. Также выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт 22 лестниц;

- по капитальному ремонту ливневой канализации были проведены следующие виды работ: определение соответствия по месту расположения объектов выполнения проектно-изыскательских работ на предмет их капитального ремонта или реконструкции; уточнение с выездом на место

направления трассы ливневой канализации и границ проектируемых участков; обследование технического состояния объектов ливневой канализации, подлежащих проектированию; проведены сметные расчеты стоимости проектно-изыскательских работ, которые были направлены на проверку определения достоверности сметной стоимости работ. По результатам проделанной работы заключены государственные контракты на выполнение ПИР по 4 объектам со сроком выполнения в 2017 году;

- выполнено устройство спортивных площадок общего пользования по 3 адресам, при этом оплата в 2016 году проведена только по 2 спортивным площадкам;

- приобретена коммунальная техника - для ГУПС «Благоустройство города «Севастополь» 1 единица мусоровоза, для ГУПС «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» 2 единицы автомобиля для перевозки трупов, 1 единица катафалка ритуального, для ГУПС «Горсвет» - 1 единица автовышки-автогидроподъемника (одно-рядного) и 1 единица автовышки-автогидроподъемника (двухрядного);

- выполнено устройство 50 детских игровых площадок, по устройству 1 детской площадки получен отказ от жителей;

- проведена экспертиза достоверности определения сметной стоимости ПИР по 3 объектам ремонта придомовых территорий. Из-за отсутствия желающих участвовать в открытом конкурсе, который проводился 6 раз, бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме;

- завершена 3-я очередь строительства полигона ТБО в Первомайской балке. Работы выполнены в полном объеме. Проведены работы по подготовке к итоговой проверке Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя;

- демонтировано незаконно размещенных объектов: гаражей - 447 шт., торговых объектов - 82 шт. Демонтаж части объектов (гаражей и торговых объектов) были самостоятельно демонтированы собственниками;

- проведена инвентаризация и техническое обследование ливневой канализации в 4 районах города на 134 объектах протяженностью 76 116 км, которые являлись бесхозными;

- проводились мероприятия по определению поставщика линии специализированного оборудования переработки отходов растительного происхождения, однако, поиск был затруднен отсутствием желающих направить коммерческие предложения для формирования начальной-максимальной цены контракта, а в последствии и отсутствие участников открытого конкурса, в связи с чем, бюджетные ассигнования в 2016 году не были освоены;

- по мероприятиям «Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам», «Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов» и «Проведение мероприятий по подготовке города Севастополя к праздничным датам» в 2016 году была погашена кредиторская задолженность 2015 года в размере 23 374,94 тыс. руб.;

- ГУПС «Благоустройство города «Севастополь» были возмещены недополученные доходы, связанные с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 1 по состоянию на 01.01.2017 составляет 37 688,54 тыс. руб.

Экономия, возникшая по результатам реализации основного мероприятия 1, составляет 9 486,54 тыс. руб.

Основным мероприятием 2 «Обеспечение наружного освещения города» в 2015 году запланировано:

- текущее содержание объектов наружного освещения – 17 975 светоточек;
- ремонт объектов наружного освещения 950 светоточек;
- капитальный ремонт объектов наружного освещения – 625 светоточек и 20 600м сетей наружного освещения;
- оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения – 10 410 950 кВт*ч электрической энергии;
- строительство сетей наружного освещения, т. ч. ПИР – 638 светоточек и 21 553 м наружных сетей освещения.

В рамках реализации основного мероприятия 2:

- по текущему содержанию 17 995 светоточек, производилась замена ламп и дросселей, опор наружного освещения, светильников;
- произведен ремонт 190 светоточек и 5,6 км сетей наружного освещения;
- в результате проведения капитального ремонта объектов наружного освещения восстановлено 139 светоточек, 2,2 км сетей наружного освещения и 56 опор. Заключен контракт на сумму 4335,0 тыс. руб. со сроком выполнения в 2017 году;
- за потребленные 9 720,6 тыс. кВт электрической энергии, потребляемой объектами наружного освещения, на основании счетов энергопоставляющей организации, осуществлена оплата. В связи с непредставлением актов выполненных работ за декабрь 2016 года, бюджетные ассигнования освоены не в полном размере;
- дважды проведены мероприятия по определению подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения, результаты которых были отменены Крымским УФАС России, в связи с чем, бюджетные ассигнования, доведенные на выполнение данного мероприятия не освоены. Согласно распоряжению Правительства Севастополя от 21.12.2016 № 737-ПП 30.12.2016 заключен контракт на сумму 16740 тыс. руб. со сроком выполнения в 2017 году.

Кредиторская задолженность по основному мероприятию 2 по состоянию на 01.01.2017 составляет 7 173,13 тыс. руб.

Основным мероприятием 3 «Благоустройство городских пляжей» в 2016 году запланировано обслуживание и содержание городских пляжей

протяженностью 8,1433 га, а также подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону с соблюдением требований безопасности.

В рамках реализации основного мероприятия 3:

- с целью подготовки пляжей города Севастополя к курортному сезону с соблюдением требований безопасности были осуществлены следующие виды работ: произведена закупка спасательных жилетов, кругов, аптечек, громкоговорителей, надувных лодок и т.д.; произведена очистка территории от морских водорослей; проведено исследование морской воды; проведена дератизация пляжей. Указанные работы проводились на 7 городских пляжах протяженностью 8,1433 га. В 2016 году была погашена кредиторская задолженность 2015 года.

- выполнение мероприятия по обслуживанию и содержанию городских пляжей запланировано за счет внебюджетных средств. В связи с отсутствием средств мероприятие не выполнено.

Основным мероприятием 4 «Содержание и развитие парков, скверов» в 2016 году запланирована:

- реконструкция Рыбацкого сквера по ул. Павла Корчагина в Гагаринском районе города Севастополя, в т. ч. ПИР;
- разработка ПСД строительства парка вдоль пляжа Учкеевка (25 га).

В рамках реализации основного мероприятия 4:

- разработана проектно-сметная документация на строительство парка вдоль пляжа Учкеевка, протяженностью 25 га. Государственная экспертиза ПИР проводится в 2017 году;

- в связи с длительной процедурой прохождения согласований с общественностью и Архитектурно-художественным советом при Правительстве Севастополя концепции парка и задания на проектирование, а также прохождения экспертизы сметной документации на ПИР и проектной документации, выполнение ПИР было завершено только в первой половине декабря 2016 года. Контракт на выполнение СМР заключен со сроком выполнения в 2017 году.

Основное мероприятие 5 «Благоустройство городских кладбищ» в 2016 году предусматривает:

- содержание кладбищ — 232,26 га;
- разработку ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища на Мекензиевых горах;
- разработку проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне.

В рамках реализации основного мероприятия 5:

- по содержанию кладбищ выполнялись следующие виды работ на общей территории 232,26 га: подметание территорий, полив территорий, содержание общественных туалетов, уход за урнами (контейнерами), уход за деревьями и кустарниками, уход за газонами, обеспечение водой;

- выполнена разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне;

- в связи с тем, что лимиты бюджетных обязательств на начало строительства нового городского кладбища на Мекензиевых горах были доведены во второй половине декабря 2016 года, мероприятие не выполнено.

Экономия, возникшая по результатам реализации основного мероприятия 5, составляет 0,22 тыс. руб.

Основное мероприятие 6 «Проектирование объекта «Строительство оздоровительной бани в п. Кача» в 2016 году предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Строительство оздоровительной бани в п. Кача».

В рамках реализации основного мероприятия 6 был заключен государственный контракт на выполнение ПИР, который в последствии был расторгнут в связи с представлением подрядчиком подложной банковской гарантии. Повторно заключен переходящий государственный контракт на выполнение ПИР со сроком выполнения в 2017 году.

По итогам 2016 года в рамках подпрограммы 4 из шести целевых показателей (индикаторов) достигнуто 2 показателя:

- отношение убираемой территорий ко всей площади территории города – 40,7% (показатель перевыполнен на 45,6%);
- площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ – 232,26 га (показатель выполнен на 100%).

Не удалось достичь 4 целевых показателя (индикатора), а именно:

- количество светоточек, введенных в эксплуатацию на территории города – 17 592 единицы (показатель выполнен на 98% в связи с тем, что работы по ремонту и капитальному ремонту светоточек не были выполнены в полном объеме подрядными организациями по погодным причинам – задержка материалов на паромной переправе, невозможность выполнять работы в дождь);

- прирост протяженности сетей наружного освещения – 0 км (показатель не выполнен в связи с тем, что проведение мероприятий по определению подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения проводились дважды, результаты которых были отменены Крымским УФАС России, в связи с чем, данные работы не успели выполнить в 2016 году);

- количество капитально отремонтированных и построенных объектов благоустройства на городских пляжах – 0 (показатель не выполнен в связи с тем, что бюджетные ассигнования на мероприятие по проведению капитального ремонта объектов на пляжах города в 2016 году в соответствии с изменениями, внесенными в Программу, были не сняты);

- площадь, на которой будет проведена инвентаризация, паспортизация зеленых насаждений парков, скверов, бульваров – 0 га (показатель не выполнен в связи с тем, что бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия по проведению инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений в 2016 году в соответствии с изменениями, внесенными

в Программу, были не сняты).

В целом по Программе освоение средств в 2016 году составило 2 445 828,6 тыс. руб. (34,74% от плана, 75,26% от доведенных бюджетных ассигнований и 99,92% от профинансированных средств).

Кредиторская задолженность по Программе по состоянию на 01.01.2017 составляет 59 123,22 тыс. руб.

Экономия по Программе, возникшая по результатам проведенных конкурсных процедур и проверки достоверности сметной стоимости, составляет 90 850,24 тыс. руб.

Из предусмотренных Программой к выполнению в 2016 году двадцати целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме или перевыполнены шесть показателей, оставшиеся четырнадцать – не достигнуты.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценки составляет 48 баллов, в соответствии с чем реализация Программы в 2016 году является малоэффективной.

1.2. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя»

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя (далее – Программа) разработана Департаментом городского хозяйства города Севастополя и утверждена Постановлением Правительства Севастополя от 23.07.2015 № 672-ПП (в Программу в течение 2016 года четыре раза вносились изменения). Изменения, вносимые в региональную программу, касались перераспределения объема финансирования между видами ремонта. Общий объем финансирования капитального ремонта МКД, предусмотренный программой не менялся.

Ответственным исполнителем программы является Департамент городского хозяйства города Севастополя, соисполнителями – органы местного самоуправления города Севастополя и некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя». Участниками программы являются организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и собственники помещений в многоквартирных домах.

Целью реализации Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории города

Севастополя, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащим сносу, домов с количеством квартир менее трех, домов блокированной застройки.

Срок реализации Программы – 2015-2046 годы.

Для достижения цели решается основная задача – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных на территории города Севастополя.

К видам работ по капитальному ремонту относятся: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; ремонт фасада и фундамента МКД. Фактически, государственной программой предусмотрены ремонт внутридомовых инженерных систем централизованного отопления, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыш, ремонт фасадов.

Программа включает в себя две подпрограммы, реализация которых осуществляется в разный временной период:

Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города федерального значения Севастополя в 2015 - 2016 годах»;

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя, на 2016 - 2046 годы».

Плановый объем финансирования по Программе в 2016 году составляет 748 731,80 тыс. руб., в том числе по подпрограмме 1 – 595 673,00 тыс.руб., по подпрограмме 2 – 153 058,8 тыс.руб.

Финансирование подпрограммы 1 в 2016 году осуществляется за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Профинансировано в 2016 году 365 317,00 тыс. руб. (61,3% от планового объема). Кассовые расходы составили 342 662,86 тыс. руб. (57,5% от планового объема и 93,8% от фактического финансирования).

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется и за счет средств фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, сформированных собственниками помещений в таких домах. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникла в городе Севастополе с 01.09.2016 года (срок наступления обязанности по уплате взносов перенесен с 01.07.2016 на 01.09.2016), первые поступления денежных средств приходились на вторую декаду октября 2016 года. Начиная со второй декады октября 2016 года на счета фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, сформированных за счет взносов собственников помещений в МКД, поступило 74 804,24 тыс. руб.

В связи с тем, что 2016 год является подготовительным этапом

реализации подпрограммы 2, расходование фондов капитального ремонта, сформированных за счет взносов собственников помещений в МКД, в 2016 году не производилось.

Таким образом, реализация Программы в 2016 году осуществлялась только в рамках подпрограммы 1.

Согласно запланированным показателям выполнения работ по Программе (в рамках подпрограммы 1) в 2016 году предусматривалось проведение капитального ремонта 284 МКД. Показатель выполнен на 87% от плана.

По итогам 2016 года в полном объеме завершены и приняты по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам по оплате выполненных работ по форме КС-3 ремонтные работы на 236 МКД (на 7 из них выполнены 2 вида ремонтных работ).

Еще в 4 МКД завершен один вид ремонтных работ из двух запланированных.

Фактически завершены работы еще по 46 МКД (в настоящий момент идет подготовка и проверка документов – формы КС-2, КС-3).

Таким образом, в течение года выполнено в полном объеме 293 вида ремонтных работ:

- выполнена замена 113 лифтов в 56 МКД;
- отремонтированы крыши в 216 МКД;
- проведен ремонт фасадов в 9 МКД;
- отремонтированы внутридомовые инженерные системы (ВИС) в 12 МКД.

На 44 МКД ведутся работы по ремонту крыш, фасадов, ВИС, которые не были завершены до конца 2016 года. Работы не были завершены своевременно по причине приостановки конкурсных процедур УФАС г. Севастополя, как следствие выполнение ремонтов было приостановлено на 3,5 месяца от плана.

По 25 МКД, по которым проведены повторные конкурсные процедуры по требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, заключение договоров возможно не ранее второй половины января 2017 года. 1 объект размещен повторно на электронный аукцион.

Неблагоприятные погодные условия, связанные с наступлением осенне-зимнего периода и перенос сроков выполнения работ по просьбе жильцов, повлияли на незавершение запланированных ремонтов.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 26.01.2017 № 42-ПП срок реализации подпрограммы 1 продлен на 2017.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценки составляет 58 баллов, в соответствии с чем реализация Программы в 2016 году является достаточно эффективной.

2. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

2.1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Департаментом городского хозяйства города Севастополя и утверждена Постановлением Правительства Севастополя от 14.04.2015 № 292-ПП (в 2016 году в Программу 3 раза вносились изменения). Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства города Севастополя, соисполнителями – Департамент капитального строительства города Севастополя и органы местного самоуправления муниципальных образований города Севастополя (по согласованию). Участниками Программы являются Государственное казенное учреждение города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства, обеспечивающего социально-экономические потребности населения города Севастополя.

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составило 2 245 306,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 967 920,0 тыс. руб. (43,1% от общего объема), за счет средств бюджета города Севастополя – 1 277 386,8 тыс. руб. (56,9% от общего объема).

Программа включает в себя четыре основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» предусматривает в 2016 году проведение работ на девяти объектах на общую сумму 614 999,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 467 920,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя – 147 079,2 тыс. руб. При его формировании приняты во внимание перспективность застройки муниципальных образований, повышение пропускной способности автомобильных дорог, обеспечение безопасного и бесперебойного движения.

В рамках реализации основного мероприятия 1 были доведены бюджетные ассигнования в размере 261 940,0 тыс.руб. (42,6% от запланированного объема), в том числе средства федерального бюджета в объеме 137 740,0 тыс.руб. (29,4% от запланированного объема) и средства бюджета города Севастополя в объеме 124 200,0 тыс.руб. (84,4% от запланированного объема)

Профинансировано в 2016 году всего 227 202,6 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 119 544,46 тыс.руб. и из бюджета города Севастополя 107 658,14 тыс.руб.

Кассовые расходы составили всего 227 202,6 тыс.руб. (36,9% от

планового уровня и 86,7% от объема доведенных лимитов), в том числе за счет средств федерального бюджета 119 544,46 тыс.руб. (25,5% от планового уровня и 86,8% от объема доведенных лимитов) и за счет средств бюджета города Севастополя 107 658,14 тыс.руб. (73,2% от планового уровня и 86,7% от объема доведенных лимитов).

По объекту «Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь-порт Камышовая бухта, км 0+000- км 6+450, город Севастополь», в т.ч. ПИР, финансирование которого осуществляется из средств федерального бюджета в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», завершены проектно-изыскательские работы.

По объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Км 253 + 500 - км 269 + 300, г. Севастополь», финансирование которого осуществляется из средств федерального бюджета в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», выполнены проектно-изыскательские работы, госэкспертиза которых будет выполнена в 2017 году.

По объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г. Севастополе» полностью выполнены строительно-монтажные работы, но объект не введен в эксплуатацию. Управление государственного надзора и экспертизы города Севастополя проводит проверку по устранению выявленных нарушений со стороны подрядчика.

По объектам «Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги "Севастополь-порт Камышовая бухта- бухта Казачья", км 0+000-3+500 (разработка ПИР)», «Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр. Гагарина (разработка ПИР)», «Реконструкция путепровода на а/д "Симферополь - Бахчисарай - Севастополь", км 64 + 200 (разработка ПИР)» предусмотренный Программой объем финансирования освоен в полном объеме, разработана проектно-сметная документация.

Объекты «А/д "Обход г. Севастополь" (от а/д "Подъезд к с. Максимова дача", км 1+300 до а/д "Ялта-Севастополь", км 7+350)», «Транспортная развязка на пересечении автомобильных дорог "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь", км 70+400 и "Ялта-Севастополь", км 77+700 (участок км 76+350-77+700)», «а/д "Подъезд к с. Максимова дача", км 0+000-км 1+300» не введены в эксплуатацию по причине сезонностью выполнения работ - посев травы в ноябре-декабре не произведён по погодным условиям.

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» предусматривает в 2016 году финансирование на общую сумму 1 615 980,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 500 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя – 1 115 980,6 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 2 бюджетные ассигнования в 2016 году доведены в полном объеме.

Профинансировано в 2016 году всего 1 097 956,78 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета 421 200,59 тыс.руб. и из средств бюджета города Севастополя 676 756,19 тыс.руб.

Кассовые расходы составили всего 1 069 056,37 тыс.руб. (66,2% от планового уровня и объема доведенных лимитов и 97,4% от профинансированных средств), в том числе по федеральному бюджету 421 200,59 тыс.руб. (84,2% от планового уровня и объема доведенных лимитов и 100,0% от профинансированных средств) и по бюджету города Севастополя 647 855,78 тыс.руб. (58,1% от планового уровня и объема доведенных лимитов и 95,7% от профинансированных средств).

Согласно утвержденных сводных значений показателей объема услуги (работ), в 2016 году был запланирован:

- капитальный ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 8,15 км, 10 пог.м.;
- ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 101,36 км;
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 976,34 км, 1718,0 пог.м.

В отчетном году введено в эксплуатацию 2,2 км дорог после капитального ремонта, не введено в эксплуатацию 5,95 км. Недостижение целевого показателя обусловлено заключением государственных контрактов с недобросовестными подрядчиками.

В 2016 году проведен ремонт 69,46 км дорог, не введено в эксплуатацию 31,9 км дорог. Недостижение целевого показателя обусловлено ограниченными сроками выполнения работ, сезонностью выполнения работ. Устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия не выполнено по погодным условиям (затяжные дожди в ноябре-декабре, переходящие в минусовую температуру), а также в связи с недостаточным количеством щебёночной продукции марки 1000-1200 в регионе.

На протяжении 2016 года выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них протяженностью 976,3 км. Неполное освоение средств обусловлено нехваткой производственных мощностей в подрядной эксплуатационной организации ГУП С «Севастопольский Автодор» (отсутствие собственного асфальтобетонного завода, недостаточное укомплектование дорожно-строительной техникой, специалистами).

Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства» предусматривает в 2016 году финансирование на общую сумму 14 327,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

В рамках реализации основного мероприятия 3 бюджетные ассигнования в 2016 году доведены в полном объеме.

Профинансировано в 2016 году всего 13 984,09 тыс.руб. (97,6% от планового уровня и объема доведенных лимитов), кассовые расходы составили всего 13 984,09 тыс.руб. (97,6% от планового уровня и объема доведенных лимитов и 100,0% от профинансированных средств).

В рамках основного мероприятия 3 приобретена дорожная техника, в том числе 1 трактор, 1 бензовоз, 1 экскаватор.

Основное мероприятие 4 «Отраслевое управление дорожным хозяйством города Севастополя» реализовывалось без привлечения финансовых ресурсов. Его осуществление основано на принятии управленческих решений, а также утверждении нормативных правовых актов города Севастополя в сфере дорожного хозяйства.

В целом по состоянию на 31.12.2015 по Программе доведены бюджетные ассигнования в объеме 1 892 247,6 тыс.руб. (84,3% от запланированного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 637 740,0 тыс.руб. (65,9% от запланированного объема) и за счет средств бюджета города Севастополя – 1 254 507,6 тыс.руб. (98,2% от запланированного объема).

Профинансировано в 2016 году всего 1 339 143,47 тыс.руб. (59,6% от планового уровня и 70,8% от объема доведенных лимитов), в том числе за счет средств федерального бюджета 540 745,05 тыс.руб. (55,9% от планового уровня и 84,8% от объема доведенных лимитов) и за счет средств бюджета города Севастополя 798 398,42 тыс.руб. (62,5% от планового уровня и 63,6% от объема доведенных лимитов).

Кассовые расходы составили всего 1 310 243,06 тыс.руб. (58,4% от планового уровня, 69,2% от объема доведенных лимитов и 97,8% от профинансированных средств), в том числе по федеральному бюджету 540 745,05 тыс.руб. (55,9% от планового уровня, 84,8% от объема доведенных лимитов и 100,0% от профинансированных средств) и по бюджету города Севастополя 769 498,01 тыс.руб. (60,2% от планового уровня, 61,3% от объема доведенных лимитов и 96,4% от профинансированных средств).

В результате реализации мероприятий из 9 целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой, достигнуты только 2: доля протяженности и общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с перевыполнением их на 32,8% и 25,9% соответственно.

Остальные 7 целевых показателей (индикаторов) не достигнуты. Низкий уровень выполнения Программы связан с длительностью разработки проектно-сметной документации, прохождения государственных экспертиз сметной документации, затягиванием заказчиком проведения процедуры закупок, сезонностью выполнения работ и неблагоприятными погодными условиями (затяжные дожди в ноябре-декабре, переходящие в минусовую температуру), заключением государственных контрактов с недобросовестными подрядчиками, нехваткой ресурсов в регионе, нехваткой

производственных мощностей в подрядной эксплуатационной организации ГУП С «Севастопольский Автодор».

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценки составляет 48 баллов, в соответствии с чем реализация Программы в 2016 году является малоэффективной.

2.2. «Развитие транспортной системы Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие транспортной системы Севастополя на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Департаментом городского хозяйства города Севастополя и утверждена Постановлением Правительства Севастополя от 16.10.2015 № 960-ПП (в 2016 году в Программу 3 раза вносились изменения). Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства города Севастополя, соисполнителем – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Целью Программы является формирование устойчивой транспортной системы, обеспечивающей удовлетворение потребностей населения во всех видах транспорта.

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составило 217 751,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 58 270,0 тыс. руб. (26,76% от общего объема), за счет средств бюджета города Севастополя 144 481,0 тыс. руб. (66,35% от общего объема), за счет внебюджетных средств – 15 000,0 тыс. руб. (6,89% от общего объема).

Программа включает в себя два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и устойчивого развития транспортного комплекса» предусматривает в 2016 году осуществление 4 мероприятий на общую сумму 76 423,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

В рамках реализации основного мероприятия 1 бюджетные ассигнования доведены в полном объеме.

Профинансировано в 2016 году 75 083,95 тыс.руб. (98,25% от запланированных средств и объема бюджетных ассигнований).

Кассовые расходы составили 75 083,95 тыс.руб. (98,25% от запланированных средств и объема бюджетных ассигнований и 100% от профинансированных средств).

В рамках основного мероприятия 1 в 2016 году:

- приобретены в лизинг 90 автобусов, которые с 13 октября 2016 года вышли на 6 вновь созданных автобусных маршрута;
- с целью недопущения образования задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», а также возникновения социальной напряженности на

предприятию во время действия чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя, обеспечено возмещение финансирования затрат, связанных с выполнением работ, оказанных услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом;

- приобретено пять комбинированных дорожных машин (посыпочных).

Обучение по транспортной безопасности водителей (220 чел.) для работы на автобусах не проводилось. Причиной невыполнения мероприятия стало позднее доведение лимитов бюджетных ассигнований (02.12.2016) Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Основное мероприятие 2 «Формирование современного транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом» в 2016 году предусматривает проведение 13 мероприятий с общим объемом финансирования 141 328,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 58 270,00 тыс. руб. (41,2% от общего объема), за счет средств бюджета города Севастополя – 68 058,00 тыс. руб. (48,2% от общего объема), за счет внебюджетных средств – 15 000,0 тыс. руб. (10,6% от общего объема).

На реализацию основного мероприятия 2 в 2016 году доведены бюджетные ассигнования в объеме 89 898,00 тыс.руб. (63,6% от планового объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 840,00 тыс.руб. (37,5% от планового объема), за счет средств бюджета города Севастополя – 68 058,00 тыс.руб. (100% от планового объема).

Профинансировано в 2016 году всего – 78 035,72 тыс.руб. (55,2% от планового объема и 86,8% от доведенных лимитов), в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 203,13 тыс.руб. (34,7% от планового объема и 92,5% от доведенных лимитов), за счет средств бюджета города Севастополя – 57 832,59 тыс.руб. (85,0% от планового объема и доведенных средств), за счет внебюджетных средств финансирование не осуществлялось.

Кассовые расходы в 2016 году составили всего 78 029,72 тыс. руб. (55,2% от планового объема, 86,8% от доведенных лимитов и 99,99% от профинансированных средств), в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 203,13 (34,7% от планового объема, 92,5% от доведенных лимитов и 100% от профинансированных средств), за счет средств бюджета города Севастополя – 57 826,59 тыс.руб. (85,0% от планового объема и доведенных средств, 99,99% от профинансированных средств), за счет внебюджетных средств расходы не осуществлялись.

В рамках реализации основного мероприятия 2 мероприятия в 2016 году:

- приобретена одна контейнерная тяговая подстанция для ГУП С «Севэлектротранс им. А.С.Круподерова»;
- выполнена модернизация оборудования тяговых подстанций;
- по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя, предусмотренных за счет средств

федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», исполнителем которых является Управление капитального строительства города Севастополя, в 2016 году произведена предоплата на выполнение ПИР по реконструкции 6 объектов портовой инфраструктуры;

- разработана документация, необходимая для реализации на территории города Севастополя проекта по созданию и внедрению системы автоматизированного учета пассажирских перевозок, в том числе созданию и внедрению единого платежного документа на общественном транспорте;

- разработана документация, необходимая для реализации на территории города Севастополя проекта по созданию и внедрению системы автоматизированного скоростного контроля транспортных средств, системы создания и обеспечения функционирования городских парковок;

- изготовлено 3000 бланков карт маршрута, 300 бланков свидетельств, 2000 бланков разрешений по такси;

- выплачено возмещение затрат ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» за приобретенные запасные части и материалы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом, возникших в период действия чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя;

- 30.12.2016 заключен контракт на разработку транспортной схемы и проекта макрологистической системы доставки грузов для строительства объектов в городе Севастополе по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», который оплачен в полном объеме;

- приобретено 2 бензовоза для ГУП «Городской автозаправочный комплекс» с целью обеспечения бесперебойной доставки топлива.

Не реализованы в 2016 году следующие мероприятия:

- реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь), предусмотренное за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», исполнителем которого является Управление капитального строительства города Севастополя, в связи с недоведением лимитов бюджетных ассигнований;

- оснащение стоянки для временно задержанных транспортных средств (1500 кв.м.) по причине непредоставления ГУП С «Севастопольский Автодор» технического задания для проведения конкурсных процедур;

- приобретение опор и запасных частей для ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» по причине позднего доведения окончательных лимитов бюджетных ассигнований;

- реализация проекта "Единая транспортная карта", реализация мероприятия планировалась за счет внебюджетных средств и перенесена на 2017 год.

В целом по состоянию на 31.12.2016 по Программе доведены бюджетные ассигнования в размере 166 321,0 тыс.руб. (76,4% от

запланированного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 840,0 тыс.руб. (37,5% от запланированного объема) и за счет средств бюджета города Севастополя – 144 481,0 тыс.руб. (100,0% от запланированного объема), внебюджетные средства не доводились.

Профинансировано в 2016 году всего 153 119,67 тыс.руб. (70,3% от планового уровня и 92,1% от объема доведенных лимитов), в том числе за счет средств федерального бюджета 20 203,13 тыс.руб. (34,7% от планового объема и 92,5% от доведенных лимитов) и за счет средств бюджета города Севастополя 132 916,54 тыс.руб. (92,0% от планового уровня и объема доведенных лимитов).

Кассовые расходы составили всего 153 113,67 тыс.руб. (70,3% от планового уровня, 92,1% от объема доведенных лимитов и 99,99% от профинансированных средств), в том числе по федеральному бюджету 20 203,13 тыс.руб. (34,7% от планового объема, 92,5% от доведенных лимитов и 100% от профинансированных средств) и по бюджету города Севастополя 132 910,54 тыс.руб. (92,0% от планового уровня и объема доведенных лимитов и 99,99% от профинансированных средств).

В результате реализации мероприятий из пятнадцати целевых показателей (индикаторов) Программы в 2016 году достигнуты семь: два показателя финансового обеспечения (возмещения) затрат ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", возникших в период действия чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя, показатель по количеству приобретенных контейнерных тяговых подстанций, два показателя по количеству разработанных пакетов требуемой документации, показатель по количеству разработанных транспортных схем выполнены в 100% объеме; показатель по количеству модернизированных тяговых подстанций (ТПС и контактно-кабельной сети) выполнен на 225%.

Целевой показатель «Количество изготовленных бланков документов» выполнен на 96,4% в связи с изготовлением достаточного количества бланков и отсутствием необходимости дополнительного изготовления.

Целевой показатель «Количество приобретенной коммунальной специализированной техники и автотранспортных средств» выполнен на 66,7% в связи с удорожанием техники.

Шесть целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой к выполнению в 2016 году не выполнены полностью по причинам несодования лимитов бюджетных ассигнований, позднего доведения лимитов бюджетных ассигнований, доведения лимитов бюджетных ассигнований только на ПИР, непредоставления ГУП С «Севастопольский Автодор» технического задания для проведения конкурсных процедур.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценки составляет 51 балл, в соответствии с чем реализация Программы в 2016 году является достаточно эффективной.

3. Департамент капитального строительства города Севастополя

3.1. «Газификация города Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Газификация города Севастополя на 2015–2020 годы» разработана Управлением капитального строительства города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 10.07.2015 № 611-ПП (далее – Программа) с изменениями от 27.10.2016 № 1017-ПП. Ответственный исполнитель за реализацию Программы – Департамент капитального строительства города Севастополя.

Цель Программы – осуществление государственной политики в сфере обеспечения населения города Севастополя природным газом посредством реализации двух основных мероприятий:

- «Газификация населенных пунктов пригородной зоны» (далее – Мероприятие 1);

- «Строительство и реконструкция систем газоснабжения города» (далее – Мероприятие 2).

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2016 год составляло 804 896,2 тыс. рублей.

В 2016 году планировалось проведение работ на 13 объектах Мероприятия 1 на сумму 203 959,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города, на 4 объектах Мероприятия 2 на сумму 600 936,5 тыс. руб., в том числе 2 объекта на сумму 565 620,0 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета и 2 объекта на сумму 35 316,5 тыс. руб. за счёт средств бюджета города Севастополя.

В целом, в 2016 году по двум объектам Мероприятия 1 (Газификация сел Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. Солнечный, с. Вишнёвое (газопровод к п. Солнечный до п. Андреевка, 5 очередь); Строительство распределительных газопроводов низкого давления ул. Раенко, Умрихина, Четвертакова, Толбухина (Инкерман)) проведены строительно-монтажные работы. До мая 2017 года объекты будут введены в эксплуатацию.

По двум объектам Мероприятия 1 (Газификация п. Солнечный, низкое давление; Газификация жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5) получено в 2016 году положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Газификация п. Солнечный, низкое давление – заключение от 24.08.2016 № 92-1-1-3-0046-16; Газификация жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5 – заключение от 09.12.2016 № 92-1-1-3-0071-16. Распоряжением Правительства Севастополя от 02.11.2016 № 606-РП указаны предельные сроки окончания работ – 31.07.2017 и 30.06.2017, соответственно. Распоряжением Правительства Севастополя от 15.12.2016 № 725-РП определен единственный подрядчик по объекту «Газификация п. Солнечный, низкое давление». Распоряжением Правительства Севастополя от 12.12.2016 № 739-РП определен единственный подрядчик по объекту «Газификация жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5».

По одному объекту Мероприятия 1 (Газификация села Благодать, в том

числе проектно-изыскательские работы) получено в 2016 году положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.12.2016 № 92-1-1-3-0085-16.

По объекту Мероприятия 1 «Строительство газопровода низкого давления села Полюшко-2, 2-я очередь, в том числе проектно-изыскательские работы» распоряжением Правительства Севастополя от 02.11.2016 № 606-РП указаны предельные сроки окончания ПИР и госэкспертизы проектной документации – 30.06.2017.

По объекту Мероприятия 1 «Газификация села Андреевка (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы» распоряжением Правительства Севастополя от 21.12.2016 № 734-РП определен единственный подрядчик, указаны предельные сроки окончания ПИР и госэкспертизы проектной документации – 30.04.2017.

По трем объектам Мероприятия 1 (Газификация жилых домов в Любимовке (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы; Газификация пос. 5 км Балаклавского шоссе (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы; Газификация поселка Максимова дача, в том числе проектно-изыскательские работы) в 2016 году разработана проектная документация, по состоянию на 31.12.2016 находилась на проверке в ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя».

По трем объектам Мероприятия 1 (Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 1-я, 2-я, 3-я очереди, в том числе проектно-изыскательские работы) распоряжениями Правительства Севастополя указаны предельные сроки окончания разработки проектов планировки и межевания территории объектов газификации – 30.04.2017.

По объекту Мероприятия 2 «Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь, в том числе проектно-изыскательские работы» выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.11.2016 № 92-1-1-3-0058-16. Государственным казенным учреждением «Капитальное строительство» принят объем проектно-изыскательских работ в объеме финансирования 23 258,7 тыс. руб. и полностью оплачен.

По объекту Мероприятия 2 «Завершение строительства «Газопровод высокого давления на Северной стороне от ГРС-2 до ГРС-3. Второй пусковой комплекс», в том числе проектно-изыскательские работы» выполнены работы по разработке проекта планировки и межевания территории объекта газификации, приняты ГКУ «Капитальное строительство» и полностью оплачены.

По объекту Мероприятия 2 «Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с переходом Севастопольской бухты», в том числе проектно-изыскательские работы» разработано задание на техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности по объекту. По распоряжению Правительства

Севастополя «О заключении государственного контракта на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности по объекту «Газопровод высокого и среднего давления от ГРС Северная сторона до ГГРП-6А с переходом Севастопольской бухты» с единственным подрядчиком» определен подрядчик - АО «ГИПРОНИИГАЗ», предельный срок работ 30.06.2017, цена контракта 19 741,4 тыс. рублей.

По одному объекту Мероприятия 2 (реконструкция автоматической газораспределительной станции №1) ответственным исполнителем определено Министерство топлива и энергетики Республики Крым, согласно протоколу от 11.12.2015 № 1 заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака (приложение № 2 к протоколу).

Сводной бюджетной росписью на мероприятия Программы было предусмотрено 218 543,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 23 258,7 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя - 195 284,5 тыс. рублей.

В целом, Программа профинансирована в объеме 85 971,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 23 258,7 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя - 62 712,7 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств по Программе составило 85 971,4 тыс. руб., или 100,0% от фактически профинансированного объема и 39,3 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований; освоение от планового объема финансирования, определенного по Программе, составило 10,7 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 50 баллов, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

3.2. «Жилище» на 2016-2020 годы

Государственная программа города Севастополя «Жилище» на 2016-2020 годы (далее – Программа) разработана Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

Ответственным исполнителем Программы являлся Департамент капитального строительства города Севастополя.

В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 06.09.2016 № 63-УГ «Об утверждении структуры исполнительных органов

государственной власти города Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора города Севастополя от 11.04.2014 № 25-УГ», постановлением Правительства Севастополя от 08.09.2016 № 840-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте капитального строительства города Севастополя», полномочия по реализации мероприятий Программы переданы Департаменту капитального строительства города Севастополя.

Цели Программы:

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством города Севастополя.

Задачи Программы:

- создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса;
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
- обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством города Севастополя;
- предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляет 473 554,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федеральный бюджет: 118 218,9 тыс. руб.
- бюджет города Севастополя: 195 335,1 тыс. руб.
- внебюджетные источники: 160 000,0 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией двух подпрограмм Программы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей».

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году осуществлены следующие мероприятия:

- в целях обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса, отобран РНКБ Банк (ПАО) в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 04.07.2016 № 650-ПП;
- принято 99 заявлений о признании молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 14.06.2016 № 567-ПП;
- принято 38 заявлений о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 01.06.2016 № 534-ПП;
- принято 23 заявления о включении в состав участников подпрограммы,

в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП.

В ноябре и декабре 2016 года молодым семьям было выдано 23 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, срок реализации свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет бюджета города Севастополя был уменьшен до 7 055,8 тыс. руб. соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29.12.2015 №228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год».

Основными причинами экономии бюджетных средств явилось то, что большинство молодых семей, изъявивших желание на участие в подпрограмме, не подтвердили нуждаемость в улучшении жилищных условий, а также 10-летний ценз проживания в городе Севастополе, что является обязательным условием для участия в подпрограмме.

По итогам 2016 года было реализовано 1 свидетельство на сумму 940,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2016 году осуществлены следующие мероприятия.

Мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны».

В целях реализации мероприятия, между Правительством Севастополя и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение от 16.03.2016 № 07-92/С «О предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В связи с высокой стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке недвижимости города Севастополя, в целях повышения мотивации потенциальных поставщиков жилых помещений, Правительством Севастополя увеличена стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемых жилых помещений в соответствии с постановлениями Правительства Севастополя от 09.03.2016 №151-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю и установлении предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2016 год», от 29.08.2016 № 816-ПП «Об

утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю».

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год», объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета города Севастополя был уменьшен до 28 468,3 тыс. руб. в связи с тем, что выделение средств бюджета города Севастополя предусмотрено только на возмещение разницы между предельной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения для города Севастополя, устанавливаемой Правительством Севастополя, и стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения для города Севастополя, устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с учетом полного освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на указанное мероприятие.

В связи с переходом полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны от Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя к Департаменту капитального строительства города Севастополя, между Правительством Севастополя и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное соглашение от 20.12.2016 № 07-277/ДС к Соглашению от 16.03.2016 № 07-92/С о предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Кроме того, согласно указанному дополнительному соглашению размер субвенции из федерального бюджета бюджету города Севастополя на 2016 год был увеличен до 50 209,9 тыс. руб.

Таким образом, объем финансирования мероприятия 2.1 в 2016 году составил 78 678,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 50 209,9 тыс. руб.
- бюджета города Севастополя: 28 468,3 тыс. руб.

Дополнительные денежные средства федерального бюджета в размере 1 609,9 тыс. руб. освоены не были в связи с продолжительностью конкурсных процедур по приобретению жилых помещений.

По итогам реализации мероприятия 2.1 в 2016 году приобретено 35 жилых помещений для указанной категории граждан общей стоимостью 63 615,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 36 852,0 тыс. руб.
- бюджет города Севастополя: 26 763,2 тыс. руб.

Также, за счет средств федерального бюджета, проведена оплата по

задолженности 2015 года перед ООО «Евро-Футур» в размере 10 800,0 тыс. руб. на приобретение 10 жилых помещений указанной категории граждан.

В 2016 году улучшили жилищные условия 43 человека указанной категории граждан, 2 гражданам приобретенные жилые помещения представлены в 2017 году.

Мероприятие 2.2 «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лицам, принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.».

Согласно Программе, на реализацию мероприятия 2.2 в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 45 767,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Обеспечение жилыми помещениями граждан указанной категории осуществляется путем предоставления по выбору гражданина:

- жилого помещения в собственность бесплатно;
- жилого помещения по договору социального найма;
- единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

В 2016 году из федерального бюджета предоставлена субвенция бюджету города Севастополя на реализацию данного мероприятия в объеме 41 289,8 тыс. руб., в том числе:

- 16 464,0 тыс. руб. перечислены для предоставления гражданам единовременной денежной выплаты. По итогам 2016 года выдано 6 сертификатов о праве на единовременную денежную выплату на общую сумму 10 303,6 тыс. руб.

- 24 825,8 тыс. руб. предусмотрены на приобретение для граждан жилых помещений. В 2016 году конкурсные процедуры по приобретению жилых помещений для указанной категории граждан не были проведены, в связи с отсутствием заявок от поставщиков жилых помещений.

Мероприятие 2.3. «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий».

В целях реализации указанного мероприятия между Правительством Севастополя и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение от 04.04.2016 № 07-168/с «О предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год», финансирование мероприятия за счет бюджета города Севастополя было отменено по причине крайне незначительного количества граждан указанной категории, выразивших согласие на предоставление мер государственной поддержки по улучшению

жилищных условий в связи с тем, что объем денежных средств, предоставляемых гражданам в виде единовременной денежной выплаты на приобретение либо строительство жилого помещения, не покрывает в полной мере расходы на приобретение жилого помещения.

Таким образом, объем финансирования указанного мероприятия в 2016 году составил 15 145,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В связи с переходом полномочий по обеспечению жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий от Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя к Департаменту капитального строительства города, между Правительством Севастополя и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное соглашение от 20.12.2016 № 07-276/ДС к Соглашению от 4 апреля 2016 г. № 07-168/С о предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В 2016 году указанной категории граждан выдано 5 свидетельств о праве на единовременную денежную выплату на строительство либо приобретение жилого помещения по выбору граждан на общую сумму 2 970,4 тыс. руб., из них реализовано 2 свидетельства на сумму 1 214,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие 2.4 «Улучшение жилищных условий многодетных семей».

Согласно Программе, на реализацию мероприятия в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 54 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

В июле 2016 года были внесены изменения в Закон города Севастополя от 26.12.2014 № 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе», позволяющие многодетным семьям, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получить государственную поддержку по улучшению жилищных условий путем предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

В 2016 году 20 многодетным семьям (98 чел.) предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилых помещений на общую сумму 52 920,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.6 «Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении».

Согласно Программе, на реализацию мероприятия в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 100,00 тыс. руб. за счет средств

бюджета города Севастополя.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год», финансирование мероприятия за счет бюджета города Севастополя было отменено по причине отсутствия заявлений от граждан указанной категории о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в 2016 году.

Мероприятие 2.9 «Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно Программе, на реализацию мероприятия в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 41 955,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 8 706,0 тыс. руб.
- бюджет города Севастополя: 33 249,6 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия, между Правительством Севастополя и Министерством образования и науки Российской Федерации заключено Соглашение от 29.04.2016 № 07.G22.24.0075 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополя на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 8 706,0 тыс. руб.

В связи с переходом полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений от Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя к Департаменту капитального строительства города, между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Севастополя заключено дополнительное соглашение от 06.12.2016 № 1 к Соглашению № 07.G22.24.0075 от 29 апреля 2016 года о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

В связи с низким уровнем освоения денежных средств, по причине высокой стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке недвижимости города Севастополя, стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых для указанной категории граждан, увеличена до 66 752,74 руб. за счет средств бюджета города Севастополя в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 29.08.2016 № 816-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю».

Объем средств бюджета города Севастополя на реализацию

мероприятия в 2016 году был увеличен до 46 365,10 тыс. руб. в соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год».

Таким образом, объем финансирования указанных мероприятий в 2016 году составил 55 071,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 8 706,0 тыс. руб.
- бюджет города Севастополя: 46 365,1 тыс. руб.

По итогам исполнения государственных контрактов на покупку жилых помещений (квартир) в конце декабря 2016 года Правительством Севастополя приобретено 24 жилых помещений для указанной категории граждан общей стоимостью 40 821,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета: 8 453,9 тыс. руб.
- бюджет города Севастополя: 32 367,6 тыс. руб.

Приобретенные жилые помещения предоставлены гражданам в 2017 году.

Также 1 гражданин указанной категории обеспечен жилым помещением в 2016 году по решению суда.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 251 240,6 тыс. руб., что составляет 53 % от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций составило 186775,0 тыс. руб., или 74,3% от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению восемь целевых показателей, которые в отчетном периоде не достигнуты в полном объеме по следующим причинам:

- выданные в конце 2016 года свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома будут реализованы гражданами в 2017 году;
- жилые помещения, приобретенные в конце 2016 года, будут предоставлены гражданам в 2017 году.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 55 баллов, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике Реализации Программы.

3.3. «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы на территории города федерального значения Севастополь»

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2016 годы на территории города федерального значения Севастополь (далее – Программа) утверждена

постановлением Правительства Севастополя от 28.08.2014 № 248 (в редакции постановлений Правительства Севастополя от 19.12.2014 № 607-ПП, от 22.07.2015 № 653-ПП, от 15.01.2016 № 03-ПП, от 22.04.2016 № 364-ПП, от 28.12.2016 № 1288-ПП).

Целевые показатели программы:

1. Количество переселяемых жителей: 664 человек;
2. Количество расселенных помещений: 238 помещений;
3. Количество расселяемых аварийных домов: 34 дома;
4. Расселенная площадь: 9934,33 кв. м;

В настоящее время Правительством города Севастополя достигнуты следующие показатели.

1. Информация о финансировании программы.

Финансирование Программы на 2016 год было предусмотрено в объеме 643 338,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 330 012,0 тыс. рублей;
- бюджета города – 313 326,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы по переселению граждан на приобретены 226 жилых помещений общей площадью 12 758,79 кв. м.

Безвозмездно передано в собственность города Севастополя 12 жилых помещений общей площадью 630,61 кв. м;

В процессе реализации Программы Правительство города Севастополя вынуждено было несколько раз увеличивать стоимость квадратного метра приобретаемого жилья, поскольку фактическая стоимость жилых помещений значительно превышает стоимость квадратного метра жилья, установленную для города Севастополя:

– Постановление Правительства Севастополя от 30.10.2015 №1024-ПП «Об установлении на IV квартал 2015 года предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю для расчета стоимости жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в целях реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории города федерального значения Севастополя» – 43 000 рублей.

Постановление Правительства Севастополя от 09.03.2016 № 151-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю и установлении предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2016 год» – 50 855,21 рублей.

– Постановление Правительства Севастополя от 29.08.2016 № 816-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю» – 66 752,74 рублей.

Также при реализации Программы было использовано 12 жилых

помещений, которые передавались застройщиками городу Севастополю безвозмездно на основании инвестиционных договоров, заключенных с СГТА (Украина).

Таким образом, удалось приобрести:

- Безвозмездная передача – 12 квартир (общей площадью 630,61 кв.м);
- по цене 30 000,0 рублей – 55 квартир (общей площадью 2443,39 кв.м);
- по цене 43 000,0. рублей – 25 квартир (общей площадью 1502,90 кв.м);
- по цене 50 855,21 рублей – 10 квартир (общей площадью 362,00 кв.м);
- по цене 66 752,74 рублей – 136 квартир (общей площадью 8450,50 кв.м).

Жилые помещения, приобретенные для реализации Программы, включены в Реестр собственности города Севастополя.

2. Информация о переселении жителей.

Заключено 105 договоров найма с 304 гражданами.

Заключено 60 предварительных соглашений об изъятии аварийных жилых помещений и договор найма, дающий право гражданам проживать в приобретенных жилых помещениях до завершения процедуры изъятия, с 138 гражданами.

Направлено 42 исковых заявлений в суд о решении разногласий с 154 гражданами, отказавшимися от переселения в новые жилые помещения.

Граждане, проживающие в 31 помещениях, отказавшиеся от подписания каких-либо документов, либо отсутствующие по адресам проживания, уведомлены письменно о необходимости изъятия их жилых помещений заказными письмами.

В целом, переселяются 207 семей или 596 граждан, в том числе:

- в добровольном порядке переселяются 165 семьи (442 гражданина);
- в судебном порядке 42 семьи (154 гражданина);
- в отношении 31 семьи (68 граждан) ведется работа.

В настоящее время граждане, выразившие желание вселиться в новые квартиры, осуществляют переезд (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, закупка и перевозка мебели и бытовой техники). По договоренности с гражданами переезд должен быть завершен за два месяца (практика показала, что за меньший срок граждане переехать не успевают).

С гражданами, отказавшимися от переезда, рассматриваемый вопрос будет решаться в судебном порядке.

Основными причинами отказа от переезда являются:

- район проживания является непривычным - 9 семей (36 человек);
- этаж, на котором расположена квартира, - 4 семьи (13 человек);
- площадь предоставляется без учета нормы предоставления - 11 семей (52 человека);
- иные причины 18 семей (53 человека).

3. Информация о расселяемых аварийных домах

В настоящее время граждане, получившие документы для переселения, осуществляют переезд. После завершения данного процесса будут готовы к сносу 8 домов. После завершения судебных процессов по переселению будут готовы к сносу 26 домов.

Таким образом, реализация указанных мероприятий приведет к полному расселению 34 домов.

4. Информация о расселенной площади

По итогам Программы,

Фактически расселено – 8674,26 кв. м; в том числе по годам:

2014 год – 0 кв. м;

2015 год – 638,00 кв. м (43 человека);

2016 год – 8036,26 кв.м. (553 человека);

фактически предоставлено – 11 034,11 кв. м.

Программа в части закупки жилых помещений выполнена Правительством города Севастополя в полном объеме.

В целом, Программа профинансирована в объеме 580 388,0 тыс. руб, что составляет 90,2% от программного уровня, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 307 362,0 % (93,1%);

- бюджета города – 273 026,0 тыс. руб. (87,1%).

Освоение бюджетных средств составило 580 375,96 тыс. руб., или 90,2% от плана по Программе.

Степень результативности по достижению целевых показателей составляет 87-90%. Индикаторы не достигнуты в полном объеме в связи с несоответствием средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, утвержденной Минстросм России, действительному состоянию цен на рынке недвижимости г. Севастополя, а также отказом граждан, проживающих в 31 помещении, от подписания каких-либо документов либо их отсутствием по месту проживания.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 85 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

4. Департамент здравоохранения города Севастополя

4.1. «Модернизация здравоохранения Севастополя на 2014- 2015 годы»

Программа «Модернизация здравоохранения г. Севастополя на 2014–2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 10 сентября 2014 г. № 273 (в редакции постановления Правительства от 22.07.2016 № 740-ПП). Постановлением

Правительства Севастополя от 19.02.2016 № 85-ПП (в редакции постановления Правительства от 18.08.2016 № 802-ПП) завершение мероприятий Программы модернизации продлено до 31.12.2016.

Основными задачами программы «Модернизация здравоохранения города Севастополя на 2014- 2015 годы» являлись укрепление материально технической базы подведомственных учреждений, оптимизация амбулаторно поликлинической работы, численности и профиля коек, улучшение качества оказания неотложной и экстренной медицинской помощи.

В реализации Программы в 2016 году принимали участие 14 медицинских организаций.

Общий объем финансирования по Программе на 2016 год был запланирован в объеме 175 724,3 тыс. рублей, при этом было освоено 162 467,7 тыс. рублей, или 92,5 % от плана. Средства освоены не в полном объеме по причине невыполнения обществом ограниченной ответственности «ЭйТи Консалтинг» условий контракта на выполнение работ по оснащению санитарного автотранспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и внедрение унифицированного программного решения для автоматизации процессов оказания скорой медицинской помощи на 11 000,0 тыс. руб. Работы по указанному контракту не приняты, контракт не оплачен, Департаментом здравоохранения города Севастополя инициировано судебное разбирательство.

Программа в 2016 году включала следующие направления:

- мероприятия по укреплению материально-технической базы с финансовым обеспечением за 2016 год в объеме – 161 223,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 152 821,1 тыс. руб.,
- бюджета г. Севастополя - 8 402,7 тыс. руб.:

- а) из них на приобретение медицинского оборудования выделено 150 912,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 143 076,9 тыс. руб.,
- средств бюджета города Севастополя - 7 835,6 тыс. руб.;

- б) на проведение текущего ремонта – 1050,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 808,8 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя - 241,6 тыс. руб.;

- в) на проведение капитального ремонта – 9 260,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 8 935,4 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя - 325,5 тыс. руб.;

- мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранения с финансовым обеспечением за 2016 год в объеме 14 500,5 тыс. руб., в том числе из средств:

- -федерального бюджета - 13 481,9 тыс. руб.,
- -бюджета г. Севастополя - 1 018,6 тыс. руб.

На 2016 год по мероприятию 1.1 «Проведение капитального ремонта» и мероприятию 1.2 «Проведение текущего ремонта» Программы был запланирован капитальный ремонт в 5-ти медицинских организациях и текущий ремонт в 6-ти медицинских организациях.

По состоянию на 01.01.2017 года все работы выполнены в полном объеме.

На 2016 год по мероприятию 1.3 «Приобретение медицинского оборудования» Программы было запланировано приобретение 1069 единиц медицинского оборудования для поставки его в 12 медицинских учреждений. По состоянию на 01.01.2017 года закуплено, практически введено в эксплуатацию 1068 единиц медицинского оборудования и активно используется в лечебно-диагностическом процессе.

Не закуплена 1 единица медицинского оборудования из запланированных 1069 единиц – «Аппарат для вакуум пресс терапии переносной», запланированный к приобретению в ГБУЗС «Городская больница №1 им. И.И. Пирогова» в связи с отказом больницы от данного аппарата.

Оборудование для ПЦР – лаборатории ГБУЗС «Городская инфекционная больница» будет введено в эксплуатацию после приобретения «Комплекта оборудования для проведения полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени» в рамках программы «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2017-2020 годы» в размере 2 000,00 тыс. руб.

Аппарат МРТ ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» будет введен в эксплуатацию после доставки и установки клетки Фарадея и окончания пуско-наладочных работ.

Капитальный ремонт рентген - кабинета в главном корпусе ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка», в котором будет установлен рентгенаппарат, планируется закончить в 2017 году.

По мероприятию 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» с финансовым обеспечением за 2016 год в объеме 14 500,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 13 481,9 тыс. руб.;
- бюджета г. Севастополя - 1 018,6 тыс. руб., в части внедрения федеральной электронной регистратуры, интегрированной электронной медицинской карты, подсистем ведения специализированных регистров пациентов в медицинских организациях осуществлено:

- обеспечение работников здравоохранения автоматизированными рабочими местами (далее - АРМ), поставлено в целом по программе модернизации 656 АРМ (в декабре 2016 года завершена централизованная закупка еще 193 АРМ, за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Развития здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 гг.»);

- развертывание локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения города, их интеграция с единой защищенной сетью передачи

данных между медицинскими организациями. В процессе выполнения Программы модернизации за 2014-2016 годы 18 медицинских организаций объединены в единую ведомственную сеть передачи данных. Закуплены и введены в эксплуатацию 38 серверов, 60 сканеров штрих-кодов, 274 multifunctional устройств. В данных учреждениях были созданы локальные вычислительные сети емкостью более 1280 портов;

– внедрение, поддержка и развитие региональных медицинских информационных систем (далее – РМИС Витакор). Результат – внедрение РМИС Витакор (с 25 сентября 2015 года) на уровне базовой информатизации и организация информационного взаимодействия с ТФОМС (формирование счетов реестров, внедрение сервисов запись на прием к врачу с использованием «Электронной регистратуры», Интернет, Call-центра и информационных терминалов для возможности самозаписи пациентов, ведение электронной карты пациента, интеграция с федеральными сервисами).

В процессе выполнения программы модернизации за 2014-2016 годы внедрены и функционируют программные продукты: РМИС Витакор (модули: «электронная регистратура» запись на прием к врачу, модули выставления счетов и расчетов в системе ОМС», «вакцинопрофилактика», «флюорография», персонализированный учет амбулаторного лекарственного обеспечения «Инфомат»), РМИС Медведь (статистический учет в здравоохранении), ИС «Флагман-питание», (персонализированный учет продуктов питания в стационаре и балансовый учет медицинского оборудования стоимостью свыше 150 тыс. руб.), ГЛОПАСС (спутниковая навигация) – процесс внедрения не завершён, АПТЕКА (персонализированный учет медикаментов в стационаре), федеральный регистр медицинских работников, программный комплекс ведения паспортов медицинских организаций. Завершены работы по интеграции ФЭР и ИЭМК с федеральными компонентами ЕГИСЗ.

В декабре 2016 года завершено проведение комплексного аудита информационной безопасности в медицинских организациях здравоохранения Севастополя, по результатам которого будет создана модель угроз и рекомендации по устранению несоответствий требованиям законодательства в сфере защиты персональных данных. Работы по созданию защищенной сети передачи данных будут завершены в 2017 году. В рамках решения данной задачи будет проведена закупка программного обеспечения из средств регионального бюджета и необходимого оборудования.

В целом, Программа фактически профинансирована в объеме 162 467,7 тыс. руб., что составляет 92,5% планового уровня.

Предоставленные финансовые ресурсы по Программе полностью освоены.

Из 22-х предусмотренных к достижению индикаторов Программы выполнены 9, степень результативности составляет 40,9%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города

Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 53 балла, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

4.2. «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Правительства города Севастополя от 25.05.2015 года № 434-ПП (далее – Программа).

В 2016 году в Программу изменения вносились постановлениями Правительства Севастополя от 05.04.2016 N 280-ПП, от 14.04.2016 N 343-ПП, от 16.06.2016 N 585-ПП, от 14.07.2016 N 690-ПП, от 13.10.2016 N 953-ПП, от 23.11.2016 N 1116-ПП, от 29.12.2016 N 1301-ПП.

Ответственный исполнитель Программы – Департамент здравоохранения города Севастополя.

Соисполнители Программы – Департамент капитального строительства города Севастополя.

Участники государственной программы - Государственные учреждения здравоохранения города Севастополя, ГКУ «Капитальное строительство».

Цель программы: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Общий объем финансирования Программы на 2016 г. был предусмотрен в сумме 1 039 562,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (в том числе ФЦП) – 254 859,1 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя - 769 151,3 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 15 552,4 тыс. руб.

Департаменту здравоохранения города Севастополя подведомственны 22 (двадцать три) государственных бюджетных учреждения здравоохранения, 1 (одно) государственное казенное учреждение «Медицинский склад № 1043», и 1 (одно) государственное унитарное предприятие.

В рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

– лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 219 239,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 218 771,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя 468,0 тыс. руб.;

- обновление автопарка взрослой поликлинической службы – 4 149,8 тыс. руб.;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС – 40 738,8 тыс. руб.;
- переоснащение оборудованием имеющихся взрослых поликлиник –

- 17 509,5 тыс. руб.;
- оснащение государственных учреждений здравоохранения системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 84 295,3 тыс. руб.;
 - приобретение мобильного диагностического комплекса для ГБУЗС «Городская больница № 9» и его страхование – 17 407,1 тыс. руб.;
 - проектирование, строительство, приобретение и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, разработка проектно-сметной документации, в том числе обеспечение инженерными сетями и благоустройство территорий – 45 188,9 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт кардиологического корпуса ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова", в том числе разработка проектно-сметной документации – 21 246,6 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации под установку высокотехнологичного оборудования ГБУЗС "Севастопольский онкологический диспансер имени А. А. Задорожного" – 27 129,7 тыс. руб.;
 - обновление материально-технической базы (в том числе приобретение изделий медицинского назначения) ГБУЗС "Городская больница № 9" – 36 838,2 тыс. руб.;
 - приобретение и установка трех модульных подстанций скорой помощи для ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" – 15 163,7 тыс. руб.;
 - приобретение передвижного медицинского комплекса для ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" – 19 848,9 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт объектов ГБУЗС "Городская больница № 9", в том числе разработка проектно-сметной документации – 12 365,0 тыс. руб.;
 - медицинское обеспечение массовых городских мероприятий – 7 065,6 тыс. руб.;
 - обновление и ремонт материально-технической базы (в том числе приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения) для стационаров ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» 32 792,8 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГБУЗС «Центр медицинской реабилитации и специализированный дом ребенка» (отделение № 1, ул. Володи Дубинина, д. 11), в том числе разработка проектно-сметной документации – 11 877,3 тыс. руб.;
 - информатизация подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя учреждений, в том числе обеспечение защиты

информационных сетей, работы ГЛОНАСС – 32 770,0 тыс. руб.;

- единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Севастополя из других субъектов Российской Федерации – 34 500,0 тыс. руб.

На 2016 год Департаментом здравоохранения города Севастополя были утверждены объемы высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) за счет бюджета г. Севастополя в количестве 422 случая для ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и ГБУЗС «Городская больница №9». На ВМП выделены бюджетные средства – 63 944,4 тыс. руб., освоение средств составило 40 738,8 тыс. руб. (63 % от запланированных средств). Часть объемов на конец 2016 года остались невыбранными по причине затянувшегося открытия регионального сосудистого центра на базе ГБУЗС «городская больница №1 им. Н.И. Пирогова». На 2017 год объемы ВМП, не входящей в базовую программу ОМС, перераспределены между ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница №9», ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» и ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», что, с учетом фактического начала работы регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» в первом квартале 2017 года, позволит полноценно использовать заложенные в бюджет Севастополя средства для финансирования ВМП.

Освоение средств по Программе составило 774 520,4 тыс. руб., или 74,5 %, от планового объема, в том числе за счет трансфертов из федерального бюджета – 246 725,4 тыс. руб., или 96,8 % от плана по Программе.

Процент освоения обусловлен длительностью проведения конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сроками выполнения проектно-изыскательских работ (не менее 4-5 месяцев) и экспертизы проектно-сметной документации (60 дней), длительностью выполнения кадастровых работ по оформлению земельных участков, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Из 74-х предусмотренных к достижению целевых показателей в 2016 году выполнены 54 индикатора. Результативность достижения составляет 73,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 45 баллов, что соответствует малоэффективной качественной характеристике реализации Программы.

5. Департамент образования города Севастополя

5.1. «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Департаментом образования города Севастополя и утверждена Постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015 № 475-ПП (в 2016 году в Программу 5 раз вносились изменения). Ответственным исполнителем Программы является Департамент образования города Севастополя, соисполнителями – Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент здравоохранения города Севастополя и Департамент общественной безопасности города Севастополя.

Целями Программы являются:

- обеспечение доступности образовательных услуг для детей и молодежи города Севастополя, включая состояние сети образовательных учреждений (организаций) (далее - образовательных организаций) и их ресурсное обеспечение;
- создание образовательной системы, предоставляющей высокое качество образовательных услуг организациями различных уровней образования и форм собственности.

Программа состоит из четырех подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»;
2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
3. «Развитие дополнительного образования»;
4. «Развитие начального, среднего, высшего профессионального образования и непрерывного профессионального образования».

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составило 1 902 567,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 99 837,5 тыс. руб. (5,2% от общего объема), за счет средств бюджета города Севастополя 1 802 629,6 тыс. руб. (94,7% от общего объема), за счет внебюджетных средств 100,0 тыс. руб. (0,1% от общего объема).

По подпрограмме 1. «Развитие дошкольного образования» в 2016 году планировалось проведение пяти основных мероприятий в объеме 690 098,7 тыс. руб., фактическое финансирование которых составило 557 777,5 тыс. руб. (80,8% от запланированных средств), из них освоено 554 226,9 тыс. руб. (80,3 % от плана и 99,4% от фактического финансирования).

По подпрограмме 1:

В рамках основного мероприятия 1 «Модернизация инфраструктуры и сети дошкольных образовательных организаций» Департаментом образования города Севастополя выполнено:

- для ввода в эксплуатацию детских садов № 4, 87 и в б. Казачья приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий, кухонный и спортивный

инвентарь на общую сумму 57 335,3 тыс. руб.

Департаментом капитального строительства города Севастополя:

- в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» в 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы по объектам: детский сад по пр. Античный, детский сад по пр. Ген. Острякова и детский сад в микрорайоне Шевченко на общую сумму 15 463,9 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы по детскому саду в б. Казачья выполнены на 67%;
- по детским садам № 4 и 122 выполнены проектно-изыскательские работы;
- не выполнены проектно-изыскательские работы по объекту строительство детского сада по ул. Симонок в связи с формированием земельного участка;
- не введены в эксплуатацию детские сады № 4, 87, 122 и в б. Казачья.

В рамках основного мероприятия 2 «Внедрение новых образовательных стандартов» создано единое информационно-методическое пространство дошкольных образовательных организаций города Севастополя (межведомственная система). Межведомственная система представляет собой комплекс информационных систем, предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными системами органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов, содержащих персональные данные несовершеннолетних. Денежные средства по данному мероприятию освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 3 «Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников» выполнено полностью:

- проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»;
- проведены курсы повышения квалификации педагогических, руководящих и иных работников дошкольных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (144 чел.).

Денежные средства по данному мероприятию освоены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 5 «Обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дошкольного образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности» выполнены все запланированные мероприятия:

- в 77 дошкольных организациях выполнен монтаж системы охранного видеонаблюдения (телевидения),
- в 67 дошкольных организациях выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации, мероприятия по пожарной безопасности,
- в 72 дошкольных организациях выполнен капитальный ремонт кровель, систем отопления, пищеблоков, медицинских кабинетов, фасадов, ограждений;

- 77 дошкольных организаций оснащены медицинским оборудованием;

- в 63 дошкольных организациях обновлена материально-техническая база (приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий, кухонный, спортивный инвентарь).

Основное мероприятие 5 выполнено в полном объеме. 76,7 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения процедур закупок.

В рамках основного мероприятия 6 «Создание условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» с привлечением средств по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» с целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на получение качественного дошкольного образования в 2016 году выполнен капитальный ремонт и приобретено оборудование для инклюзивного обучения в 4 дошкольных организациях (детские сады № 2, 19, 33, 131). Основное мероприятие 6 выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 2016 году планировалось проведение семи основных мероприятий в объеме 1 015 476,6 тыс. руб., фактическое финансирование которых составило 981 889,3 тыс. руб. (96,7% от запланированных средств), из них освоено 981 889,3 тыс. руб. (96,7 % от плана и 100% от фактического финансирования)

По подпрограмме 2:

В рамках основного мероприятия 1 «Внедрение новых образовательных стандартов» в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

- все общобразовательные учреждения обеспечены учебными, учебно-методическими пособиями, литературой и учебниками в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Российской Федерации;

- создано единое информационно-методическое пространство дошкольных образовательных организаций города Севастополя (межведомственная система). Межведомственная система представляет собой комплекс информационных систем, предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными системами органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов, содержащих персональные данные несовершеннолетних.

Основное мероприятие 1 выполнено в полном объеме. 36,7 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения процедур закупок.

В рамках основного мероприятия 2 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» приобретены канцтовары для проведения школьных и городских этапов Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам; проведены городские творческие конкурсы, олимпиады для обучающихся и команд общеобразовательных организаций; 30 победителей регионального

этапа направлены для участия на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в разные города России.

Основное мероприятие 2 выполнено в полном объеме. 635,8 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, образовавшаяся по факту оплаты расходов на командирование участников Всероссийской олимпиады школьников и приобретение канцтоваров для проведения олимпиад и конкурсов.

Основное мероприятие 3 «Создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» выполнено в полном объеме за счет непрограммных средств, в рамках которого проведены работы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений (школа № 11, 14, 15, 16, 22, 23, 33, 47, интернат № 1).

В рамках основного мероприятия 4 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» проведены:

- конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями города Севастополя;
- конкурсы профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций (проведено 8 конкурсов, количество победителей 11 чел., количество призеров 39 чел.);
- 810 педагогических работников прошли повышение квалификации и переподготовку.

Основное мероприятие 4 выполнено в полном объеме. 176,8 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, образовавшаяся по факту оплаты расходов на приобретение канцтоваров для проведения конкурсов профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций.

В рамках основного мероприятия 5 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования» Департаментом капитального строительства города Севастополя:

- в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» в 2016 году заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту школа-коллегиум и строительно-монтажных работ по объекту школа в бухте Казачья. Срок ввода в эксплуатацию школы в бухте Казачья - сентябрь 2017г;
- проектно-изыскательские работы по объекту строительство школы по пр. Античный не выполнены в связи с формированием земельного участка.

В рамках основного мероприятия 7 «Обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в общеобразовательных организациях, энергосбережение, повышение энергетической эффективности»:

- в 65 общеобразовательных организациях выполнен монтаж

системы охранного видеонаблюдения (телевидения);

- в 58 общеобразовательных организациях выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации, мероприятия по пожарной безопасности;

- в 59 общеобразовательных организациях выполнен капитальный ремонт кровель, систем отопления, медицинских кабинетов, фасадов, ограждений;

- 66 общеобразовательных организаций оснащены оборудованием учебных кабинетов ОБЖ, начальной школы и медицинским оборудованием;

- обеспечен бесплатный подвоз учащихся сельской зоны к месту учебы. Приобретены 13 специализированных автобусов на 34 посадочных места, оборудованных кондиционерами, навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, цифровым тахографом, ремнями безопасности, выдвигной ступенькой;

- в 34 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база (приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий, кухонный, спортивный инвентарь).

Основное мероприятие 7 выполнено в полном объеме. 2 501,9 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения процедур закупок.

В рамках основного мероприятия 10 «Организация обучения учащихся профильных классов (кадетских классов) по приоритетным направлениям в общеобразовательных организациях города Севастополя»:

- приобретены комплекты обмундирования для 50 учащихся 10-11 классов школы № 22;

- обновлена материально-техническая база школы № 22 (приобретены комплекты мебели и организационной техники);

- проведен капитальный ремонт в учебном кабинете школы № 22.

Основное мероприятие 10 выполнено в полном объеме. 106,3 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения процедур закупок.

По подпрограмме 3. «Развитие дополнительного образования» в 2016 году планировалось проведение пяти основных мероприятий в объеме 92 482,4 тыс. руб., фактическое финансирование которых составило 90 307,3 тыс. руб. (97,6% от запланированных средств), из них освоено 90 307,3 тыс. руб. (97,6 % от плана и 100% от фактического финансирования)

По подпрограмме 3:

В рамках основного мероприятия 5 «Обеспечение сохранности имущественного комплекса государственных детских оздоровительных лагерей города Севастополя в осенне-зимний, весенний периоды» выплачена заработная плата, оплачены коммунальные услуги, услуги связи, налог на имущество, приобретены канцтовары, обслуживание оргтехники.

Основное мероприятие 5 выполнено в полном объеме. 672,9 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, образовавшаяся по факту оплаты

коммунальных услуг, услуг связи и выплаты заработной платы.

В рамках основного мероприятия 6 «Обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности» выполнены следующие мероприятия:

- в 9 организациях дополнительного образования выполнен монтаж системы охранного видеонаблюдения (телевидения);
- в 8 организациях дополнительного образования выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации, мероприятия по пожарной безопасности;
- в 10 организациях дополнительного образования выполнен капитальный ремонт кровель, систем отопления, фасадов, ограждений;
- в 5 организациях дополнительного образования обновлена материально-техническая база (приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий, спортивный инвентарь).

Основное мероприятие 6 выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 7 «Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи» проведено 43 Всероссийских конкурса (количество участников составило 2193 чел.). Экономия денежных средств в объеме 1 225,1 тыс. руб. образовалась по факту оплаты расходов на командирование участников Всероссийской олимпиады и приобретение канцтоваров для проведения олимпиад и конкурсов.

В рамках основного мероприятия 8 «Организация несения вахты памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса обороны Севастополя 1941-1942 гг.»:

- приобретена спясодежда для юнармейцев;
- организован питьевой режим и питание детей;
- проведены городские мероприятия;
- оформлены наглядно-методические пособия.

Основное мероприятие 8 выполнено в полном объеме. 277,0 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения процедур закупок.

В рамках основного мероприятия 9 «Предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы ГБОУ ДЮ «Малая академия наук города Севастополя» выполнен капитальный ремонт учебных кабинетов и открыты следующие лаборатории:

- 3д моделирования,
- разработки мобильных приложений для андроида,
- робототехники,
- естественных наук.

Основное мероприятие 9 выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 4. «Развитие начального, среднего, высшего профессионального образования и непрерывного профессионального

образования» в 2016 году планировалось проведение четырех основных мероприятий в объеме 104 509,4 тыс. руб., фактическое финансирование которых составило 100 366,2 тыс. руб. (96,0% от запланированных средств), из них освоено 100 366,2 тыс. руб. (96,0 % от плана и 100% от фактического финансирования).

По подпрограмме 4:

В рамках основного мероприятия 1 «Развитие среднего профессионального образования»:

- все 9 организаций среднего профессионального образования обеспечены учебными и учебно-методическими пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Российской Федерации;

- выплачена стипендия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации;

- создано единое информационное пространство организаций среднего профессионального образования выполнено (межведомственная система). Межведомственная система представляет собой комплекс информационных систем, предназначенных для учета контингента обучающихся, взаимосвязанных с информационными системами органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов, содержащих персональные данные несовершеннолетних.

Основное мероприятие 1 выполнено в полном объеме. 1 376,9 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках основного мероприятия 2 «Развитие кадрового потенциала системы образования. Повышение квалификации педагогических, руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в городе Севастополе» в 2016 году в связи с необходимостью введения Федеральных государственных образовательных стандартов, проведены курсы повышения квалификации педагогических, руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность для 70 человек. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях среднего профессионального образования, энергосбережение, повышение энергетической эффективности» выполнены следующие мероприятия:

- в 6 организациях среднего профессионального образования выполнен монтаж системы охранного видеонаблюдения (телевидения);

- в 7 организациях среднего профессионального образования

выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации, мероприятия по пожарной безопасности;

- в 3 организациях среднего профессионального образования выполнен капитальный ремонт кровель, систем отопления, фасадов;

- в 9 организациях среднего профессионального образования оснащены оборудованием учебные кабинеты ОБЖ, начальной школы, закуплено медицинское оборудование;

- в 7 организациях среднего профессионального образования обновлена материально-техническая база (приобретена мебель, оборудование, твердый, мягкий, спортивный инвентарь).

Основное мероприятие 4 выполнено в полном объеме. 2 636,6 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках основного мероприятия 5 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»:

- проведено 10 Всероссийских конкурсов, олимпиад (количество участников 48 чел.);

- заключен договор с Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (внесен вступительный и ежегодный взнос). Проведены подготовительные мероприятия к проведению первого Регионального Чемпионата в г. Севастополе в феврале 2017г.

Основное мероприятие 5 выполнено в полном объеме. 129,7 тыс. руб. составила экономия бюджетных средств, возникшая в результате проведения конкурсных процедур.

По состоянию на 01.01.2017 Программа профинансирована в объеме 1 730 340,3 тыс. руб., или 90,9% уровня плана, освоение капитальных инвестиций по Программе составило 1 726 789,7 тыс. руб., что составляет 90,76% от планового уровня и 99,79% от фактически профинансированного объема.

Объем сэкономленных средств в результате проведения конкурсных процедур по Программе составил 9 853,1 тыс. руб. (в том числе 0,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 9 852,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя) или 0,52% от плана.

В результате реализации мероприятий Программы основная часть целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой, достигнута, есть перевыполнение.

Целевые показатели по охвату детей программами дошкольного образования (98,1%) и количеству мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования, (0,0%) не достигнуты, т.к. не введены в эксплуатацию детские сады № 4, 87, 122 и в б. Казачья.

Целевой показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся

общеобразовательных организаций» (98,7%) не выполнен полностью, т.к. не введена в эксплуатацию школа в б. Казачья.

Целевой показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена» (76,5%) не выполнен полностью в связи с некорректным планированием в 2015 году.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценки составляет 51 балл, в соответствии с чем реализация Программы является достаточно эффективной.

6. Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

6.1. «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 13.08.2015г. № 749-ПП (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Цели Программы: Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения, создание условий для обеспечения широкого участия ветеранов, инвалидов и общественных организаций в решении проблем жизнедеятельности ветеранов и инвалидов в городе Севастополе.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее – Подпрограмма 2);
- подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (далее – Подпрограмма 3);
- подпрограмма 4 «Поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов, осуществляющих деятельность в городе Севастополе»

(далее – Подпрограмма 4).

На реализацию Программы на 2016 год были предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 727 307,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 8 456,1 тыс. рублей;
- бюджета г. Севастополя – 2 715 866,5 тыс. рублей;
- внебюджетный средства – 2 984,4 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм следующее.

В рамках Подпрограммы 1:

- произведена выплата компенсации стоимости проведения капитального ремонта жилых помещений 366 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, в размере 100,0 тыс. руб. на человека в объеме финансирования 36 600 тыс. руб.;

- 55 участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя в размере 4500 рублей выплачены ежемесячные пожизненные стипендии на общую сумму 3 149,3 тыс. руб.;

- 12798 ветеранам войны организована выплата денежной помощи ко дню Победы на общую сумму 36 906,1 тыс. руб.;

- 1223 гражданам предоставлены различные виды материальной помощи на сумму 9 735,7 тыс. руб.;

- 215 членам семей военнослужащих, погибших на атомных подводных лодках «Комсомолец», «Курск» и в мирное время, предоставлены городские ежеквартальные социальные пособия на сумму 835,3 тыс. руб.;

- 997 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлена единовременная денежная помощь на общую сумму 8 856,5 тыс. руб.;

- 11 жителям города, которым исполнилось 100 и более лет, предоставлена единовременная денежная помощь на сумму 44,0 тыс. руб.;

- установлены 58 газовых плит и 14 газовых колонок в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны;

- 293 ветеранам войны оказано бесплатное зубопротезирование на сумму 5 256,9 тыс. руб.;

- в рамках празднования Дня Победы 4000 ветеранов получили праздничные открытки;

- 80 ветеранов – активистов ветеранских организаций к Международному дню пожилых людей были награждены ценными подарками (пледами и наборами махровых полотенец);

- 336 ветеранам Великой Отечественной войны организовано вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации непосредственно в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия;

- лицам с ограниченными физическими возможностями оказаны 74 льготные поездки по линии «Социальное такси» на уровне 50,0%. Лица, оплачивают 50% реальной стоимости поездки с компенсацией 50%

перевозчику в виде субсидии из бюджета города Севастополя;

- обеспечены техническими средствами реабилитации 216 инвалидов, в том числе 22 ребенка-инвалида, 25 детям до 18 лет выданы протезно-ортопедические изделия (ортопедическая обувь и др.);

- 92 женщины после мастэктомии обеспечены протезами молочной железы;

Осуществлены выплаты социальных пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Севастополя:

- ежемесячная денежная выплата 48 831 гражданину в соответствии с законодательством города Севастополя на сумму 322 211,2 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная социальная выплата, в том числе материальное обеспечение гражданам за особые заслуги перед городом и гражданам, получавшим пенсию в соответствии с законом Украины «О государственной службе» - 2535 граждан на сумму 67 957,7 тыс. руб.;

- единовременное пособие на погребение - 3855 граждан на сумму 22 461,0 тыс. руб.;

- по линии социальной поддержки по льготному проезду количество перевезенных льготников составило 95590 граждан (298 209,4 тыс. руб.);

- ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания, возникшего по состоянию на 31.12.2014 194, на сумму 17 858,9 тыс. руб. - 194 граждан;

- помощь по обязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на сумму 851,8 тыс. руб. - 17-ти получателям;

- государственная социальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в городе Севастополе в сумме 76 325,7 тыс. руб. - 2102 семьи;

- социальная поддержка по оплате жилого помещения, коммунальных услуг на сумму 93 462,7 тыс. руб. - 26398 получателям отдельных категорий граждан;

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 229,0 тыс. руб. - 54 семьям;

- субсидии на возмещение стоимости услуг по погребению на сумму 940,0 тыс. руб. - произведено захоронение 178 безродных умерших.

В целом, по Подпрограмме 1 фактическое финансирование составило 999 243,9 тыс. руб., или 74,5 % от запланированного объема. Освоение бюджетных средств составило 998 559,2 тыс. руб., или 99,9 % от фактически профинансированного объема (74,4 % от планового).

За отчетный период реализация Подпрограммы 1 способствовала улучшению качества жизни отдельных категорий граждан, установлению социальных гарантий дополнительно к мерам социального обеспечения и социальной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Севастополя.

В рамках Подпрограммы 2:

- с целью укрепления материально-технической базы учреждений

социального обслуживания проведены работы по капитальному ремонту следующих учреждений (информация приведена в табличном варианте):

№ п/п	Учреждение	План на 2016 год, тыс. руб.	Освоение за 2016 тыс. руб.	Примечание
1.	ГБУ «Севастопольский центр социальной помощи семье и детям»	168,0	168,0	Произведена оплата проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания по адресу: ул. Н. Музыки, 30
2.	ГБУ «Севастопольский интернат для престарелых и инвалидов»	58 789,3	58 785,4	Проведены следующие работы в помещениях пищеблока, продуктового склада, подвала, актового и читального залов, туалетных комнатах, служебных помещениях: замена водопровода, канализации, вентиляции, отопления, система кабеленесущих конструкций, системы электроснабжения, освещения, ссти связи и электроосветительных приборов, оконных рам, внутренние отделочные работы, капремонт фасада здания, замена шатровой шиферной крыши, установка поручней и пандусов на центральном входе здания.
3.	ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»	6305,2	6 191,5	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, инженерное обследование строительных конструкций и инженерных систем, проведены санитарно-технические, монтажные, ремонтно-строительные и отделочные работы.
4.	ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»	790,0	99,0	Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации
5.	ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации»	101,6	97,2	Проведен ремонт канализационной трубы и водоотведения
6.	ГКУ «Социальный приют для детей»	250,0	0,0	Был заключен контракт на разработку ПСД, но исполнителем контракта не были выполнены договорные обязательства в рамках заключенного контракта (ПСД не

				прошла экспертизу).
7.	Всего:	66 404,1	65 341,1 (98,4%)	

- согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 28.12.2015 № 420-РП из резервного фонда Президента Российской Федерации Минтруда России для ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» на капитальный ремонт здания было выделено 8 069,60 тыс. руб. Денежные средства в сумме 8 069,60 тыс. руб. поступили в марте 2016 года. В результате конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) с победителем был подписан государственный контракт, кассовое исполнение по которому составило 3 397,7 тыс. руб.;

- приобретена и внедрена функциональная подсистема «Учреждения социального обслуживания населения» автоматизированной информационной системы «Социальная поддержка населения г. Севастополя» в объеме финансирования 2 300,0 тыс. руб.;

- 21 человек обучен в рамках повышения уровня профессиональной подготовки специалистов государственных учреждений социального обслуживания с целью улучшения оказания социальных услуг;

- согласно Соглашению от 09.08.2016 о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств города Севастополя, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году, была осуществлена закупка у единственного поставщика на приобретение технологического оборудования сервера, ноутбука, телевизора и компьютерного кабеля в объеме финансирования 386,5 тыс. руб.;

- осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений социального обслуживания населения города на сумму 173 669,7 тыс. руб.

В целом, по Подпрограмме 2 фактическое финансирование составило 245 428,0 тыс. руб., или 45,3 % от запланированного объема. Освоение бюджетных средств составило 244 903,3 тыс. руб., или 99,8 % от фактически профинансированного объема (45,2 % от планового).

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания привело к повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Севастополя.

В рамках Подпрограммы 3:

- 1357 детям из многодетных семей выплачена денежная компенсация

на приобретение школьной формы в период их обучения в общеобразовательной школе на сумму 4 049,5 тыс. руб.;

- 1826 детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году на сумму 2 164,4 тыс. руб.;

- 140 одаренным детям из многодетных семей в период учебного года была выплачена стипендия в размере 850 руб. в месяц на сумму 508,4 тыс. руб.

- приобретено 8716 новогодних подарков на обеспечение социально незащищенных категорий детей в возрасте до 14 лет: детей-инвалидов; детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; детей-сирот; детей, лишенных родительского попечения; детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей, на сумму 2 277,0 тыс. руб.;

- 83 семьям и 50 матерям вручены ценные подарки на мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню матери;

- оздоровлены 3654 ребенка отдельных категорий детей по бесплатным путевкам;

- проведены 43 проверки качества предоставляемых детскими лагерями услуг.

В городе функционируют учреждения социального обслуживания, которые проводят социально-реабилитационную работу с неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов: Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – ГБУ «ЦСПСД») и Государственное казенное учреждение «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – ГКУ «СРЦДПОВ»).

Деятельность ГБУ «ЦСПСД» направлена на оказание социальной помощи детям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, укрепление и развитие детско-родительских отношений, решение проблем в приемных семьях, проведение индивидуальной профилактической работы с семьей и детьми, направленной на преодоление нарушений в сфере семейных отношений и предотвращение правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Социальная работа осуществляется комплексно с привлечением специалистов различных структур и ведомств, социально ориентированных некоммерческих организаций на основе соглашений о сотрудничестве: СРОО «Моя семья», СРОО родителей детей-инвалидов «Особые дети», СРОО «Лига работников социальной сферы», АНО «Центр поддержки материнства «Дар жизни», Хуторское казачье общество «Нахимовская Терская сотня Севастополя», Хуторское казачье общество «Севастопольская пластунская сотня».

5595 человек приняли участие в 255 мероприятиях, организованных ГБУ «ЦСПСД» и направленных на ведение здорового образа жизни, профилактику наркомании, асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в

социально-опасном положении, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей.

ГКУ «СРЦДПОВ» оказывает социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-медицинскую, социально-бытовую помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, с целью их социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду, расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

К социально-реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, ГКУ «СРЦДПОВ» привлекает учреждения и организации на основе договоров о сотрудничестве: ФГАОУВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Севастопольский экономико-гуманитарный институт», ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи», ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя», ГКУК города Севастополя «Центральная библиотечная система для детей», ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя».

В рамках развития волонтерского движения учащиеся средней общеобразовательной школы № 60 и средней общеобразовательной школы № 22 к значимым датам проводят для детей-инвалидов, получателей социальных услуг ГКУ «СРЦДПОВ», различные социокультурные мероприятия и театрализованные постановки, организуют благотворительные акции. ГКУ «СРЦДПОВ» взаимодействует с детской студией народного кукольного театра «Саквояж», ученики которой выступают перед детьми-инвалидами с театрализованными постановками. Активное участие в социально-реабилитационной помощи детям-инвалидам принимает Благотворительный фонд поддержки социальных проектов «Корсунь». Также для детей-инвалидов предоставляются подарки, билеты на бесплатные детские развлекательные мероприятия от различных благотворительных организаций города Севастополя.

В ГКУ «СРЦДПОВ» проведены 18 массовых социокультурных мероприятий - детских праздников, театрализованных постановок, экскурсий - более 800 индивидуальных и индивидуально-групповых социально-реабилитационных мероприятий, в которых приняло участие более 320 детей-инвалидов, получателей социальных услуг.

С целью поддержки традиционных ценностей семьи и брака проведена следующая работа:

- в ГКУК «ЦБС для детей» проведены 110 мероприятий, посвященных популяризации семейного чтения, семейному воспитанию, праздникам и традициям, и приуроченным к Рождеству, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, к Международному дню пожилого человека, Всероссийскому дню Матери, которые посетили 3311 человек, а также мероприятия по отдельному плану, посвященные Всероссийской акции «Ночь искусств», которые посетили 500 детей с родителями;

- проведены 113 спектаклей для учащихся общеобразовательных школ, направленных на формирование позитивного образа семьи в ГБУК г. Севастополя «Севастопольский театр юного зрителя»;

- 8 239 гражданам осуществлены выплаты при рождении (усыновлении) детей, помощи в связи с беременностью и родами и в период ухода за ребенком в возрасте до 3-х лет;

Для совершенствования мер социальной помощи семьям с детьми:

- осуществлена выплата на сумму 114 729,4 тыс. руб. 6543 гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе, одиноким матерям (отцам), на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;

- осуществлена выплата на сумму 119 770,5 тыс. руб. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 735 гражданам;

- организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, возмещены затраты, связанные с предоставлением льгот 8 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на сумму 42,1 тыс. руб.;

- 1 получателю выплачено единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения в сумме 123,7 тыс. руб.;

- 9 гражданам осуществлена выплата пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения в сумме 72,0 тыс. руб.;

- 72 гражданам осуществлена выплата в сумме 272,6 тыс. руб. пособий и компенсаций на детей гражданам из числа, пострадавших вследствие радиационного воздействия в результате Чернобыльской катастрофы;

- 1617 многодетным семьям предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение твердого топлива и сжиженного газа на сумму 15 291,8 тыс. руб.;

Между Правительством Севастополя и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заключено Соглашение № 7-РП8-РВ от 29.06.2016, в рамках которого обеспечивается финансирование программы «Раннее вмешательство в проведении реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на 2016-2017 годы» (далее - программа «Раннее вмешательство»). Целями программы «Раннее вмешательство» является внедрение инновационных технологий работы в рамках социального сопровождения семей, в которых воспитываются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями и обучение специалистов учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения.

В рамках программы «Раннее вмешательство» выполнены следующие мероприятия:

- прошли обучение 50 специалистов учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения с выдачей им удостоверения о повышении квалификации;

- закуплена детская мягкая мебель, а также разработана обучающая программа для работы со специалистами учреждения «Психологическая помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- приобретено реабилитационное оборудование физической реабилитации, коррекционно-развивающие и игровые пособия, электронные интерактивные тренажеры, оргтехника, спортивный инвентарь, которые закреплены за ответственными специалистами по профилю деятельности и внедрены в практику социально-реабилитационного процесса;

- выполнены мероприятия по обеспечению техники безопасности при эксплуатации электромеханических и динамических тренажеров, оформлены инструкции по охране труда и по правилам их безопасной эксплуатации, составлена коррекционно-развивающая программа работы с детьми с ограничениями жизнедеятельности;

- в ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с детьми, имеющими статико-локомоторные (двигательные) расстройства, организовано проведение коррекционных занятий адаптивной физической культуры с применением приобретенных по программе реабилитационных тренажеров, спортивного оборудования и спортивного инвентаря; игровые и развивающие пособия, интерактивное сенсорное и развивающее оборудование внедрены и активно используются при проведении с детьми раннего возраста коррекционных занятий психолого-педагогической реабилитации, логопедической коррекции, социокультурной реабилитации; в логопедическую коррекцию путем использования в работе персональных компьютеров, включено применение управляющих логопедических программ с оценкой динамики сигналов обратной связи;

- проведен курс социально-реабилитационных занятий с 76 детьми раннего возраста с различными нарушениями нейродинамических компонентов психической деятельности, задержкой развития, нарушениями функций движения и координации;

- приобретены реабилитационное и медицинское оборудование, компьютерная и оргтехника для организации сурдологического кабинета для детей на базе консультативно-диагностического центра ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка», а именно аудиологическая кабина, импедантный аудиометр, система регистрации слуховых вызванных потенциалов мозга, диагностический аудиометр, слухоречевой тренажер «Соло», ноутбук - 2 шт, принтер - 2 шт., мышь проводная - 2 шт.;

- для работы в сурдологическом кабинете обучен врач специалист сурдолог - оториноларинголог. Медицинская помощь по профилю «сурдология-оториноларингология» включает в себя профилактику нарушений слуха, выявление пациентов с нарушением слуха, в том числе при проведении аудиологического скрининга среди детей первого года жизни, лечение, включая слухопротезирование, медицинскую реабилитацию, позволяющую формировать и развивать естественное слухоречевое поведение

и включающую в том числе замену речевого процессора по истечении 5 лет со дня предшествующей установки пациенту речевого процессора системы кохлеарной имплантации.

В целом, фактическое финансирование Подпрограммы 3 составило 761 780,1 тыс. руб., или 91,1 % от запланированного, освоение бюджетных средств составило 761 701,7 тыс. руб., или 99,99 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов (91,06 % от плана).

Реализация Подпрограммы 3 позволила провести в городе Севастополе целостную политику, направленную на обеспечение благоприятных условий для наиболее полной реализации семьями с детьми своих функций, утверждение роли семьи как основы государства, на оказание помощи многодетным семьям в решении социальных проблем; сформировать условия для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка, сохранения семейных традиций.

В рамках Подпрограммы 4:

С февраля по апрель 2016 года Управлением по делам ветеранов и казачества совместно со специалистами Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в городе Севастополе, Управления Федеральной налоговой службы по городу Севастополю, Контрольно-счетной палаты города Севастополя, ООО «Гранд-Аудит» организованы и проведены бесплатные семинары по вопросам:

- порядок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд с выплат материальной помощи, выданной активу на постоянной основе в социально ориентированных некоммерческих ветеранских организациях;

- составление отчетности по целевому использованию бюджетных субсидий;

- оплата налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

С социально ориентированными некоммерческими ветеранскими организациями (далее - НКВО) проведена работа по совершенствованию деятельности ветеранских организаций в соответствии с уставными требованиями и полномочиями, предусмотренными федеральным и региональным законодательством. Проводились заседания Пленума, Президиума, конференции, совещания, круглые столы, семинары по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития ветеранского движения.

На протяжении отчетного 2016 года проведены следующие значительные мероприятия, которые позволили максимально эффективно вести воспитательную работу с населением по формированию личной гражданской позиции:

- посвященные памятным, праздничным дням Российской Федерации и города Севастополя;

- по чествованию участников войны, возложению венков, цветов к памятникам защитникам Севастополя, культурные, спортивно-оздоровительные мероприятия, уроки мужества в учебных заведениях города, круглые столы;

- в НКВО проведено поощрение ветеранских активистов за большой вклад в развитие ветеранского движения, реализации проектов. Вручены ветеранам подарки, оказана материальная помощь; организовано чествование юбиляров ветеранов Великой Отечественной войны; проведены посещения ветеранов, находящихся на лечении в больницах, хосписе;

- организовано поздравление ветеранского актива, ветеранов и семей, погибших воинов при исполнении своего долга открытками с праздничными датами, днем рождения, юбилейными датами;

- РОО «Севастопольская организация инвалидов войны, Вооруженных сил и участников боевых действий» подготовлена фотовыставка «Достойные поклонения», буклеты;

- севастопольское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» подготовила фотовыставку, посвященную спортивным мероприятиям, проводимым ветеранской организацией с молодежью города;

- с 5 по 10 мая 2016 года председатели Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» приняли участие в XXII слете союза городов - героев в городе Мурманске; участники слета приняли активное участие в акции «Вахта памяти» с посещением памятных мест в Мурманске и возложением цветов;

- председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» по приглашению Совета Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, посетил Санкт-Петербург с 11 по 15 мая по обмену опытом в работе патриотического воспитания молодежи;

- РОО «Севастопольская организация инвалидов войны, Вооруженных сил и участников боевых действий» издан буклет «Поклонимся всем тем, которых забыть нельзя» и передан в ветеранские организации Москвы, Санкт-Петербурга.

- проведен конкурс, по итогам которого заключены соглашения о предоставлении субсидий 8 организациям (СОНКО);

- согласно распоряжению Правительства Севастополя от 30.11.2016 № 665-РП субсидия из бюджета города Севастополя была распределена в соответствии с представленными сметами в полном объеме следующим социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории города Севастополя:

1. Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» в размере 240,00 тыс. руб.;

2. Региональной общественной организации «Инвалиды Севастополя» в размере 136,00 тыс. руб.;

3. Региональной общественной организации «Общество защиты слепых г. Севастополя» в размере 120,00 тыс. руб.;

В результате реализации Подпрограммы удалось добиться следующих

количественных показателей:

- социально ориентированных мероприятий - 75;
- мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов - 81;
- членов ветеранских организаций, получивших финансовую поддержку, принимающих активное участие в реализации Программы - 862;
- ветеранов и иных граждан, принимающих участие в социально ориентированных мероприятиях - 10 000.

В результате проведенных мероприятий Подпрограммы 4 повысился уровень активности ветеранского движения, гражданственности и патриотизма молодежи города Севастополя, удалось наладить взаимодействие молодежи со старшим поколением, укрепить сотрудничество общественных организаций ветеранов с образовательными, спортивными организациями и органами государственной власти города Севастополя.

В целом, фактическое финансирование Подпрограммы за 2016 год составило 7 983,0 тыс. руб., или 98,5 % от запланированного, освоение бюджетных средств составило 7 959,1 тыс. руб., или 99,7 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов (98,2 % от плана).

Программа, в целом, фактически профинансирована в объеме 2 014 435,0 тыс. руб., или 73,9 % от запланированного объема, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 422,7 тыс. руб. (40,5 %);
- бюджета г. Севастополя – 2 009 246,4 тыс. руб. (74,0 %);
- внебюджетные средства – 1 765,9 тыс. руб. (59,2 %)

Освоение бюджетных средств за 2016 год составило 2 013 123,3 тыс. руб., что составляет 99,9 % от фактически профинансированного объема, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 3 422,7 тыс. руб. (100,0 %);
- бюджета г. Севастополя – 2 007 934,7 тыс. руб. (73,9 %);
- внебюджетные средства – 1 765,9 тыс. руб. (100,0 %).

По результатам реализации мероприятий Программы в 2016 году усовершенствовано предоставление социальных услуг на базе подведомственных учреждений социального обслуживания, организована выплата мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечено предоставление социальных гарантий жителям города Севастополя в сфере социальной поддержки.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 75 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

6.2. «Доступная среда» на 2016 год

Государственная программа города Севастополя «Доступная среда» на 2016 год (далее – Программа) разработана Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 14.04.2016г. № 323 (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Цели Программы - формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации, далее – МГН), а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации в городе Севастополе.

Достижение целей Программы предусматривалось путем решения основных поставленных Программой задач:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в г. Севастополе (далее – Задача 1);

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в г. Севастополе (далее – Задача 2).

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составляло 2 612,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 2 482,2 тыс. руб.,
- бюджета г. Севастополя – 130,6 тыс. руб.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Севастополя было заключено Соглашение от 30.06.2016 № 16-С-13-ГП-51 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополя на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в объеме 13098,6 тыс. руб. (в том числе 9 961,5 тыс. руб. на мероприятия государственной программы «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы»).

Итоги освоения бюджетных средств в разрезе по распорядителям бюджетных средств Правительства Севастополя приведены в табличном формате:

№ п/п	Главный распорядитель бюджетных средств	Объем средств, выделенных из федерального бюджета (тыс. руб.)	Освоено средств, выделенных из федерального бюджета (тыс. руб.)	Объем средств, выделенных из бюджета города Севастополя (тыс. руб.)	Освоено средств, выделенных из бюджета города Севастополя (тыс. руб.)
1	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	342,6	335,2 (97,8%)	18,0	0,00
2	Департамент образования города Севастополя	342,5	342,5 (100%)	18,0	18,0
		9961,5	9961,02	524,3	524,2
3	Департамент здравоохранения города Севастополя	379,8	313,1(82,4%)	20,0	0,00
4	Главное управление культуры культуры города Севастополя	379,8	379,8 (100%)	20,0	20,0 (100%)
5	Департамент городского хозяйства города Севастополя	342,5	0,00	18,0	0,00
6	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	342,5	342,5 (100%)	18,0	0,00
7	Департамент общественных коммуникаций города Севастополя	352,5	352,4 (100%)	18,6	18,6 (100%)
Всего		12443,7	12026,52(97%)	654,9	580,8(88,7%)

За отчетный 2016 год по решению Задачи 1 выполнены следующие мероприятия по адаптации социально значимых объектов.

1. В рамках государственной программы Российской Федерации Доступная среда на 2011-2020 годы на адаптацию приоритетных объектов и услуг в сфере образования городу Севастополю выделено 10846,3 тыс. руб.

Средства субсидии были направлены на создание условий для получения дошкольного образования детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья путем приобретения

интерактивного и специального оборудования для коррекционного сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, интеллекта.

В реализации Программы участвовали следующие дошкольные образовательные учреждения:

- ГДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида» (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата);
- ГДОУ «Детский сад № 19 компенсирующего вида» (для детей с нарушением интеллекта);
- ГДОУ «Детский сад № 33 компенсирующего вида» (для детей с нарушением зрения);
- ГДОУ «Детский сад № 131 комбинированного вида» (для детей с нарушением речи);

2. Адаптация организации профессионального образования – Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Севастопольский профессиональный художественный колледж» (ул. Адмирала Макарова, 33): приобретен монтажный комплекс для подъемной платформы. Произведена установка оборудования, закупленного ранее по программе «Доступная среда» на 2014 год (монтаж и установка подъемника).

3. Адаптация объекта здравоохранения - ГБУ «Городская больница № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» (просп. Генерала Острякова, 211а), Роддом № 1, ул. Гагарина, 17В: проведены работы по капитальному ремонту входной группы (устройство пандусов в поликлиническом отделении).

4. Адаптация учреждения культуры - Центральный клуб ГКУ культуры города Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» (ул. Рабочая, д. 2): установлен пандус у центрального входа.

5. Адаптация учреждения физической культуры и спорта - ГБОУДОС «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» (клуб «Лидер», ул. Генерала Коломийца, 7) : проведены ремонтные работы (установлены дверные блоки, фундаментные плиты, облицованы ступени противоскользящей плиткой, настелен линолеум), приобретен хореографический станок для инвалидов; закуплен проектор, экран на штативе, интерактивная доска; приобретены материалы, оборудование, технические средства для профилактики инвалидности с нарушениями зрения и слуха (лавочка гардеробная, тактильные таблички и пиктограммы, крючок для костылей, приемное устройство кнопки вызова, световые маяки и сигнальные ленты).

6. Адаптация учреждений социальной сферы - ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации» (ул. Генерала Коломийца, 3): приобретено оборудование (информационные схемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные плитки, поручни).

7. Адаптация транспортно-пешеходной инфраструктуры для инвалидов и МГН: установлено дорожное пешеходное ограждение возле учебно-

производственного комплекса Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенного по адресу: ул. Гоголя, 30 в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования на 2015-2020 годы».

Мероприятия по решению Задачи 2, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения для них доступной среды жизнедеятельности в городе Севастополе, выполнены в полном объеме:

- ГАУ города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» приобретены оборудования: система титрования SoftLab Forvard TT и переносной комплект оборудования (проектор и экран) для возможности показа (прослушивания) фильмов с тифлокомментированием.

В целом, за отчетный год Программа профинансирована в объеме 2 140,1 тыс. руб., или 81,9 % от запланированного.

Освоение бюджетных средств составило 2 122,1 тыс. руб., или 99,2 % от фактически профинансированного объема (81,2 % от годового плана по Программе).

Предусмотренные Программой 9 индикаторов (показателей) достигнуты.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 75 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

6.3. «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе на 2015-2017 годы»

Государственная программа «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 18.05.2015 № 408-III. Цель Программы – улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Севастополя и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Задачи Программы:

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты

работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда.

5. Совершенствование нормативно-правовой базы города Севастополя в области охраны труда.

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 132,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

По итогам 2016 года получены следующие результаты по реализации пяти основных мероприятий Программы.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории города Севастополя» осуществляется государственное управление за проведением специальной оценки условий труда рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда и приведение условий труда в соответствие с требованиями нормативных актов по охране труда. Для этого приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 26.07.2016 №334 утвержден Административный регламент проведения государственной экспертизы условий труда, для возможности проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда в рамках государственной экспертизы условий труда. За 2016 год проведена одна государственная экспертиза.

В рамках реализации мероприятия 2 «Профилактические меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения» Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя (далее – Департамент) проверяется наличие в коллективных договорах (раздел «Охрана труда») мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда. В 2016 году прошли регистрацию 189 коллективных договоров, во всех договорах содержатся соответствующие разделы.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» Департаментом организовано проведение 4-х семинаров с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, представителей других субъектов Российской Федерации для руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений города. Семинары посетили 409 представителей от 258 организаций города.

Специалисты Департамента приняли участие в аттестации и проверке

знаний 1702 должностных лиц и специалистов предприятий города Севастополя. Согласованы 2 программы обучения по вопросам охраны труда в 6 организациях.

76 представителей бюджетных организаций города прошли обучение по охране труда.

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Совершенствование нормативно-правовой базы города Севастополя в области охраны труда» проведены 2 выставки средств индивидуальной и коллективной защиты работающих и библиотеки (базы) нормативно-правовых документов по охране труда и промышленной безопасности, выставки наглядных пособий, средств обучения.

В рамках реализации основного мероприятия 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» Департаментом постоянно оказывается консультационная и методическая помощь представителям предприятий, учреждений и организаций города по вопросам организации охраны труда, проведению специальной оценки условий труда рабочих мест, государственной экспертизе условий труда. Проведены 77 соответствующих консультаций. Кроме того, на официальном сайте Департамента постоянно публикуются информационные материалы по вопросам охраны труда.

По результатам указанного мероприятия напечатаны 2837 информационных листов.

В рамках празднования Международного дня охраны труда организовано проведение конкурса детского творчества «Охрана труда глазами детей» и общегородского конкурса «Лучший уголок по охране труда на предприятии».

Для проведения периодических расширенных совещаний по вопросам охраны труда создана Межведомственная комиссия по вопросам охраны труда при Правительстве Севастополя. В 2016 году проведены 2 заседания комиссии, в рамках работы которой проводился анализ состояний условий и охраны труда, заслушивались руководители предприятий, допустивших несчастные случаи со смертельным исходом, с тяжелыми последствиями, выработаны соответствующие управленческие решения.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 131,7 тыс. руб., что составляет 99,8% от планового объема Программы.

Освоение бюджетных средств по Программе составило 131,7 тыс. руб., или 100,0 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Результативность достижения предусмотренных Программой индикаторов (целевых показателей) составляет 90,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 85 баллов. Реализация Программы эффективная.

6.4. «Содействие занятости населения города Севастополя на 2015–2017 годы»

Государственная программа города Севастополя «Содействие занятости населения города Севастополя на 2015–2017 годы» (далее Программа) разработана Департаментом труда и социальной защиты города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 22.12.2014г. № 628 (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Основная цель Программы – обеспечение государственных гарантий граждан в области содействия занятости населения.

Программа включает следующие подпрограммы:

1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан (далее – Подпрограмма 1);
2. Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов (далее – Подпрограмма 2).

Достижение цели осуществлялось путем решения следующих 4-х задач:

- содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики;
- содействие повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан;
- обеспечение социальной поддержки безработных граждан;
- создание условий для обеспечения прав граждан на получение государственных услуг в области содействия занятости населения.

На реализацию Программы на 2016 год были предусмотрены бюджетные средства в объеме 123 840,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 65 792,7 тыс. рублей;
- бюджета г. Севастополя – 58 047,8 тыс. руб.

Выполнение мероприятий Программы в разрезе подпрограмм следующее.

В рамках Подпрограммы 1:

- оказано 2709 услуг по профессиональной ориентации (105,0% к уровню прошлого года и 100,3% к плану), из них 782 услуги – безработным гражданам, 1498 услуг – женщинам, молодежи в возрасте 14–29 лет – 1585 услуг, гражданам с инвалидностью – 108 услуг;
- оказано 422 государственных услуги по социальной адаптации безработных граждан в форме семинаров и тренинг-семинаров (105,5% к плану);
- оказано 410 государственных услуг по психологической поддержке граждан (102,5%), из них 243 услуги – получили женщины, 59 услуг – молодежь в возрасте 16–29 лет, 38-инвалиды; треть услуг по психологической поддержке получили граждане, уволенные с предприятий и организаций города в связи с сокращением численности или штата работников;

- 295 граждан, что на 32,0% выше уровня прошлого года, прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению городской службы занятости, из них 254 безработных гражданина (101,6% к плану, 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (110,0%), 30 пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность (150,0%); доля безработных граждан, охваченных профобразованием, в общей численности безработных, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН, составила 23,0% при целевом показателе 19,1% и на 6,1% превысила аналогичный целевой показатель 2015 года;

- 86 граждан получили государственные услуги по содействию самозанятости;

- 73 человека, прошедшие обучение основам предпринимательской деятельности, успешно защитили свои бизнес-планы и прошли процедуру соответствующей государственной регистрации (100,0% к плану), после которой им была предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела в размере 100 тыс. рублей;

- заключены 22 договора с предприятиями, учреждениями и организациями города на 610 рабочих мест;

- 230 граждан привлекались к оплачиваемым общественным работам (153,3%); основными направлениями общественных работ были подсобные, вспомогательные и ремонтные работы на предприятиях, уборка, благоустройство и озеленение территорий, сельскохозяйственные работы;

- 2 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы, воспользовались возможностью временного трудоустройства на временные рабочие места с выплатой заработной платы и материальной поддержки за счет бюджета города Севастополя в размере двух минимальных пособий по безработице за каждый отработанный месяц;

- организовано временное трудоустройство 100 несовершеннолетним гражданам, что в 1,7 раза больше уровня 2015 года;

- 1 безработный воспользовался государственной услугой по переезду, переселению в другую местность для трудоустройства, которому по окончании трудового договора были возмещены финансовые расходы, связанные с проездом к месту трудоустройства и суточные на период следования к месту работы;

- 1261 человек нашли работу (доходное занятие) при содействии органов службы занятости, доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся в органы службы занятости увеличилась против факта 2015 года на 12,4% и составила 41,9% при плановом целевом показателе 35,0%;

- предоставлены 5693 государственные услуги по информированию о положении на рынке труда, в том числе 3691 – гражданам, обратившимся в городскую службу занятости, 2002 – работодателям;

- организовано информирование населения и социальных партнеров о ситуации в сфере занятости и на рынке труда с использованием печатных и электронных СМИ, радио, телевидения и других источников информации;

- продолжена работа по наполнению информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru), направленной на информирование о положении на рынке труда, обеспечение потребности работодателей в трудовых ресурсах, а граждан в трудоустройстве; в рейтинге субъектов РФ по наполнению Общероссийской базы вакансий «Работа в России», который осуществляет Роструд, Севастополь традиционно находится в первой десятке среди субъектов Российской Федерации;

- проведены 27 ярмарок вакансий, из них 14 мини – ярмарок и 3 выездные ярмарки вакансий на предприятиях города, в которых приняли участие 140 работодателей, 906 соискателей работы; 351 человек приглашен на собеседование для решения вопроса дальнейшего трудоустройства, 81 человек трудоустроен в течение 5 рабочих дней после проведения мероприятия;

- 1644 человека стали получателями социальных выплат, из них по безработице (средний месячный размер 3624,41 рубля) - 1393 человека, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости (средний месячный размер 1945,08 рублей) - 251 человек, материальная помощь - 58 человек;

- 75 гражданам произведена компенсация ПФ РФ затрат, связанных с выплатой пенсии, досрочно назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления пенсионного возраста, предоставляющего право на установление страховой пенсии по старости (средний месячный размер 10639 рублей);

- 24 человека получили доплату к пособию по безработице за счет средств бюджета города Севастополя в размере 4827,0 рублей

- ежемесячно осуществлялся контроль и информационный обмен в рамках автоматизированной информационной системы «Регистры получателей государственных услуг» Федеральной службы по труду и занятости;

- актуализировался региональный сегмент регистров получателей государственных услуг.

В целях обеспечения эффективной реализации Подпрограммы 1 предпринимались меры, направленные на координацию действий субъектов регионального рынка труда, осуществление контрольных функций за соблюдением законодательства о занятости населения, обеспечение деятельности городской службы занятости и совершенствование ее материально-технической базы.

В рамках Подпрограммы 2:

- 197 граждан с инвалидностью состояли на регистрационном учете в ГКУ ЦЗН в целях поиска подходящей работы;

- трудоустроены 64 инвалида на уровне 2015 года;

- профессиональное обучение прошли 12 человек по направлениям: «ПК 1С: бухгалтерия», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы

компьютерной грамотности», «агент по закупкам», «оператор котельной»;

- 108 человек получили государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке – 38 человек, социальной адаптации – 66 человек;

- один безработный инвалид при содействии службы занятости оформил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и получил единовременную финансовую помощь на развитие собственного бизнеса в размере 100 тыс. рублей;

- работодателями оборудованы (оснащены) 11 рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые инвалиды;

- заключены договора с работодателями о предоставлении субсидий;

- оказана информационно-методическая помощь работодателям по вопросам трудоустройства незанятых инвалидов;

- информирование инвалидов о возможности трудоустройства;

- возмещение затрат работодателям затрат по оснащению рабочих мест; на создание одного рабочего места выделялось 74,5 тыс. руб., годовое задание выполнено на 100,0%.

В целом, доля трудоустроенных инвалидов в общей численности зарегистрированных в ГКУ ЦЗН, составила 20,8%, что в 1,8 раза больше фактического уровня 2015 года и на 30,0% выше запланированного индикатора.

В основном, все предусмотренные Программой к реализации мероприятия активной политики занятости населения и дополнительных мер по поддержке занятости отдельных категорий населения выполнены.

Фактически за отчетный год Программа профинансирована в сумме 68 199 тыс. руб., что составляет 55,1 % от запланированного объема, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 22 462,8 тыс. руб. (34,1%);

- бюджета города Севастополя – 45 736,2 тыс. руб. (78,8 %).

Освоение бюджетных средств за 2016 год составило 68 196,2 тыс. руб., что составляет 99,99 % от фактически профинансированного объема, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 22 462,8 тыс. руб. (100,0%);

- бюджета города Севастополя- 45 733,4 тыс. руб. (99,99%).

Из 13 индикаторов (целевых показателей), предусмотренных Программой к достижению, выполнены 12. Результативность достижения составляет 92,3%.

Основными причинами неполного освоения и экономии средств являются:

- снижение относительно прогнозного показателя численности безработных граждан, зарегистрированных в установленном порядке, в связи с улучшением социально-экономической ситуации в городе;

- реализация на территории города инвестиционных проектов и рост потребности предприятий в квалифицированных кадрах;

- уменьшение численности получателей социальных выплат и средней

продолжительности социальных выплат;

- по результатам проведенных конкурсных процедур снижение в сравнении с прогнозным показателем средних затрат на организацию закупки образовательных услуг;

- снижение средней продолжительности участия безработных во временных и общественных работах, связанных с неквалифицированным низкооплачиваемым трудом;

- активизация работы по участию в общественных работах граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы, до получения ими статуса безработного без выплаты материальной поддержки;

- экономия ГКУ ЦЗН расходов по заключенным Департаментом контрактам на предоставление услуг по содержанию помещений городской службы занятости.

По итогам реализации мероприятий Программы была сохранена стабильная ситуация в сфере занятости населения, предотвращен рост напряженности на рынке труда, снижен уровень безработицы как на полном, так и на регистрируемом рынке труда города Севастополя.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 70 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

7. Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя

7.1. «Молодежь Севастополя» на 2015 – 2020 годы

Государственная программа «Молодежь Севастополя» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 549-III «Об утверждении Государственной программы «Молодежь Севастополя» на 2015-2020 годы» (в редакции постановления Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1129-III).

Ответственным исполнителем Программы является Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Цели Программы:

1. Содействие военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию молодежи, развитие добровольчества;
2. Развитие трудовой деятельности среди молодежи;
3. Грантовая поддержка талантливой молодежи.
4. Поддержка молодежного предпринимательства;
5. Участие молодежи города Севастополя в молодежных федеральных, окружных, региональных проектах и программах.

6. Развитие творческого и интеллектуального потенциала севастопольской молодежи.

7. Работа с молодежью, оказавшейся в социально-опасном положении.

8. Развитие молодежных медиа.

Программа не имеет подпрограмм.

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составляло 21 735,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1 169,4 тыс. руб.;

- бюджета города Севастополя – 20 566,4 тыс. руб.;

В 2016 году Программой были предусмотрены к реализации 6 основных мероприятий.

По основному мероприятию 1

За 2016 год отделом по делам молодежи и молодежной политики Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя осуществлена закупка 1120 единиц продукции, обеспечивающей имидж севастопольской молодежи, а также обеспечено медиасопровождение общегородского молодежного конвента «Герои нашего времени».

В рамках реализации основного мероприятия 1, Управлением осуществлена закупка услуг по медиа сопровождению молодежных мероприятий на сумму 192 279 руб., однако контракт не реализован и средства не освоены, в связи с неисполнением Исполнителем обязательств по контракту.

По основному мероприятию 2

Управлением заключены 4 контракта на реализацию 4 молодежных образовательных мероприятия. Крупнейшим и одним из основных мероприятий Программы является Саммит молодежных студенческих лидеров стран СНГ, прошедший на территории города Севастополя с 23 по 27 ноября 2016 года. В саммите приняли участие 130 человек – молодежи делегатов из стран СНГ и 800 человек - студентов ВУЗов города Севастополя.

По основному мероприятию 3

Является крупнейшим по объемам финансовых средств и показателям мероприятием Программы.

В рамках основного мероприятия 3 Управлением организован и проведен Конкурс молодежных проектов города Севастополя (постановление Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 890-III). Гранты на осуществление проектов получили 20 молодых севастопольцев. Сумма гранта составляла 110 тыс. руб. (10 грантов) и 60 тыс. руб. (10 грантов).

Под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, при участии Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Правительства Севастополя проведен Окружной молодежный форум «Родная гавань», участниками которого стали 700 участников, из которых 250 – севастопольцы.

Реализована федеральная программа по поддержке молодежного предпринимательства «Ты-предприниматель», достижение основного

показателя федеральной программы - регистрация молодежью в регионе 20 субъектов малого предпринимательства.

В целом по результатам реализации основного мероприятия 3 заключены 33 контракта на проведение 33 мероприятий, в которых приняли участие 14 423 человека.

По основному мероприятию 4

Во исполнение п. 3 протокола № 42 аппаратного совещания Правительства Севастополя от 05.12.2016, с целью выявления проблемных вопросов, волнующих молодежь города Севастополя, путей их решения и определения приоритетов развития государственной молодежной политики в регионе Управлением в декабре 2016 года организован молодежный Конвент, в рамках которого проведено социологическое исследование на тему «Социальный портрет молодежи города Севастополя» с количеством респондентов 1000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, а также проведен общегородской молодежный форум, участниками которого стали 200 молодых севастопольцев, активисты молодежных организаций, представители студенчества и работающей молодежи.

По результатам проведенного конвента сформирован перечень основных проблем, а также целей и задач, которые севастопольская молодежь ставит для себя за основу. Полученная информация стала фундаментом для разработки молодежным блоком Управления проекта «дорожной карты» по созданию благоприятных условий для самореализации молодежи в городе Севастополе на период до 2020 года.

В рамках реализации основного мероприятия 4 Управлением заключены 5 контрактов на проведение 4 мероприятий, в которых приняли участие 4575 человек.

По основному мероприятию 5

Заключены 2 контракта на проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде, в которых приняли участие 370 человек, в том числе учащиеся старших классов школ города Севастополя.

По основному мероприятию 6

В рамках пункта обеспечено участие 420 представителей севастопольской молодежи в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, таких как Всероссийская школа пресс-службы молодежного крыла РОССОЮЗСПАСа (25-28 апреля, г.Москва), Всероссийский учебно-методический сбор руководителей региональных отделений «ВКС» (12-15 мая, п.Дивноморское, Краснодарский край), соревновательное мероприятие студенческих клубов «Большой турнир - 2016» (17-22 мая, Ростовская область), Всероссийский конкурс «Российская студенческая весна» (15-19 мая, г.Казань); участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме «Амур» (12-18 июня, Хабаровский край), Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2016» (15-25 июня, Самарская область), Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» (27 июня-20 августа, Владимирская область), Всероссийском молодежном

образовательном форуме «Таврида» (1 июля-24 августа, с.Стерегущее, Бакальская коса), Международном молодёжном форуме ТИМ «Бирюса-2016» (14-20 июля, г.Красноярск), Окружном молодежном форуме «Родная гавань» (26 августа-1 сентября, Бакальская коса), Международном молодёжном образовательном форуме «Евразия» (7-11 сентября, Оренбургская область), Учебно-тренировочных сборах по водной подготовке студентов-спасателей молодёжного крыла РОССОЮЗСПАСа (4-12 сентября, Ростовская область), Молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов» (7-12 сентября, г.Ростов), Всероссийский форум «Доброволец России 2016» (24-27 октября, г.Санкт-Петербург), Всероссийском этапе Конкурса «Мисс и Мистер студенчества» (ноябрь, г.Москва), Всероссийской национальной премии «Студент года 2016» (13-15 ноября, г.Ставрополь), Всероссийском молодежном образовательном форуме «Вектор Спасения» (13-21 ноября, Московская область), Всероссийском молодежном фестивале авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (12 декабря, г.Москва)

В целом, за 2016 год Программа была профинансирована на уровне 100,0 %. Объем финансовых средств, выделенный на реализацию Программы по состоянию на 01.01.2017 года, освоен в размере 20 450,5 тыс. рублей, что составляет 94,1 % программного уровня и объема фактического финансирования, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1169,4 тыс. руб. (100,0%);
- бюджета города – 19281,1 тыс. руб. (93,8%).

Из неосвоенных средств:

- 300,0 тыс. руб. – не освоены в связи с поздним внесением изменений в закон «О бюджете города Севастополя», сумму планировалось передать в виде субсидии подведомственному учреждению ГБОУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ» в рамках передачи полномочий на развитие патриотического воспитания молодежи и проведение соответствующих мероприятий;

- 192,3 тыс. руб. – не освоены по причине расторжения контракта по медиасопровождению молодежных мероприятий (в связи с неисполнением исполнителем обязательств по контракту);

- 489,5 тыс. руб. – экономия бюджетных средств, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2017 в результате торгов;

- 265,0 тыс. руб. – средства были предусмотрены на оплату двух контрактов, однако, не прошли процедуру платежей в срок. Указанный объем финансов погашен в феврале 2017 года из денежных средств, поступивших в Управление на реализацию государственной молодежной политики в рамках подпрограммы 4 «Молодежь Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1047-ПП.

Степень результативности достижения целевых показателей составляет 95,2%. Не достигнут индикатор «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового

образа жизни – 2000 чел.» в связи с отсутствием инфраструктуры для развития уличных и неформальных видов спорта.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 75 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

7.2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы»

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 25.08.2015 № 820-ПП «Об утверждении Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы» (в редакции постановления Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 1234-ПП).

Ответственным исполнителем Программы является Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Цели Программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим в г. Севастополе, систематически заниматься физической культурой и спортом;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для подготовки спортивных сборных команд г. Севастополя и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта.

Составляющими Программы являются три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма 1);
2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 2);
3. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 3).

Ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составляло 377 166,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 95 974,4 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 181 192,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 100 000,0 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам плановое ресурсное обеспечение составляло:

- Подпрограмма 1 – 22 821,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета – 487,4 тыс. руб.;
 - бюджета города – 22 334,0 тыс. руб.;
- Подпрограмма 2 – 66 290,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета – 30 487,0 тыс. руб.;
 - бюджета города – 35 803,9 тыс. руб.;
- Подпрограмма 3 – 288 054,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета – 65 000,0 тыс. руб.,
 - бюджета города – 123 054,3 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 100 000,0 тыс.руб.

В 2016 году Программой были предусмотрены к реализации 16 мероприятий, в том числе 4 мероприятия по Подпрограмме 1, 3 мероприятия по Подпрограмме 2 и 9 мероприятий по Подпрограмме 3.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

По основному мероприятию 1

За 2016 год в городе Севастополе отделом по развитию массового спорта, адаптивного спорта проведено 71 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 8000 человек, командировано 272 человека, общая сумма финансирования которых составила 9 434, 7 тыс. руб.

Наиболее масштабными мероприятиями за отчетный период работы отдела массового спорта стали:

- Проведение факельной эстафеты «Бег мира» в городе Севастополе (распоряжение Правительства № 295-РП от 26.05.2016) – 300 человек;
- Организация и проведение Всероссийского олимпийского дня (распоряжение Правительства № 332-РП от 17.06.2016) – 500 человек;
- Проведение турнира по суперкроссу «Кубок Адмирала» среди любителей (распоряжение Правительства № 333-РП от 17.06.2016) – 1000 участников;
- Проведение спортивно-массового мероприятия-эстафеты «РОССИЯ ВПЕРЕД» (распоряжение Правительства № 432-РП от 04.08.2016) – 1800 участников;
- Проведения Дня физкультурника – 1500 человек;
- Проведение велосипедного фестиваля «ВелоНочь - 2016» - 700 человек;
- Проведение велосипедного фестиваля «ВелоПобеда - 2016» - 1500 участников;
- Проведение соревнований по футболу среди школьных команд «Кубок Губернатора» - 500 участников;
- Проведение Всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» - 200 участников;
- Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2016» - 1500 участников;
- Проведение Всероссийского дня ходьбы – 1000 человек.

Завершающим мероприятием в 2016 году стала церемония награждения

лучших спортсменов города Севастополя «Спортсмен Года -2016», где в 16 номинациях были награждены 86 лучших представителей в области спорта. Количество зрителей посетивших мероприятие – 150 человек.

По основному мероприятию 2

В рамках соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством города Севастополя от 04.07.2016 № 339 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях софинансирования расходных обязательств города Севастополя по обеспечению подготовки и обучения кадров спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оплаты услуг объектов спорта и оплаты судей за обслуживание физкультурного мероприятия предоставлена субсидия в сумме 487,4 тыс.руб. (95% от расходного обязательства субъекта) с обязательным софинансированием из бюджета города Севастополя в размере 25,6 тыс. руб.

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение о проведении электронного аукциона от 28.10.2016 для закупки № 0174200001916004195 на оказание образовательных услуг по проведению повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

По результатам протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 08.11.2016 г. заключен контракт на электронной площадке от 21.11.2016 № 43 с Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт опережающего развития» на сумму 513,0 тыс. руб.

В декабре 2016 года оказаны образовательные услуги в соответствии с техническим заданием для 38 человек, по результатам которого подписан акт о выполненных услугах 23.12.2016 г. Однако, по истечению срока оплаты образовалась кредиторская задолженность.

На основании федеральных нормативно-правовых актов, а именно:

- Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24.03.2014 № 172;

- Приказа «Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них» от 21.12.2015 № 1219;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также Распоряжения Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 150-РП «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Севастополе в 2016 году», Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя были делегированы полномочия по созданию Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) директору ГКУ города Севастополя «ДЮСШ № 6» (Иванов А.В.) Приказом Управления от 11 января 2016 г.

На сегодняшний день данный Центр тестирования не выполняет своих функций в полном объеме в виду отсутствия финансовых ресурсов для оплаты труда штатным сотрудникам и материально-технической базы для проведения тестирования.

Не смотря на имеющиеся трудности в работе Центра тестирования, в городе Севастополе были спланированы и организованы мероприятия по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя проведены семинары и мастер-классы для учителей физической культуры, тренеров и судей по видам спорта.

Всего на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по Севастополю зарегистрировано 1291 человек. По данной системе, в период с 01.01.2016 г. по 01.07.2016г. приняли участие в выполнении комплекса ГТО 557 человек.

В результате выполнения нормативов испытания 384 учащимся присвоены знаки отличия, а именно:

- Золото – 72;
- Серебро – 237;
- Бронза – 75.

17 декабря 2016 г. на базе ФККОУ «Севастопольское президентское кадетское училище» была проведена церемония награждения победителей и призеров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где 150 кадетов получили свои знаки отличия.

С целью реализации основного мероприятия 2 «Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы заключен государственный контракт от 05.08.2016 № 6 по техническому переоборудованию площадок для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» по адресам:

- ГКУ города Севастополя «ДЮСШ № 7», ул. Коли Пищенко, 17;
- ГКУ города Севастополя «СДЮСШОР № 3 по футболу», ул. Сладкова, 1а;
- ГКУ города Севастополя «ДЮСШ № 8» ул. Аллы Оношко, 48-А.

Заключен государственный контракт от 05.08.2016 № 19 на оказание услуг для государственных нужд (строительный контроль).

Обязательства по государственным контрактам выполнены.

По основному мероприятию 3

Мероприятие 3.1 В 2016 году назначено и выплачено именных стипендий выдающимся спортсменам города Севастополя за высокие спортивные результаты и за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 18.08.2015 № 788-ПП на общую сумму 2 702,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.2 По итогам участия в спортивных соревнованиях различного уровня спортсменам города Севастополя в декабре 2016 года выплачены единовременные денежные поощрения в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 15.02.2016 № 80-ПП «Об утверждении Порядка поощрения в области физической культуры и спорта города Севастополя» на общую сумму 4 617, 5 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1.1 Согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий города Севастополя проведены 209 спортивных соревнований (чемпионаты, кубки и первенства города Севастополя, чемпионаты и первенства Крымского федерального округа, всероссийские и региональные турниры, первенства спортивных школ и др.), в которых приняли участие 3 359 спортсменов. Было обеспечено участие в спортивных соревнованиях 855 членов сборных команд города Севастополя по видам спорта для участия в 172 чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и России, всероссийских соревнованиях, Спартакиаде учащихся России.

Мероприятие 1.2 За отчетный период отделом по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Управления в городе Севастополе организовано и проведено 161 спортивных мероприятий (чемпионаты, Кубки, первенства города Севастополя, чемпионаты и первенства Крымского федерального округа, региональные турниры, первенства спортивных учреждений и др.), в которых приняли участие 13 801 участников.

Всего за 2016 год севастопольскими спортсменами на чемпионатах, кубках и первенствах России завоевано:

- Чемпионаты России – 30 - 1 мест, 13 - 2 мест, 20 - 3 мест
- Первенства России – 19 - 1 мест, 17 - 2 мест, 26 - 3 мест
- Кубки России – 12 - 1 мест, 4 - 2 мест, 9 - 3 мест

Всероссийские соревнования – 22 – 1 мест, 22 – 2 мест, 24 – 3 мест.

Севастопольские спортсмены приняли участие в международных соревнованиях: 5 – 1 мест, 3 - 2 мест, 9 – 3 мест.

Чемпионаты Мира – 2 – 1 мест, 3 – 2 мест, 1 – 3 мест

Первенства Мира – 2 призовых места; Чемпионаты Европы – 3 призовых места.

По результатам спортивных выступлений Министерством спорта Российской Федерации присвоены почётные спортивные звания и разряды:

«Мастер спорта России международного класса» - 1 спортсмен;

«Мастер спорта России» 19 спортсменов;

Кандидат мастера спорта (КМС) – 202 спортсменов;

I разряд, II разряд и юношеские спортивные разряды – 260 спортсменов.

Спортивных Судейских категорий присвоено 170 человек, из них:

I категория – 53 человек;

II категория – 13 человек;

III категория – 123 человека;

Юный судья - 4 человека.

В основной и резервный состав, а так же кандидатами в члены сборных команд России по различным видам спорта на 2016 год включены 48 спортсменов, из них 19 спортсменов по олимпийским видам спорта, 14 по неолимпийским видам спорта, 15 по паралимпийским видам спорта.

Согласно протоколов участия в Открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) члены сборной команды Российской Федерации спортсмены ГКУ города Севастополя, показали следующие результаты:

- Граничка Андрей (сто метров брасс) – установил мировой рекорд, и, в сравнении с результатами, показанными в Рио-Де-Жанейро, показал лучшее время. На дистанции четыреста метров вольный стиль – второй результат. На дистанции двести метров комплексное плавание – третий результат;

- Мустафаев Эскендер (сто метров вольный стиль) показал пятый результат. На дистанции пятьдесят метров вольный стиль – второй результат.

В рамках соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством города Севастополя от 23.06.2016 № 301 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету городу Севастополя на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации», в целях софинансирования расходных обязательств города Севастополя по обеспечению проезда спортсменов и тренеров до мест проведения первенств России и обратно, обеспечению питания и проживания спортсменов при проведении первенств России и приобретению спортивно-технологического оборудования и инвентаря и экипировки для базовых видов спорта, в 2016 году предоставлена субсидия в сумме 30 487,0 тыс.руб.

Из указанной суммы не освоены 793 069,0 рублей в связи с тем, что поставщик по государственному контракту своевременно не осуществил поставку лодки парусной спортивной класса «Лазер 4,7».

Мероприятие 1.3 II Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ 2016 года проводилась в период с 06 июня по 15 августа 2016 года. В городе Севастополе были проведены отборочные соревнования, по результатам которых в Спартакиаде приняли участие 3 организации: СДЮШОР № 1 (парусный спорт), СДЮШОР № 4 по боксу (бокс), ДЮСШ № 8 (гребля

на байдарках и каноэ).

В итоговом зачёте спортивные организации Севастополя заняли:

- 21 место – бокс;
- 27 место – гребля на байдарках и каноэ;
- 10 место – парусный спорт.

В соревнованиях по виду спорта «бокс» спортсмены набрали 7 очков, завоевали две бронзовые медали: весовая категория 52 кг Агабекян Давид, весовая категория 54 кг Багиров Яфас.

По виду спорта «гребля на байдарках и каноэ» набрали 829 очков, призовых мест севастопольские спортсмены не занимали.

По виду спорта «парусный спорт» набрали 105 очков, завоевали 1 серебряную медаль, 1 бронзовую, одно 4 место (класс «Техно юноши» Солопенко Даниил - 2 место, класс «Оптимист юноши» Луценко Роман – 3 место, класс «Зум 8 юноши» Луценко Георгий – 4 место).

Всего во Всероссийской летней спартакиаде спортивных школ приняли участие 19 спортсменов города Севастополя и 7 тренеров.

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1.1 03.11.2016 утверждено распоряжение Правительства Севастополя № 630-РП «О заключении государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя» для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.08.2015 № 820-ПП».

15.12.2016 утверждено распоряжение Правительства Севастополя № 720-РП «О заключении государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя» с единственным подрядчиком».

23.12.2016 УМС г. Севастополя с ООО «Гражданпроект» (далее – Исполнитель) заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 61 по объекту: «Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя» на сумму 76 500,0 тыс.руб.

29.12.2016 УМС г. Севастополя произведена оплата Исполнителю в размере 30% цены заключенного контракта, в сумме 22 950,0 тыс.руб.

Мероприятие 1.2 20.10.2016 утверждено распоряжение Правительства Севастополя № 588-РП «О заключении государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция футбольного стадиона «Горняк» Государственного казенного учреждения города Севастополя «ДЮСШ № 7» для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.08.2015 № 820-ПП».

15.12.2016 утверждены распоряжения Правительства Севастополя № 719-РП «О заключении государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция стадиона «Горняк», ГКУ города Севастополя «ДЮСШ № 7» с единственным подрядчиком».

23.12.2016 УМС г. Севастополя с ООО «Гражданпроект» (далее – Исполнитель) заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ № 60 по объекту: «Реконструкция стадиона «Горняк», ГКУ города Севастополя «ДЮСШ № 7» на сумму 18 000,0 тыс.руб.

29.12.2016 УМС г. Севастополя произведена оплата Исполнителю в размере 30% цены заключенного контракта, в сумме 5 400,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 2

Мероприятие 2.1 Выполнены работы по Государственным контрактам:

- № 13-02/15 от 02.11.2015 на ПИР в сумме 99,5 тыс.руб.
- № 22/1 от 22.01.2016 на выполнение СМР в сумме 26 376,5 тыс.руб.
- № 04-16/СМР от 27.07.2016 на СМР на сумму 5 705,4 тыс.руб.
- № 06-16/СМР от 05.09.2016 на СМР на сумму 1 932,0 тыс.руб.

Мероприятие 2.2 В 2016 году заключены государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту:

1. офисного помещения ГКУ города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», по адресу: г. Севастополь, ул. Б.Морская, 24;

2. системы центрального отопления в ГКУ города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2», по адресу: г. Севастополь, ул. Надежды Островской, 19;

3. кровли ГКУ города Севастополя «Детско-юношеская спортивная школа № 5», по адресу: г. Севастополь, ул. Симферопольская, 22.

4. здания ГКУ города Севастополя «Детско-юношеская спортивная школа № 7», по адресу г. Севастополь, ул. Генерала Хрюкина, 3;

5. спортивного комплекса ГКУ города Севастополя «Детско-юношеская спортивная школа № 8», по адресу: г. Севастополь, ул. Аллы Оношко, 48-А (первая очередь).

Обязательства по государственным контрактам исполнены. Выполненные работы оплачены.

В 8 ДЮСШ и СДЮСШОР города Севастополя выполнены мероприятия по улучшению систем противопожарной безопасности. В 2016 году по заключенным государственным контрактам завершены работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и приняты в эксплуатацию.

Основное мероприятие 3

Мероприятие 3.3 Оплачена кредиторская задолженность за 2015 год по контракту 681,8 тыс.руб.

Лимиты бюджетных обязательств на СМР доведены 27.09.2016.

Мероприятие 3.9 Заключен государственный контракт от 05.08.2016 № 5 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту МФСКОД, расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Симонок, 53. Исполнителю произведена оплата в размере 50% цены заключенного контракта.

Мероприятие 3.11 Заключен государственный контракт от 29.08.2016 № 18 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту МФСКОД, расположенному по адресу: г. Севастополь, ул. Стрелецкий спуск, 1. Исполнителю произведена оплата в размере 50% цены заключенного контракта.

Мероприятие 3.12 Заключен государственный контракт от 05.08.2016 № 7 на выполнение работ: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) расположенного по адресу г. Севастополь, ул. II. Островской, 19». Заключен государственный контракт от 05.08.2016 № 19 на оказание услуг для государственных нужд (строительный контроль).

Обязательства по государственным контрактам выполнены.

В целом, за 2016 год Программа профинансирована в объеме 277 421,5 тыс. руб., что составляет 73,6% от программного уровня.

Освоение бюджетных средств от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов составило 172 808,6 тыс. руб., или 62,3%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 58 043,9 тыс. руб. (60,5%);
- бюджета города – 114 764,7 тыс. руб. (63,2%).

Из 18-ти предусмотренных Программой к достижению целевых показателей достигнуты и перевыполнены 11, по семи отмечается снижение по объективным причинам. Степень результативности составляет 38,9%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 60 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

8. Департамент сельского хозяйства города Севастополя

8.1. «Развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального значения Севастополя на 2016-2018 годы»

Государственная программа города федерального значения Севастополя «Развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 28.03.2016 № 235-ПП (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент сельского хозяйства города Севастополя.

Цели Программы:

- развитие растениеводства и животноводства на территории города Севастополя;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- обеспечение продовольственной безопасности города путем расширения ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой субъектами хозяйствования города;
- стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в области производства сельскохозяйственной продукции.

Программа включает шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации в городе Севастополе».

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли растениеводства и перерабатывающей промышленности».

Подпрограмма 3 «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

Подпрограмма 4 «Поддержка экономически значимых программа города Севастополя в отрасли растениеводства».

Подпрограмма 5 «Поддержка экономически значимых программа города Севастополя в отрасли животноводства».

Подпрограмма 6 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».

План финансирования Программы составляет 343 529,1 тыс.руб. в т.ч.:

За счёт средств федерального бюджета – 301 588,5 тыс.руб. и бюджета города – 40 156,8 тыс.руб.

Реализация мероприятий подпрограмм 1, 3 и 6 в 2016 году не осуществлялось.

В 2016 году в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации (от 22.02.2016 № 278-р, от 27.02.2016 № 319, от 01.07.2016 № 1407-р, от 04.07.2016 № 1408-р, от 09.07.2016 № 1465-р, от 09.07.2016 № 1467-р, от 09.07.2016 № 1468-р) и Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключённым между Министерством сельского хозяйства и Правительством Севастополя от 11.03.2016 № 509/17-С, на реализацию мероприятий Программы объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил – 301 588,5 тыс. руб., и за счёт средств бюджета города Севастополя – 40 156,8 тыс. руб.

Предоставление субсидии предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:

- субсидии на поддержку экономически значимых региональных

программ в области растениеводства за счет средств федерального бюджета – 288 000,0 тыс. рублей, бюджета города Севастополя – 35 959,5 тыс. рублей;

- субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства - за счет средств федерального бюджета – 12 000,0 тыс. рублей, бюджета города Севастополя – 1 241,4 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на поддержку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров за счет средств бюджета города Севастополя – 92,764 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства за счет средств бюджета города Севастополя – 0,458 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета – 1 588,5 тыс. рублей, бюджета города Севастополя – 2 206,778 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства за счет средств бюджета города Севастополя 50,0 тыс. рублей.

Объем реализации Программы в 2016 году составил 305 703,21 тыс. руб., или 89 % от запланированного объема в том числе:

- за счёт средств бюджета города Севастополя – 37 868,15 тыс. руб.;

- за счёт средств федерального бюджета – 267 835,06 тыс. руб.

По подпрограмме 2 профинансировано возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в отрасли растениеводства составило 3 102,08 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 1 274,8 тыс. руб.;

- за счёт средств из бюджета города Севастополя 1 827,28 тыс. руб.

По подпрограмме 4 средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчевку, закладку и уход за молодыми многолетними насаждениями.

В рамках данного мероприятия субъектам хозяйствования города Севастополя направлено 174 454,23 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 160 574,04 тыс. руб.;

- за счёт средств из бюджета города Севастополя 13 880,19 тыс. руб.

Реализация мероприятия позволила осуществить:

- раскорчевку многолетних насаждений на площади 293,87 га (в т.ч. ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 106 га; ООО «Качинский +» 153,7 га (149,1 га виноградники и 4,6 га сады); АО «С.Перовской» 34,17 га).

- закладку (первого в Севастополе) плодового питомника на площади 2,5 га (который в 2017 году будет увеличен до 10 га.);

- закладку плодовых насаждений на площади 3,38 га;
- закладку виноградных насаждений на площади 457,21 га (в т.ч. ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 152,61 га; ООО «Качинский +» 101,43 га; АО «Артвин» 100,0 га; ООО «СВЗ-Агро» 69 га; АО «С.Перовской» 34,17 га).

Необходимо отметить, что закладка такого количества гектар виноградных насаждений не осуществлялась в Севастополе в течении последних 10 лет.

- уход за виноградными насаждениями на площади 410 га (в т.ч.: ООО «Качинский+» 165,7 га, ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 35,5 га, ООО «СВЗ-Агро» 129,08 га, ООО «Добробут инвест плюс» 10,02 га, АО «Артвин» 27,8га, ИП КФХ Васильев В.Ю. 11,82 га, АО «С. Перовской» 18,95 га, ООО «Горныйагроинвест» 8,25 га, ИП КФХ Конев В.П. 2,72 га);

- закуплено шпалерных конструкций 183 га (в т.ч.: ООО «СВЗ-Агро» 150 га, ООО «Качинский +» 32,92 га).

2. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям города Севастополя на обновление парка сельскохозяйственной техники.

В рамках данного направления субъектам хозяйствования города Севастополя направлено 80 393,37 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 64 705,09 тыс. руб.;
- за счёт средств из бюджета города Севастополя 15 688,27 тыс. руб.

Реализация мероприятия позволила приобрести 119 единиц техники, в том числе 38 единиц тракторов и 81 единица навесного оборудования.

Обновление машино-тракторного парка на отдельных крупных предприятиях составило 35 % (ООО «Агрофирма «Золотая балка»), а на предприятия малого и среднего бизнеса 98% (ООО «Горный агроинвест», ИП КФХ Васильева В.Ю.)

3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей направлена на закупку удобрений (аммиачной селитры) для проведения комплекса сельскохозяйственных работ.

В рамках данного направления субъектам хозяйствования города Севастополя направлено 1 048,13 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 995,72 тыс. руб.;
- за счёт средств из бюджета города Севастополя 52,41 тыс. руб.

4. На финансовое стимулирование технической и технологической модернизации производства предусмотрено 45 891,77 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 39 553,15 тыс. руб.;
- за счёт средств из бюджета города Севастополя 6 338,62 тыс. руб.

Реализация мероприятия позволила модернизировать мощности по хранению плодовой продукции на 1000 т (с. Верхнесадовое), а также

увеличить емкостные мощности по переработке и производству продукции виноделия. Модернизация линии розлива, в свою очередь, позволит выпускать дополнительно 1,2 миллиона бутылок готовой продукции в год.

По подпрограмме 5 профинансировано возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку экономически значимых региональных программ в отрасли животноводства составляет 813,63 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств из федерального бюджета 732,27 тыс. руб.;
- за счёт средств из бюджета города Севастополя 81,36 тыс. руб.

В целом по Программе освоение бюджетных средств составило 89,4 % от фактически профинансированного объема средств в том числе за счёт средств:

- федеральный бюджет – 88,8 %;
- бюджет города Севастополя – 97,3 %.

Целевые индикаторы по Программе не достигнуты в полном объеме, в связи с финансовой неустойчивостью отрасли, недостаточным притоком инвестиций, низким темпом структурно-технологической модернизации отрасли, низким обновлением производственных фондов и дефицитом квалифицированных кадров в сельской местности.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 68 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

8.2. «Устойчивое развитие населенных пунктов внутригородских муниципальных округов города Федерального значения Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на период 2015-2020 годов»

Государственная программа города федерального значения Севастополя «Устойчивое развитие населенных пунктов внутригородских муниципальных округов города Федерального значения Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции на период 2015-2020 годов» (далее - Программа) направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территорий населенных пунктов внутригородских муниципальных округов города федерального значения Севастополя, в том числе на улучшение демографической ситуации и снижение оттока трудоспособного населения из

сельской местности. Программа утверждена постановлением Правительства Севастополя от 27.11.2014 № 514 (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент сельского хозяйства города Севастополя.

Средства из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы выделяются после прохождения конкурсного отбора в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.02.2015 № 48).

В 2016 году в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации Программа, направленная на устойчивое развитие сельских территорий города Севастополя, не прошла конкурсный отбор.

Соответственно субсидии для оказания данных мер государственной поддержки городу Севастополю из федерального бюджета в 2016 году предусмотрены не были. При этом субсидирование заявителей исключительно за счет средств бюджета города Севастополя нарушает обязательное условие софинансирования, в связи с чем, реализация Программы не осуществлялась.

8.3. «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов»

Государственная программа города федерального значения Севастополя «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 27.11.2014 № 512 (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент сельского хозяйства города Севастополя.

Целью Программы является стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в области производства сельскохозяйственной продукции.

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
- предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам единовременной помощи на бытовое обустройство.

Программа приняла участие в отборе программ субъектов Российской Федерации по финансированию из федерального бюджета в 2016 году. По результатам конкурсного отбора было заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету города Севастополя между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Севастополя от 11.03.2016 № 509/17-с и Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2016 № 699/17-с о финансировании Программы в объеме – 13 920,0 тыс.руб. в т.ч за счёт средств

федерального бюджета – 9 645,0 тыс.руб. и бюджета города Севастополя – 4 275,0 тыс.руб.

Департаментом сельского хозяйства города Севастополя в течении года проводились конкурсные отборы для крестьянских (фермерских) хозяйств. Победителями проведенных конкурсных отборов стали 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе по основному виду деятельности растениеводство – 7 К(Ф)Х; животноводство – 1 К(Ф)Х, а именно:

– Шишкич М.В. с реализацией проекта «Выращивание ягод» (смородины черной, смородины красной и клубники) как в открытом грунте, так и в теплице;

– Николаенко А.А. реализацией проекта «Создание сада фундука»;

– Николаенко А.А. с реализацией проекта «Выращивание кизила»;

– Чебан В.И. с реализацией проекта «Мини-ферма молочного животноводства»;

Соколова Т.Н. с реализацией проекта «Выращивание грибов Вешенка в пленочных теплицах с естественным освещением»;

– Пушкарёв В.Н. с реализацией проекта «Выращивание грибов вешенка»;

– Абросимов А.Н. с реализацией проекта «Выращивание ягод»;

– Дикарева Е.А. с реализацией проекта «Выращивание фундука».

Объем финансирования на предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства составил 11 920,0 тыс.руб. в том числе за счёт федерального бюджета 9 645,0 тыс.руб. и бюджета города Севастополя 2 275,0 тыс.руб.

За счёт бюджета города Севастополя начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам была предоставлена единовременная помощь на бытовое обустройство в сумме 2 000,0 тыс.руб.

С целью развития сельской кооперации, а также в рамках реализации Программы в муниципальных образованиях города Севастополя Департаментом были проведены семинар-совещания на тему: «Развитие малых форм хозяйствования. Создание сельскохозяйственных кооперативов на селе». Данные совещания проводились с целью выявления потенциальных участников, вновь образуемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Реализация мероприятий Программы от профинансированного объема составила 100 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 71 балл, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

8.4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа города «Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 2015-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 27.11.2014 № 513 (с учетом изменений и дополнений).

Ответственный исполнитель Программы – Департамент сельского хозяйства города Севастополя.

Цели Программы:

- обеспечение роста объемов производимой рыбохозяйственным комплексом конкурентной рыбопродукции;
- создание отрасли аквакультуры (рыбоводства) и обеспечение устойчивости ее развития;
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей рыбохозяйственного комплекса.

План финансирования Программы в 2016 году составил 13 227,1 тыс.руб. в т.ч. за счёт средств бюджета города Севастополя 12 284,1 тыс.руб. и внебюджетных источников 943,0 тыс.руб.

В 2016 году Департаментом сельского хозяйства города Севастополя проведено 3 конкурсных отбора по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие аквакультуры в городе.

По итогам проведенных конкурсных отборов государственную поддержку за счёт средств бюджета города Севастополя получили 6 субъектов хозяйствования (К(Ф)Х Багаченко А.В., ООО «Устрицы Крым», ООО «София Крым», ООО «Афалина», ООО «Крым Моллюск-Севис», ИП Бушмакин М.И.) осуществляющие деятельность в сфере аквакультуры на общую сумму 7 572,03 тыс. руб. Субсидии направлены на возмещение части затрат для приобретения посадочного материала, используемого в целях аквакультуры и приобретение кормов для выращивания осетровых, лососевых и других видов рыб.

Освоение бюджетных средств по Программе за счёт бюджета города Севастополя составило 64,8 % от фактически профинансированного объема.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 56 баллов, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

9. Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя

9.1. «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015 – 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП (в редакции постановлений Правительства Севастополя от 27.07.2015 № 688-ПП, от 18.08.2015 № 793-ПП, от 16.10.2015 № 951-ПП, от 13.11.2015 № 1065-ПП, от 14.12.2015 № 1209-ПП, от 26.02.2016 № 123-ПП, от 11.04.2016 № 291-ПП) (далее – Программа).

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя является ответственным исполнителем Программы.

Основными целями реализации Программы являются:

1) обеспечение устойчивого развития территории, ее рационального использования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

2) совершенствование архитектурного и исторического облика города федерального значения и формирование целостной городской среды;

3) формирование информационных ресурсов для обеспечения градостроительной деятельности.

I. Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период

В 2016 году в рамках Программы планировались к реализации следующие мероприятия.

1. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя».

Данное мероприятие включено в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (с учетом внесенных изменений).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» реализация мероприятия запланирована на 2015 – 2017 гг.

20.12.2016 году между Департаментом архитектуры и

градостроительства города Севастополя и Государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы» заключено дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от 10.12.2016 № 01-10/14-2015 о продлении срока оказания услуг и срока действия контракта.

В 2016 году по данному мероприятию к выполнению планировались 2-й и 3-й этапы контракта.

Результатами реализации 2-го этапа мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя» «Разработка концепции» в 2016 году являлись:

- 1) материалы концепции Генерального плана города Севастополя;
- 2) аналитический доклад с обосновывающими графическими материалами по разработке концепции Генерального плана города Севастополя.

Результатом реализации 3-го этапа мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя» «Разработка проекта» в 2016 году являлся проект Генерального плана города Севастополя, включающий утверждаемую часть Генерального плана, материалы по обоснованию Генерального плана, раздел реализации Генерального плана, пояснительную записку.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП «Об утверждении Государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы» финансирование планировалось в объеме 35 610,0 тыс. руб.

В рамках Соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» от 07.05.2016 № С-157-СН/Д08 фактический объем софинансирования составил 24 250,0 тыс. руб.

Запланированные работы в 2016 году по мероприятию «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя» выполнены в полном объеме.

В рамках заключенного государственного контракта на оказание услуг по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя в 2016 году оплачены 2-й и 3-й этапы контракта в сумме 22 660,0 тыс. руб.

Срок оказания услуг – 31.07.2017. Срок действия контракта – до 19.12.2017.

Окончательная оплата услуг по государственному контракту будет произведена в 2017 году.

2. Разработка правил землепользования и застройки города Севастополя.

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 20 819, 5 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 545-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП» объявлен конкурс на выполнение услуг по разработке правил землепользования и застройки города Севастополя.

В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (далее – УФАС) закупка отменена, происходит судебное обжалование решения УФАС участниками закупки, пересмотр судебного решения в апелляционной инстанции.

3. Проектирование и создание базы ГИС и элементов информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства (ИСОГД).

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 545-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП» между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Датум Групп» заключен государственный контракт от 27.12.2016 № 01-10/12-2016 на оказание услуг по проектированию и созданию базы ГИС и элементов информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства (ИСОГД). Сумма контракта – 42 000, 0 тыс. руб. Срок оказания услуг – 31.07.2017. Срок действия контракта – до 31.12.2017.

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 48 000,0 тыс. руб. Экономия по результатам торгов составила 6 000,0 тыс. руб. Оплата не производилась.

Ввод базы ГИС и элементов информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства в эксплуатацию планируется не позднее июля 2017 года.

4. Разработка и утверждение границ города Севастополя.

21.03.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро

кадастровых инженеров» заключено дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от 10.12.2015 № 01-10/12-2015 на оказание услуг по разработке и утверждению границ города Севастополя. В соответствии с данным дополнительным соглашением установлен срок оказания услуг до 31.08.2016 и срок действия государственного контракта до 30.09.2016.

Окончательное выполнение работ по государственному контракту в установленный срок не представлялось возможным по следующим причинам. При попытке внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципальных образований Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя было отказано в проведении данной процедуры и указано на необходимость внесения изменений в Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе». Учитывая, что процедура внесения изменений в Закон города Севастополя длительная, а продление срока выполнения работ по государственному контракту не позволяют требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», было принято решение расторгнуть государственный контракт.

28.09.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» заключено дополнительное соглашение № 2 о расторжении государственного контракта от 10.12.2015 № 01-10/12-2015. Стороны претензий друг к другу не имеют.

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 08.12.2016 № 694-РП «О заключении государственного контракта на оказание услуг по завершению подготовки материалов и документов, определяющих границы муниципальных образований города Севастополя, с единственны поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» заключен государственный контракт от 09.12.2016 № 01-10/10-2016 на оказание услуг по завершению подготовки материалов и документов, определяющих границы муниципальных образований города Севастополя. Сумма контракта – 2 400, 0 тыс. руб. Срок оказания услуг 30.11.2017.

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 2 400,0 тыс. руб.

В рамках заключенного государственного контракта по данному мероприятию в 2016 году оплачены 1-й и 2-й этапы контракта в сумме 2 100,0 тыс. руб.

Срок действия контракта – до 01.12.2017. Окончательная оплата услуг по государственному контракту будет произведена в 2017 году.

Результат реализации 1-го этапа мероприятия:

1) согласованные проекты отдельных участков границ между смежными муниципальными образованиями города Севастополя;

2) материалы для внесения изменений в Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных

образований в городе Севастополе».

Результат реализации 2-го этапа мероприятия: оформленные карт-планы и землеустроительные дела по каждому отдельному муниципальному образованию.

5. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания территории «пл. Захарова».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 19 998,0 тыс. руб.

29.07.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Газ-Премииум» заключен государственный контракт № 01-10/04-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания территории «пл. Захарова». Сумма контракта – 8 000,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 20.10.2016. Срок действия контракта – до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 11 998,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Услуги подрядной организацией не выполнены. Ведется судебно-претензионная работа.

6. Разработка проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования.

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 46 710,5 тыс. руб.

08.08.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» заключен государственный контракт № 01-10/09-2016 на оказание услуг по разработке проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования. Сумма контракта – 118 795,51 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.11.2017. Срок действия контракта – до 30.11.2017.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 13 447,8 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

По данному мероприятию в 2016 году планировалось выполнение 1-го и 2-го этапов по государственному контракту: «Сбор исходных данных» и «Анализ существующего положения». Этапы услуг выполнены в полном объеме и оплачены в сумме 33 262,74 тыс. руб.

Результат реализации 1-го этапа мероприятия:

- 1) отчет о проведении выборочных натурных обследований;
- 2) план современного использования территории (М 1:5 000, М 1:10 000);
- 3) схема современного состояния улично-дорожной сети (М 1:10 000);
- 4) существующие поперечные профили улично-дорожной сети (М 1:500, М 1:200).

Результат реализации 2-го этапа мероприятия:

- 1) описание состояния и использования объектов капитального строительства;
- 2) правовая характеристика землепользования;
- 3) анализ имеющихся предложений по развитию прилегающей территории;
- 4) анализ городских целевых программ;
- 5) характеристика межевания территории по фактическому использованию, включая определение территорий общего пользования;
- 6) выявление неиспользуемых земельных участков и оценка возможности их использования для размещения улично-дорожной сети и территории общественного пользования;
- 7) определение наличия обременений и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах улично-дорожной сети и территорий общего пользования;
- 8) предложения по планировочной организации территории;
- 9) анализ современного состояния улично-дорожной сети;
- 10) анализ плотности улично-дорожной сети.

Общая площадь работ 18 500 га.

7. Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории в границах строительства кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 19 540,0 тыс. руб.

12.05.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрГрадПроект» заключен государственный контракт № 01-10/02-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и межевания территории в границах строительства кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь. Сумма контракта – 8 500,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.07.2016. Срок действия контракта – до 30.09.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 11 040,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории в границах строительства кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в границах строительства кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, общей площадью 34,471 га.

8. Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории Мартыновского канализационного коллектора».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 2 705,0 тыс. руб.

12.05.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрГрадПроект» заключен государственный контракт № 01-10/01-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания территории Мартыновского канализационного коллектора. Сумма контракта – 1 300,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.07.2016. Срок действия государственного контракта – до 30.09.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 1 405,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории Мартыновского канализационного коллектора» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в границах прохождения трассы Мартыновского канализационного коллектора, общей площадью 3,11 га.

9. Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории с. Полюшко – благоустройство (дороги с твердым покрытием)».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 1 868,0 тыс. руб.

В 2016 году по данному мероприятию в рамках заключенного 21.12.2015 государственного контракта между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых инженеров» № 01-10/16-2015 на оказание услуг по разработке и утверждению «Проекта планировки и проекта межевания территории с. Полюшко – благоустройство (дороги с твердым

покрытием)» планировалось выполнение 2-го, 3-го и 4-го этапов.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение «Проект планировки и проект межевания территории с. Полюшко – благоустройство (дороги с твердым покрытием)» выполнена в полном объеме. В 2016 году приняты 2-й, 3-й и 4-й этапы государственного контракта. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в границах улицы Виноградской – общей протяженностью 806,5 м/п, улицы Луговой – общей протяженностью 753 м/п, улицы Давидова – общей протяженностью 454 м/п.

10. Проведение комплекса топографо-геодезических работ (в т.ч. топографические планы М 1:5000, М 1:2000, М 1:500).

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 53 407,0 тыс. руб.

В связи с тем, что работы по данному мероприятию выполняются Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в рамках выполнения кадастровых работ, в соответствии с Законом города Севастополя от 22.12.2016 № 306-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» денежные средства для выполнения мероприятия возвращены в бюджет города Севастополя.

Мероприятие планировалось к исключению из государственной программы «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы».

11. Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории «Ушакова балка».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 10 600,0 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 545-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП» между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Акционерным обществом «Севастопольский Стройпроект» заключен государственный контракт от 27.12.2016 № 01-10/11-2016 на оказание услуг по разработке документации «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории «Ушакова балка». Сумма контракта 8 000,0 тыс. руб. Срок оказания услуг по контракту – 30.06.2017. Срок действия контракта – до 31.12.2017.

В соответствии с календарным графиком приемка оказанных услуг по

государственному контракту будет осуществлена в 2017 году.

12. Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории «Матросский бульвар».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 780,0 тыс. руб.

В связи с уточнением площади разработки проекта межевания территории, а также корректировки технического задания, планировался перенос срока реализации мероприятия на 2017 год.

13. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 5 642,0 тыс. руб.

03.08.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «КРТ Система» заключен государственный контракт № 01-10/08-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь». Сумма контракта – 1 550,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.08.2016. Срок действия контракта – до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 4 092,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в граница участка берегозащитных дамб на реке Бельбек. Протяженность участка русла реки 1325 м. Общая площадь 9,56 га.

14. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Черная, г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 3 127,0 тыс. руб.

03.08.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Газ-Премииум» заключен государственный контракт № 01-10/06-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания

линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Черная, г. Севастополь». Сумма контракта – 1 000,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.10.2016. Срок действия контракта – до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 2 127,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Черная, г. Севастополь» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в границах участка берегозащитных дамб вдоль русла реки Черная. Протяженность участка русла реки 721,5 м, ширина русла – 200 м. Общая площадь 15,15 га.

15. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Кача, г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 3 610,0 тыс. руб.

03.08.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Газ-Премимум» заключен государственный контракт № 01-10/07-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Кача, г. Севастополь». Сумма контракта – 700,0 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 15.08.2016. Срок действия государственного контракта – до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 2 910,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство берегозащитных дамб на р. Кача, г. Севастополь» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в границах участка берегозащитных дамб на реке Кача. Протяженность участка русла реки 520 м, общая площадь 5,45 га.

16. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство Соколинского водохранилища и тракта

водоподачи из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 16 964,0 тыс. руб.

В связи с длительным сроком реализации мероприятия (более 6 месяцев) выполнение работ по мероприятию в 2016 году не представилось возможным. В соответствии с Законом города Севастополя от 22.12.2016 № 306-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» планировался перенос срока реализации мероприятия на 2017 год.

17. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 8 329,0 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 545-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП» между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «КРТ Система» заключен государственный контракт от 28.12.2016 № 01-10/13-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь». Сумма контракта – 4 500,0 тыс. руб. Срок оказания услуг 15.05.2017. Срок действия контракта – до 30.06.2017.

В соответствии с календарным планом оказания услуг приемка услуг по государственному контракту будет осуществлена в 2017 году.

18. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта – 10, ул. Хрусталева (участок ТК-1 до ТК-4)».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 3 500,0 тыс. руб.

03.08.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Газ-Премимум» заключен государственный контракт № 01-10/05-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта – 10, ул. Хрусталева (участок ТК-1 до ТК-4)». Сумма контракта – 950,0 тыс. руб. Срок

оказания услуг – до 30.09.2016. Срок действия государственного контракта – до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 2 550,0 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта – 10, ул. Хрусталева (участок ТК-1 до ТК-4)» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта – 10, ул. Хрусталева (участок ТК-1 до ТК-4). Протяженность участка 493 м.

19. Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек, г. Севастополь».

В 2016 году финансирование мероприятия осуществлялось из бюджета города Севастополя в объеме 32 000,0 тыс. руб.

28.06.2016 между Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя и Государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы» заключен государственный контракт № 01-10/03-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек, г. Севастополь». Сумма контракта – 28 747,7 тыс. руб. Срок оказания услуг – до 30.07.2016. Срок действия государственного контракта до 30.10.2016.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» экономия по результатам торгов в размере 3 252,3 тыс. руб. возвращена в бюджет города Севастополя.

Реализация мероприятия «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек, г. Севастополь» выполнена в полном объеме. Контракт исполнен и оплачен.

Результат реализации мероприятия: проект планировки и проект межевания территории планировочной зоны, расположенной в Нахимовском районе города Севастополя, Качинского шоссе, Языковой балки, общей площадью 558,4 га.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составлял 335 610,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 35 610,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Севастополя 300 000, 0 тыс. руб.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.11.2016 № 293-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» и Законом города Севастополя от 22.12.2016 № 306-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год» объем финансирования мероприятий Программы в 2016 году составил:

- за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 24 250,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Севастополя 176 027,5 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств по реализации мероприятий Программы в 2016 году составил 102 638,4 тыс. руб., или 51,2% от фактически профинансированного объема и 30,6% от плана Программы, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -22 660,0 тыс. руб. (93,4% и 63,6%);
- бюджета города Севастополя -79 978,4 тыс. руб. (45,4% и 26,7%).

Из 8-ми предусмотренных к достижению индикаторов Программы выполнены 2 целевых показателя. Степень результативности достижения составила 25,0% по следующим причинам по объектам:

1. «Разработка правил землепользования и застройки города Севастополя» Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю отменена закупка (конкурс);
2. «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания территории «пл. Захарова» услуги подрядной организацией не выполнены. Ведется претензионная работа;
3. «Проведение комплекса топографо-геодезических работ» планировалось к исключению из Программы;
4. «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории «Матросский бульвар» планировалось перенести срок реализации мероприятия на 2017 год;
5. «Разработка и утверждение Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище» планировалось перенести срок реализации мероприятия на 2017 год.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки

эффективности реализации Программы составляет 48 баллов, что соответствует малоэффективной качественной характеристике реализации Программы.

9.2. «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы на территории города федерального значения Севастополь»

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2016 годы на территории города федерального значения Севастополь (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Севастополя от 28.08.2014 № 248 (в редакции постановлений Правительства Севастополя от 19.12.2014 № 607-ПП, от 22.07.2015 № 653-ПП, от 15.01.2016 № 03-ПП, от 22.04.2016 № 364-ПП, от 28.12.2016 № 1288-ПП).

Целевые показатели программы:

- 5. Количество переселяемых жителей: 664 человек;
- 6. Количество расселенных помещений: 238 помещений;
- 7. Количество расселяемых аварийных домов: 34 дома;
- 8. Расселенная площадь: 9934,33 кв. м;

В настоящее время Правительством города Севастополя достигнуты следующие показатели.

5. Информация о финансировании программы.

Финансирование Программы на 2016 год было предусмотрено в объеме 643 338,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 330 012,0 тыс. рублей;
- бюджета города - 313 326,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы по переселению граждан на приобретены 226 жилых помещений общей площадью 12 758,79 кв. м.

Безвозмездно передано в собственность города Севастополя 12 жилых помещений общей площадью 630,61 кв. м;

В процессе реализации Программы Правительство города Севастополя вынуждено было несколько раз увеличивать стоимость квадратного метра приобретаемого жилья, поскольку фактическая стоимость жилых помещений значительно превышает стоимость квадратного метра жилья, установленную для города Севастополя:

– Постановление Правительства Севастополя от 30.10.2015 №1024-ПП «Об установлении на IV квартал 2015 года предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю для расчета стоимости жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в целях реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории города федерального значения Севастополя» – 43 000 рублей.

– Постановление Правительства Севастополя от 09.03.2016 № 151-ПП

«Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю и установлении предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2016 год» – 50 855,21 рублей.

– Постановление Правительства Севастополя от 29.08.2016 № 816-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю» – 66 752,74 рублей.

Также при реализации Программы было использовано 12 жилых помещений, которые передавались застройщиками городу Севастополю безвозмездно на основании инвестиционных договоров, заключенных с СГГА (Украина).

Таким образом, удалось приобрести:

- Безвозмездная передача – 12 квартир (общей площадью 630,61 кв.м);
- по цене 30 000,0 рублей – 55 квартир (общей площадью 2443,39 кв.м);
- по цене 43 000,0. рублей – 25 квартир (общей площадью 1502,90 кв.м);
- по цене 50 855,21 рублей – 10 квартир (общей площадью 362,00 кв.м);
- по цене 66 752,74 рублей – 136 квартир (общей площадью 8450,50 кв.м).

Жилые помещения, приобретенные для реализации Программы, включены в Реестр собственности города Севастополя.

6. Информация о переселении жителей.

Заключено 105 договоров найма с 304 гражданами.

Заключено 60 предварительных соглашений об изъятии аварийных жилых помещений и договор найма, дающий право гражданам проживать в приобретенных жилых помещениях до завершения процедуры изъятия, с 138 гражданами.

Направлено 42 исковых заявлений в суд о решении разногласий с 154 гражданами, отказавшимися от переселения в новые жилые помещения.

Граждане, проживающие в 31 помещениях, отказавшиеся от подписания каких-либо документов, либо отсутствующие по адресам проживания, уведомлены письменно о необходимости изъятия их жилых помещений заказными письмами.

В целом, переселяются 207 семей или 596 граждан, в том числе:

- в добровольном порядке переселяются 165 семьи (442 гражданина);
- в судебном порядке 42 семьи (154 гражданина);
- в отношении 31 семьи (68 граждан) ведется работа.

В настоящее время граждане, выразившие желание вселиться в новые квартиры, осуществляют переезд (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, закупка и перевозка мебели и бытовой техники). По договоренности с гражданами переезд должен быть завершен за два месяца (практика показала, что за меньший срок граждане переехать не

успевают).

С гражданами, отказавшимися от переезда, рассматриваемый вопрос будет решаться в судебном порядке.

Основными причинами отказа от переезда являются:

- район проживания является непривычным - 9 семей (36 человек);
- этаж, на котором расположена квартира, - 4 семьи (13 человек);
- площадь предоставляется без учета нормы предоставления - 11 семей (52 человека);
- иные причины 18 семей (53 человека).

7. Информация о расселяемых аварийных домах

В настоящее время граждане, получившие документы для переселения, осуществляют переезд. После завершения данного процесса будут готовы к сносу 8 домов. После завершения судебных процессов по переселению будут готовы к сносу 26 домов.

Таким образом, реализация указанных мероприятий приведет к полному расселению 34 домов.

8. Информация о расселенной площади

По итогам Программы,

Фактически расселено – 8674,26 кв. м; в том числе по годам:

2014 год – 0 кв. м;

2015 год – 638,00 кв. м (43 человека);

2016 год – 8036,26 кв.м. (553 человека);

фактически предоставлено – 11 034,11 кв. м.

Программа в части закупки жилых помещений выполнена Правительством города Севастополя в полном объеме.

В целом, Программа профинансирована в объеме 580 388,0 тыс. руб, что составляет 90,2% от программного уровня, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 307 362,0 % (93,1%);

- бюджета города – 273 026,0 тыс. руб. (87,1%).

Освоение бюджетных средств составило 580 375,96 тыс. руб., или 90,2% от плана по Программе.

Степень результативности по достижению целевых показателей составляет 87-90%. Индикаторы не достигнуты в полном объеме в связи с несоответствием средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, утвержденной Минстроем России, действительному состоянию цен на рынке недвижимости г. Севастополя, а также отказом граждан, проживающих в 31 помещении, от подписания каких-либо документов либо их отсутствием по месту проживания.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 85 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

10. Департамент общественной безопасности города Севастополя

Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя

10.1. «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы» разработана Управлением обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015 года № 429-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее Программа).

Ответственный исполнитель Госпрограммы – Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя.

Соисполнители Госпрограммы:

- Департамент капитального строительства города Севастополя;
- Департамент городского хозяйства города Севастополя.

Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы – Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2016 году составляло 471 786,3 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 423 730,0 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя – 38 157,7 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 9 898,6 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией трех подпрограмм Программы:

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий инженерной защиты населения и территории города Севастополя от опасных техногенных, экзогенных геологических и природных процессов».

В рамках реализации подпрограммы 1 осуществлены следующие мероприятия:

- в соответствии с проектно-сметной документацией, проведены работы по реконструкции подпорной стены по улице Котовского, 34;
- проведены проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь";

- получено положительное заключение об устойчивости плотины Чернореченского водохранилища к воздействию опасных факторов природного, техногенного и террористического характера.

Подпрограмма 2 «Реализация профилактических дезинфекционных мероприятий по предупреждению возникновения заболеваний зооантропонозными инфекциями жителей и гостей города».

В рамках реализации подпрограммы 2 дважды проведена сплошная одновременная дератизация на площади 53,0 тыс.кв.м. открытых незастроенных территорий массового отдыха города Севастополя.

Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий по созданию страхового фонда документации особо значимых объектов города».

В рамках реализации подпрограммы 3 создан страховой фонд документации, выполнено микрофильмирование 550 листов проектной документации объектов системы водоснабжения ГУ №1, 2.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 40 331,2 тыс. руб., что составляет 8,5% от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 31 876,5 тыс. руб., или 79 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению семь целевых показателей, один из которых выполнен на 100,0 %. Результативность достижения целевых показателей составляет 14,3 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 41 балл, что соответствует малоэффективной качественной характеристике Реализации Программы.

10.2. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополь на 2015-2017 годы»

Государственная программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополь на 2015-2017 годы» разработана Управлением обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 27.03.2015 года № 224-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее Программа).

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р «Об утверждении Концепции

создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации».

Ответственным исполнителем Программы является Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя.

Соисполнители Программы:

Главное управление информатизации и связи города Севастополя.

Цель Программы - повышение безопасности населения города Севастополя и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем улучшения взаимодействия и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы, поступающие от населения.

Задачи Программы – Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории города Севастополь. Организация обучения и повышения квалификации специалистов «Системы 112». Информирование населения города Севастополь о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2016 году составляло 77 896,66 тыс. руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 18 215,4 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя – 58 109,5 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 1 571,76 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией двух основных мероприятий Программы:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение территориального развертывания и функционального развития «Системы 112» на территории города Севастополя», которое содержит 5 мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Выполнение проекта на проведение капитального ремонта (реконструкции) помещения по пр-ту. Генерала Острякова, 13, под размещение «Системы 112» (ЦОД АПК «Безопасный город» - разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта.

Мероприятие 1.2 «Проведение капитального ремонта (реконструкции) помещений по пр-ту. Генерала Острякова, 13 под размещение «Системы 112» и элементов АПК «Безопасный город» - поведен капитальный ремонт (реконструкция) помещений по пр-ту. Генерала Острякова, 13; единая дежурно-диспетчерская служба размещена в помещениях с декабря 2016 года.

Мероприятие 1.3 «Оснащение программно-техническими комплексами основного ЦОВ» - закуплен программно-технический комплекс центра обработки вызовов (ЦОВ) «системы 112».

Мероприятие 1.4 «Организация высокоскоростных каналов связи между ЕДДС, ДДС, ЦОВ» - организованы высокоскоростные каналы связи между ДДС, ЦОВ и РЦОВ, «Система 112» находится в опытной эксплуатации.

Мероприятие 1.5 «Обслуживание (аренда) высокоскоростных каналов связи между ЕДДС, ДДС, ЦОВ» - организовано обслуживание высокоскоростных каналов связи между ДДС, ЦОВ и РЦОВ.

Основное мероприятие 2 «Ввод системы в эксплуатацию в городе Севастополе», которое содержит 2 мероприятия:

Мероприятие 2.2 «Обучение персонала «Системы 112» - 17 специалистов прошли обучение и подтвердили квалификационные требования, предъявляемые к персоналу «Системы 112».

Мероприятие 2.3 «Информирование населения города Севастополя о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - Организовано информирование населения города Севастополя о вызове экстренных оперативных служб по единому номеру «112», напечатано по 50000 штук листовок и буклетов, размещено 8 бигбордов, изготовлено 6 роликов для телевидения и 2 для радио.

Реализация запланированных мероприятий программы позволила ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» осуществить в 2016 году ввод в опытную эксплуатацию «Системы 112» и провести обучение диспетчеров (операторов) «Системы 112».

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 55 206,5 тыс. руб., что составляет 70,8% от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 52 606,8 тыс. руб., или 95,3% от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению четыре целевых показателя, два из которых выполнены на 100,0 %. Результативность достижения целевых показателей составляет 50,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 51 балл, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике Реализации Программы.

10.3. «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил Гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2015–2020 годы»

Государственная программа «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил Гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2015–2020 годы» (далее - Программа) разработана Управлением обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя и утверждена

постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015 № 421-ПП (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС «О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цель Программы - поддержание в постоянной готовности сил Гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с поставленной целью в составе Государственной программы выделены две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах и прибрежной полосе морской акватории и в горных массивах города Севастополя на 2015-2020 годы» (далее Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по развитию и поддержанию пожарной охраны в сельской местности, обеспечению пожарной безопасности и защиты населения города Севастополя на 2015-2020 годы» (далее — Подпрограмма 2).

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 39 591,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

Выполнение мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм следующее.

В рамках Подпрограммы 1:

- в части выполнения мероприятия 1.2.4 «Закупка легковых автомобилей повышенной проходимости» приобретен один автомобиль Патриот на сумму 1 100,0 тыс. руб.;

- в части выполнения мероприятия 1.2.5 «Закупка грузопассажирского автомобиля» приобретен один грузопассажирский автомобиль Соболь на сумму 1 087,0 тыс. руб.;

- в части выполнения мероприятия 1.2.11 «Закупка кранового устройства для подъема и спуска плавсредств на воду» приобретена одна кран-балка для подъема и спуска с берега плавсредств на сумму 1 227,5 тыс. руб.;

- в части выполнения мероприятия 1.2.13 «Закупка спасательного маломерного плавсредства в комплекте с прицепом для транспортировки» приобретен один спасательный катер К 760 «Кальмар» на сумму 4 680 тыс. руб.;

- в части выполнения мероприятия 1.2.14 «Закупка катеров» приобретены два патрульных всепогодных спасательных катера «Наутилус 800» на сумму 24 779,4 тыс. руб.

- в части выполнения мероприятия 2.2.11 «Закупка автомобиля аварийно-спасательного повышенной проходимости, подготовленный к

эксплуатации в тяжелых горных условиях (бездорожье)» приобретен один автомобиль (УАЗ 390955) повышенной проходимости, подготовленный к эксплуатации в тяжелых горных условиях с аварийно-спасательным оборудованием на сумму 4 500,0 тыс. руб.;

- в части выполнения мероприятия 2.2.12 «Закупка грузопассажирского аварийно-спасательного автомобиля, подготовленного к эксплуатации в тяжелых горных условиях (бездорожье)» приобретен один автомобиль (УАЗ 390955) повышенной проходимости, подготовлен к эксплуатации в тяжелых горных условиях на сумму 1 389,5 тыс. руб.

Мероприятий по Подпрограмме 2 на отчетный период не планировалось.

Реализация запланированных мероприятий Программы позволила дооснастить ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты г. Севастополя» аварийно-спасательной техникой и техническими средствами.

В течение года проведены процедуры закупок по всем мероприятиям в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из 4 индикаторов (целевых показателей), предусмотренных Программой к достижению, выполнены 3. Результативность достижения составляет 75,0 %.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 38 770,4 тыс. руб., что составляет 97,9 % от планового объема Программы.

Освоение бюджетных средств по Программе составило 38 770,4 тыс. руб., или 100,0 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 71 балл. Реализация Программы эффективная.

10.4. «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2020 годы»

Государственная программа «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015–2020 годы» (далее - Программа) разработана Управлением обеспечения мероприятий гражданской защиты города

Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 25.11.2015 года № 1095-ПП.

Ответственным исполнителем Программы является Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС «О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с поставленной целью в составе Программы выделены шесть подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны на землях города Севастополя» (далее - Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 «Создание материальных резервов для проведения первоочередных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени» (далее — Подпрограмма 2);

3. Подпрограмма 3 «Создание материальных резервов для проведения первоочередных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций военного времени» (далее — Подпрограмма 3);

4. Подпрограмма 4 «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения и совершенствование региональной централизованной системы оповещения» (далее — Подпрограмма 4);

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение пожарной безопасности города Севастополя» (далее — Подпрограмма 5);

6. Подпрограмма 6 «Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» (далее Подпрограмма 6).

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 116 581,00 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

Выполнение мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм следующее.

В рамках Подпрограммы 1:

- заключен договор с охранной фирмой по недопущения посторонних лиц на территорию Инкерманских штолен, на сумму 2 864,6 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы 4:

- закуплено оборудование оповещения П-166м (155 элементов оконечного оборудования), на сумму 14 000 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы 5:

- произведена опашка вокруг населенных пунктов поврежденных лесным пожарам (33 км), на сумму 13,1 тыс. рублей.

Реализации запланированных мероприятий программы позволила: обеспечить охрану объекта на территории взорванных Инкерманских штолен; приобрести оборудование, для создания комплексной системы экстренного оповещения населения и совершенствования региональной централизованной системы оповещения.

Из 18 индикаторов (целевых показателей), предусмотренных Программой к достижению, выполнены 7. Результативность достижения составляет 38,0 %.

Причина не достижения показателей - отсутствие достаточного финансирования в 2016 году.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 17 164,5 тыс. руб., что составляет 14,7 % от планового объема Программы.

Освоение бюджетных средств по Программе составило 16 877,7 тыс. руб., или 98,3 % от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 56 баллов. Реализация Программы достаточно эффективная.

11. Главное управление информатизации и связи города Севастополя

11.1. «Становление информационного общества Севастополя в 2016 году»

Государственная программа «Становление информационного общества Севастополя в 2016 году» (далее – Программа) разработана Главным управлением информатизации и связи города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 60-ПП (с учетом изменений).

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» и во исполнение постановлений Правительства Севастополя от 21.12.2015 № 1242-ПП «О создании региональной защищенной телекоммуникационной сети передачи данных», от 10.05.2016 № 445-ПП «Об организации работы государственной информационной системы города Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя».

Ответственным исполнителем Программы является Главное управление информатизации и связи города Севастополя (далее – ГУИС Севастополя),

соисполнитель Программы – Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя (далее – ДТСЗН).

Цель Программы – повышение эффективности и открытости региональной системы государственного управления за счет совершенствования использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

Запланированный объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств бюджета города Севастополя был предусмотрен в объеме 262 333,9 тыс. руб. из них по главному распорядителю бюджетных средств – ГУИС Севастополя – 245 000 тыс. руб., по главному распорядителю бюджетных средств – ДТСЗН – 17 333,9 тыс. руб.

К реализации в 2016 году были предусмотрены 14 мероприятий, из которых 12 реализованы (полностью или частично).

В рамках реализации мероприятий осуществлены процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основное мероприятие 1. «Модернизация компьютерной оргтехники и периферии сотрудников ИОГВ»

По итогам проведения закупочных процедур в 2016 году (электронный аукцион, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) приобретена компьютерная техника и периферия для сотрудников исполнительных органов государственной власти города Севастополя (далее – ИОГВ): системные блоки, мониторы, клавиатуры и манипуляторы «мышь», источники бесперебойного питания, комплекты автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ), многофункциональные устройства (далее – МФУ), струйные принтеры, документ-сканеры, компьютерные комплектующие. Также закуплены планшетные компьютеры для работы в системе юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) руководящего состава ИОГВ и необходимое оборудование для подключения к portalу «Крым». Общая сумма заключенных контрактов – 46 295,6 тыс. руб.

Победитель одного из электронных аукционов на поставку АРМ ООО «Композа» отказался от подписания контракта на сумму 2 711,8 тыс. руб. соответствующие документы направлены в Крымское УФАС России в соответствии с законодательством.

В результате реализации данного мероприятия сотрудники ИОГВ были обеспечены компьютерной оргтехникой и периферийными устройствами для исполнения ими своих функций и реализации полномочий ИОГВ в части предоставления государственных услуг в электронном виде.

Основное мероприятие 2. «Создание структурированных кабельных сетей»

По итогам проведения закупочных процедур в 2016 году (электронный аукцион, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) приобретено оборудование межсетевого экранирования на сумму

2 635,2 тыс. руб. разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) на построение структурированных кабельных сетей (далее – СКС) в некоторых зданиях, размещающих ИОГВ и Правительство Севастополя, на сумму 199,6 тыс. руб. Построение СКС в одном из указанных зданий планируется осуществить в 2017 году (в соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 645-РП заключен контракт со сроком исполнения в 2017 году на выполнение работ по созданию СКС в здании Правительства Севастополя, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Невская, д. 5, на сумму 603,5 тыс. руб). Закупочные процедуры по построению СКС в остальных зданиях на общую сумму 43 760,9 тыс. руб были отменены в связи с получением в декабре 2016 года предписания Крымской УФАС России о внесении изменения в закупочную документацию, что увеличило сроки проведения закупочных процедур и не позволило завершить их в 2016 году.

Мероприятие в 2016 году реализовано частично по следующим причинам. Несоблюдение ГУИС сроков проведения закупочных процедур по мероприятию в соответствии с первоначально размещенным в системе закупок планом-графиком закупок на 2016 год вызвано необходимостью избежать неэффективного расходования бюджетных средств в связи с неоднократным пересмотром схем размещения ИОГВ Правительством Севастополя. В течение 2016 года прорабатывался вопрос размещения Правительства Севастополя и ИОГВ в зданиях имущественного комплекса бывшей банковской академии. После передачи 30 сентября 2016 года имущественного комплекса зданий бывшей банковской академии, находящейся на балансе Московского банковского колледжа Центробанка РФ, в собственность города Севастополя, Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя на сайте Правительства Севастополя было опубликовано извещение № 1 от 01.10.2016 на разработку ПСД на проведение капитального ремонта помещений комплекса зданий, переданного в оперативное управление Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, для выполнения проекта был выбран подрядчик. Однако после утверждения распоряжения Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 638-РП «Об исключении из оперативного управления Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя государственного имущества, находящегося в собственности города Севастополя, расположенного по адресам: г. Севастополь, ул. Парковая, 6, ул. Парковая, 6/2, ул. Парковая, 6/3, ул. Парковая, 6/4, ул. Парковая, 6/5, ул. Парковая, 6/6, ул. Парковая, 6/7, ул. Парковая, 6/8, ул. Парковая, 6/9, ул. Парковая, 6/10, ул. Парковая, 6/11, набережная парка Победы, 2, набережная парка Победы, 3, и передаче его в федеральную собственность» (далее распоряжение Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 638-РП), вопрос создания СКС в зданиях, рассматриваемых изначально, вновь стал актуальным. Для обеспечения потребности ИОГВ в СКС в условиях недостаточного количества времени для реализации мероприятия в 2016 году и в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 13.11.2015

№ 1050-ПП «Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – постановление Правительства Севастополя от 13.11.2015 № 1050-ПП) было принято распоряжение Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 645-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации государственных программ «Становление информационного общества Севастополя в 2016 году», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 60-ПП, и «Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города федерального значения Севастополя на 2015–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 22.07.2015 № 663-ПП» (далее – постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 645-РП) и 05.12.2016 на сайте zakupki.gov.ru размещены извещения на выполнение работ по созданию СКС. После чего было получено предписание Крымского УФАС России о внесении изменения в закупочную документацию, что повлекло отмену соответствующих закупочных процедур.

Основное мероприятие 3. «Организация комплексной защиты АРМ сотрудников ИОГВ».

По итогам проведения электронного аукциона в 2016 году оказаны услуги по обеспечению защиты информации, составляющей государственную тайну, обрабатываемую на трех объектах информатизации двух автоматизированных систем и выделенного помещения Правительства Севастополя на сумму 1 096,8 тыс. руб. Заключен контракт со сроком исполнения в 2017 году (в соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 645-РП) на оказание услуг по подключению Департамента образования к защищенной сети ГИС АИСТ ГБД на сумму 520,5 тыс. руб. Закупочная процедура на оказание услуг по созданию системы защиты операторов информационных систем персональных данных на общую сумму 9 417,2 тыс. руб. была отменена в связи с получением предписания Крымского УФАС России о внесении изменения в закупочную документацию, что увеличило сроки проведения закупочной процедуры и не позволило завершить ее в 2016 году.

Мероприятие в 2016 году реализовано частично по следующим причинам. Несоблюдение ГУИС сроков проведения закупочных процедур по мероприятию в соответствии с первоначально размещенным в системе закупок планом-графиком закупок на 2016 год вызвано необходимостью избежать неэффективного расходования бюджетных средств в связи с неоднократным пересмотром схем размещения ИОГВ Правительством Севастополя. В течение 2016 года прорабатывался вопрос размещения Правительства Севастополя и ИОГВ в зданиях бывшей украинской банковской академии. После передачи 30 сентября 2016 года имущественного комплекса зданий бывшей украинской банковской академии, находящейся на

балансе Московского банковского колледжа Центрального Банка РФ, в собственность Севастополя, Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя на сайте Правительства Севастополя было опубликовано извещение № 1 от 01.10.2016 на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений комплекса зданий, переданного в оперативное управление Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, для выполнения проекта был выбран подрядчик. Однако после утверждения распоряжения Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 638-РП, вопрос обеспечения деятельности ИОГВ в зданиях, рассматриваемых изначально, вновь стал актуальным. В ноябре 2016 года ГУИС Севастополя была сформирована закупочная документация, и 02.12.2016 в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru размещены извещения о проведении электронных аукционов на оказание услуг по созданию системы защиты операторов информационных систем персональных данных и по подключению Департамента образования города Севастополя к защищенной сети ГИС АИСТ ГБД. После чего было получено предписание Крымского УФАС России о внесении изменения в закупочную документацию, что повлекло отмену соответствующей закупочной процедуры.

Основное мероприятие 4. «Создание и сопровождение информационных ресурсов ИОГВ Севастополя»

4.1. По итогам проведения открытого конкурса в 2016 году в части сопровождения региональной автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия города Севастополя (далее – РСМЭВ) были выполнены следующие виды работ на сумму 13 720 тыс. руб: на серверных мощностях Правительства Севастополя развернуто программное ядро; обеспечена работоспособность электронных сервисов, запросных механизмов к электронным сервисам по предоставлению сведений; оказаны услуги по консультированию, обучению сотрудников ИОГВ и администраторов системы.

В результате реализации мероприятия 1 июля 2016 года в режим промышленной эксплуатации запущена РСМЭВ. После проведенной тестовой эксплуатации 1 августа 2016 года запущен в промышленную эксплуатацию региональный портал государственных услуг города Севастополя. На портал выведены 25 государственных услуг с подуслугами.

4.2. По итогам проведения открытого конкурса в 2016 году на оказание услуг по созданию, сопровождению и развитию государственной информационной системы города Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя» (далее – Портал) версии 3.0. был заключен контракт на сумму 750 тыс. руб. После внесения дополнительного обеспечения контракта и получения списка задач исполнитель контракта не приступал к его выполнению, перестал выходить на связь и отвечать на письма. В результате в декабре 2016 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. После этого были заключены и исполнены 4 контракта по малым закупкам на выполнение

работ по Порталу с единственным поставщиком.

В результате реализации мероприятия разработан адаптивный дизайн Портала, внедрена система авторизации портала госуслуг ЕСИА. Страницы Портала были переработаны под адаптивный дизайн. Разработаны модули модерации материалов, выгрузки обращений граждан из Портала в СЭД, а также модуль для публикации документов из СЭД на Портал.

Основное мероприятие 5. «Обеспечение структурных подразделений ИОГВ квалифицированными электронными подписями»

По итогам проведения электронного аукциона в 2016 году оказаны услуги по развитию удостоверяющего центра на сумму 3 549,6 тыс. руб.

В результате реализации данного мероприятия удостоверяющий центр (далее – УЦ) был обеспечен лицензиями на программное обеспечение мониторинга технического состояния оборудования и сейфами для хранения ключевых носителей и документации. Также выполнена годовая техническая поддержка существующего оборудования, оказаны услуги по проведению периодического контроля состояния защищенности УЦ с выдачей заключения и услуги по обучению сотрудников УЦ. Развитие удостоверяющего центра, включающее вышеперечисленные мероприятия, позволило своевременно выполнить задачу по изготовлению сертификатов ключей электронной подписи (далее – ЭП) для обеспечения возможности работы сотрудников ИОГВ с использованием ЭП в информационных системах, в том числе для обеспечения юридической значимости СЭД в Правительстве Севастополя.

Основное мероприятие 6. «Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота»

По итогам проведения открытого конкурса разработано и внедрено программное обеспечение «Система юридически значимого электронного документооборота» на сумму 16 997,5 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия с 12.09.2016 по 11.10.2016 проведено обучение по использованию системы юридически значимого электронного документооборота сотрудников Управления секретариата, делопроизводства и контроля Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Управления по обращениям граждан Департамента общественных коммуникаций города Севастополя; Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя; Управления специальной документальной связи и мобилизационной работы Департамента общественной безопасности города Севастополя и Главного управления информатизации и связи города Севастополя (обучен 81 сотрудник). В декабре 2016 года открыт доступ к СЭД делопроизводителей тридцати одного исполнительного органа государственной власти.

Основное мероприятие 7. «Закупка программного обеспечения»

По итогам проведения закупочных процедур в 2016 году (электронный аукцион, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) приобретены не исключительные права на программное обеспечение, оказаны услуги по предоставлению не исключительных прав на средства защиты информации для расширения действующей защищенной сети, оказаны услуги

по предоставлению не исключительных прав на средства криптографической защиты информации и другие. Общая сумма заключенных контрактов – 9 449,0 тыс. руб. контракты исполнены в установленные сроки и оплачены.

Реализация мероприятия не в полной мере объясняется следующим. После принятия решения Правительством Севастополя о дальнейшем территориальном размещении ИОГВ в ноябре 2016 года, ГУИС Севастополя сформирована закупочная документация, и 02.12.2016 в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению не исключительных прав на средства защиты информации на сумму 9 917,1 тыс. руб. Закупка была отменена в связи с получением предписания Крымского УФАС России о внесении изменения в закупочную документацию, что увеличило сроки проведения закупочной процедуры и не позволило завершить ее в 2016 году.

В результате реализации мероприятия обеспечена возможность выполнения функциональных обязанностей сотрудниками ИОГВ, чья деятельность связана с работой на специальном программном обеспечении.

Основное мероприятие 10. «Создание РГИС ЖКХ города Севастополя»

По итогам проведения открытого конкурса в 2016 году заключены контракты на сумму 8 000,00 тыс. руб (на оказание услуг по созданию региональной государственной информационной системы ЖКХ города Севастополя на сумму 3 580,0 тыс. руб; услуги по модернизации региональной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на сумму 4 420,0 тыс. руб.), контракты исполнены в установленные сроки и оплачены.

В результате реализации данного мероприятия создано ядро региональной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя, модуль для автоматизации деятельности Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя.

Основное мероприятие 11. «Организация защищенных каналов связи единой сети передачи данных (ЕСПД) Правительства Севастополя»

По итогам проведения электронных аукционов в 2016 году приобретен программно-аппаратный комплекс для организации защиты каналов связи между структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти и серверной Правительства Севастополя на общую сумму 9 267,4 тыс. руб.

Также в результате реализации мероприятия к ЕСПД Правительства Севастополя при помощи каналов I.2VPN подключены два здания ИОГВ и создана подсеть цифровой системы оперативной радиосвязи, разработана проектно-сметная документация для прокладки волоконно-оптических линий связи от здания основной серверной Правительства Севастополя к зданиям ИОГВ (2 направления, 6 зданий) (заключены и исполнены государственные контракты с единственным поставщиком на общую сумму 361,3 тыс. руб).

Выполнение работ по прокладке волоконно-оптических линий связи согласно разработанной документации планируется осуществить в 2017 году

(в 2016 году заключены два государственных контракта со сроком исполнения в 2017 году на общую сумму 1 580,0 тыс. руб) в соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 645-РП.

Реализация мероприятия не в полной мере объясняется неопределенностью в вопросе территориального размещения ИОГВ, основной серверной Правительства Севастополя в течение 2016 года. В ноябре 2016 года Правительством Севастополя принято решение о дальнейшем территориальном размещении ИОГВ, после чего ГУИС Севастополя сформирована закупочная документация, и 05.12.2016 в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru размещены извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по прокладке волоконно-оптических линий связи от здания основной серверной Правительства Севастополя к зданиям ИОГВ (2 направления, 6 зданий).

Основное мероприятие 12. «Организация размещения программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Севастополя»

По итогам проведения закупочных процедур заключен контракт с единственным поставщиком на общую сумму 5 953,1 тыс. руб. Согласно тарифов исполнителя контракта в 2016 году оказано и оплачено услуг по контракту на сумму 2 478,1 тыс. руб. В 2017 году было заключено соглашение по согласованию сторон о расторжении контракта и списании оставшейся суммы 3 475,0 тыс. руб в виду истечения срока оказания услуг, а также срока действия государственного контракта.

В результате реализации мероприятия оказаны услуги по организации размещения программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Севастополя.

Основное мероприятие 13. «Приобретение услуг по разработке программного обеспечения и его сопровождения для предоставления услуг в сфере социальной защиты населения»

В рамках исполнения мероприятия заключены контракты на общую сумму 17 333,9 тыс. руб.

В результате осуществления мероприятия в программном обеспечении АИС СПН и "Катарсис" версия 8 была реализована возможность оказания услуг в электронном виде по запланированным мерам социальной поддержки в сферах социального обеспечения и занятости населения. К тому же выполнение мероприятия позволило частично устранить нарушения законодательства Российской Федерации в сфере защиты программного обеспечения и в сфере защиты персональных данных (далее – ПДн). Устранить нарушения законодательства в полной мере не удалось. Это связано с необходимостью обработки ПДн с использованием средств автоматизации в новых информационных системах ПДн, появлением дополнительных автоматизированных рабочих мест, а также с ограничениями на закупку программного обеспечения, произведенного в иностранных государствах, для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Основное мероприятие 14. «Модернизация серверного оборудования центральной серверной базы Правительства Севастополя для обеспечения функционирования региональных сегментов государственных информационных систем»

По итогам проведения электронного аукциона в 2016 году приобретено серверное оборудование для модернизации центральной серверной базы Правительства Севастополя для обеспечения функционирования региональных сегментов государственных информационных систем на сумму 29 145,6 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия центральная серверная база Правительства Севастополя дооснащена дополнительным серверным оборудованием для возможности развертывания информационных систем ИОГВ.

Не были выполнены мероприятия:

Основное мероприятие 8. «Обеспечение интерактивного открытого и эффективного диалога между ИОГВ, гражданами и организациями всех форм собственности»

Мероприятие реализовано Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя путем использования ресурса iGrajdanin.ru в соответствии с сублицензионным договором от 19.12.2016 между Автономной некоммерческой организацией «Клуб Маркет» и Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя об использовании системы электронного документооборота по работе с обращениями граждан на базе платформы iGrajdanin.ru, в связи с чем сумма 6 000,0 тыс. руб в полном объеме возвращена в бюджет.

Основное мероприятие 9. «Инвентаризация и экспертная оценка состояния объектов электронной инфраструктуры города Севастополя»

Мероприятие не реализовано, в связи с чем его финансовое обеспечение в объеме 1 500,0 тыс. руб полностью возвращено в бюджет.

В целом, Программа в 2016 году профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 241 883,9 тыс. руб (с учетом возврата средств в бюджет города Севастополя).зп

Освоение средств по Программе составило 61,0% от запланированного и 66,2% от профинансированного объема средств.

Из девяти предусмотренных Программой плановых значений целевых показателей (индикаторов) достигнуто восемь (одно из них исполнено в объеме 98 %), не достигнуто плановое значение целевого индикатора «Доля сотрудников ИОГВ, обеспеченных ЭП для работы с СЭД» в связи с тем, что было подано малое количество заявок от сотрудников ИОГВ на получение ЭП (ГУИС Севастополя обеспечил ЭП 100 % сотрудников ИОГВ, подавших заявку на ее получение).

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя

от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 65 баллов. Реализация Программы эффективная.

11.2. «Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города федерального значения Севастополя на 2015–2020 годы»

Государственная программа «Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города федерального значения Севастополя на 2015–2020 годы» (далее – Программа) разработана Главным управлением информатизации и связи города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 22.07.2015 № 663-ПП (с учетом изменений).

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» и во исполнение Отдельного поручения Губернатора города Севастополя от 30.12.2015 № 165, постановления Правительства Севастополя от 21.12.2015 № 1242-ПП «О создании региональной защищенной телекоммуникационной сети передачи данных».

Ответственным исполнителем Программы является Главное управление информатизации и связи города Севастополя.

Цель Программы – решение специфичных задач отрасли связи и телекоммуникаций города Севастополя, нехарактерных для Российской Федерации в целом, но обеспечивающих базовые условия для последующей реализации федеральных целевых программ и государственных программ города федерального значения Севастополя путем создания в городе современной инфраструктуры отрасли связи и телекоммуникаций.

Запланированный объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств бюджета города Севастополя был предусмотрен в объеме 55000,0 тыс. руб.

К реализации в 2016 году были предусмотрены 3 мероприятия, из которых 2 реализованы.

В рамках реализации мероприятий осуществлены процедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основное мероприятие 2. «Организация цифровой системы оперативной радиосвязи»

По итогам проведенных электронных аукционов заключены два государственных контракта на оказание услуг по организации цифровой системы оперативной радиосвязи (1-я и 2-я очереди). Общая сумма контрактов – 39 499,89 тыс. руб.

В результате исполнения контрактов создана цифровая система оперативной радиосвязи. Создание системы позволило обеспечить надежной

отказоустойчивой гарантированной связью ряд исполнительных органов государственной власти города Севастополя, их структурные подразделения, а также оперативные службы ряда ведомств и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Севастополя.

Основное мероприятие 3. «Организация беспроводных высокоскоростных каналов передачи данных»

По итогам проведённого открытого конкурса заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для организации беспроводных высокоскоростных каналов передачи данных, сумма контракта – 3 500,00 тыс. руб. По итогам проведённого электронного аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по организации беспроводных высокоскоростных каналов передачи данных (1-й этап), сумма контракта – 5 274,50 тыс. руб.

В результате исполнения контрактов разработана проектно-сметная документация на создание беспроводных высокоскоростных каналов передачи данных (БВКПД), соединяющая между собой 13 зданий, в которых располагаются ИОГВ города Севастополя, рассчитанная на два этапа реализации. В 2016 году выполнены работы по реализации 1-го этапа создания сети БВКПД, каналами соединены 8 зданий ИОГВ. Созданный сегмент сети представляет собой обособленную сеть передачи данных, не зависящую от состояния энергообеспечения, целостности, степени загруженности, наличия аварий, сетей передачи данных, реализованных с применением ВОЛС, а также каналов передачи данных, предоставляемых операторами передачи данных города.

Не были выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Организация каналов передачи данных в сельской местности на основе ВОЛС» 09.02.2016 Департамент финансов города Севастополя выделил ГУИС Севастополя лимиты бюджетных обязательств на исполнение мероприятия в сумме 2 483,95 тыс. руб на закупку услуг по разработке проектно-сметной документации для организации каналов передачи данных в сельской местности на основе ВОЛС.

Ввиду появления в первом квартале 2016 года возможности организации требуемых каналов передачи данных в интересах ИОГВ путём аренды у операторов связи вместо самостоятельного строительства, выполнение данного мероприятия в 2016 году признано нецелесообразным и процедура закупки отменена. Постановлением Правительства Севастополя от 04.08.2016 № 768-ПП финансирование, ранее запланированное по данному мероприятию на 2016 год, перераспределено в рамках Программы на основное мероприятие 2 «Организация цифровой системы оперативной радиосвязи» и основное мероприятие 4 «Создание центра обработки данных города федерального значения Севастополя».

Основное мероприятие 4. «Создание центра обработки данных города федерального значения Севастополя»

В результате проведения закупочных процедур проведена техническая экспертиза железобетонного перекрытия помещения серверной на сумму

98,5 тыс. руб и заключен контракт с единственным поставщиком на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на создание серверного помещения для нужд Правительства Севастополя на сумму 99,6 тыс. руб. Поскольку контракт на разработку ПСД для создания серверного помещения не был исполнен, проведение закупки запланированных услуг по реконструкции помещения под монтаж телекоммуникационного и серверного оборудования было признано нецелесообразным и закупочная процедура отменена.

В целом, Программа в 2016 году профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 48 500,0 тыс. руб (с учетом возврата средств в бюджет города Севастополя).

Освоение средств по Программе составило 88,0% от запланированного и 99,7% от профинансированного объема средств.

Все плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы достигнуты.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 85 баллов. Реализация Программы эффективная.

11.3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2016-2018 годы»

Государственная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2016-2018 годы» (далее - Программа) разработана Главным управлением информатизации и связи города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 11.03.2016 № 155-ПП.

Программа разработана в соответствии Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р.

Ответственным исполнителем Программы является Главное управление информатизации и связи города Севастополя.

Целью Программы является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на местном уровне.

Запланированный объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств бюджета города Севастополя составил 50 000,0 тыс. руб. на основное мероприятие 1. «Научно-техническое обеспечение мероприятий по построению и развитию сегментов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя» в рамках которого планируется осуществление разработки и создания опытного образца программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» в городе Севастополе в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 29.09.2016 №538-ПП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд города Севастополя в рамках реализации Государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 11.03.2016 № 155-ПП» срок выполнения основного мероприятия 1 продлен на 2017 год.

В соответствии с принятым решением на совещании о показателях проекта бюджета Севастополя на 2017 год от 11.12.2016 и лимитами бюджетных обязательств, доведенными Департаментом финансов города Севастополя 12.12.2016 исх. № 6.1/5706, отменен открытый конкурс на оказание услуг по разработке и созданию опытного образца программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» в городе Севастополе в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (извещение № 0174200001916005096).

Из четырех предусмотренных Программой целевых индикаторов достигнуты три. Результативность достижения составляет 75,0 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 58 баллов.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 16.02.2017 №122-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Севастополя» отменено постановление Правительства Севастополя от 11.03.2016 № 155-ПП «Об утверждении государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2016-2018 годы».

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 65 баллов. Реализация Программы эффективная.

12. Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя

12.1. «Управление государственной собственностью города Севастополя на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Управление государственной собственностью города Севастополя на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана Главным управлением имущественных и земельных отношений и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 10.04.2015г. № 275-ПП (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Цель Программы - создание экономических, организационных и правовых условий, способствующих развитию эффективного управления государственной собственностью и ее использованию.

В соответствии с поставленной целью в составе Государственной программы выделены две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: «Развитие и управление имуществом города Севастополя» (далее – Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2: «Развитие и управление земельными ресурсами города Севастополя» (далее – Подпрограмма 2).

Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя. Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы в 2016 году составил 759 362,2 тыс. рублей с распределением по Подпрограммам:

- Подпрограмма 1 – 506 405,7 тыс.рублей;
- Подпрограмма 2 – 252 956,5 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2016 году были выполнены в запланированном объеме мероприятия по определению целевой функции организаций города, находящихся в реестре государственной собственности.

Подготовлены технические планы для 11 учреждений образования с постановкой на государственный кадастровый учет 32 объектов социальной сферы, являющихся собственностью города Севастополя, а также подготовлены технические планы и зарегистрировано право государственной собственности с постановкой на государственный кадастровый учет по двум имущественным комплексам на сумму 950,9 тыс. рублей.

Проведена оценка 10 имущественных комплексов с движимым и недвижимым имуществом, а также земельными участками, на которых они расположены, для постановки на учет, передачи в аренду.

Проведена оценка 225 отдельно стоящих зданий, строений, сооружений для постановки на учет, передачи в аренду, отчуждения (приватизации) на сумму 4 117,3 тыс. рублей.

Изготовлены 648 технических паспортов для многоквартирных жилых домов, обслуживаемых государственными унитарными предприятиями

города, на сумму 25 474,9 тыс. рублей.

Приобретены 4 многофункциональных комплекса IP вещания на сумму 29 750,0 тыс. рублей. Модернизированы комплексы сети уличной звукофикации «Куранты» на сумму 14 219,1 тыс. рублей. Приобретены и установлены 155 стационарных арочных металлодетекторов на сумму 8 525,0 тыс. рублей.

Департаментом городского хозяйства выполнен капитальный ремонт второго и третьего этажей административного здания, расположенного по адресу ул. Вокзальная д.10, на сумму 4 493,8 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 заключены государственные контракты на выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет по 512 земельным участкам, в том числе под объектами федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», аварийными водопроводами, многоквартирными домами Ленинского района, объектами здравоохранения, образования, просвещения, спорта, лесными угодьями Орлиновского, Чернореченского лесничества, причалы, на сумму 48 518,6 тыс. рублей. Работы выполнены в объеме финансирования 15680,0 тыс. рублей, исполнение обязательств по 22 государственным контрактам на сумму 28 492,2 тыс. рублей перенесено на 2017 год, 6 государственных контрактов на сумму 4 346,4 тыс. рублей расторгнуты с исполнителями по причине неисполнения обязательств.

Проведены работы по установлению границ зон и границ охранных зон особо охраняемых природных территорий, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия на территории Фиолента и мыса Айя общей площадью 1 377,9 га на сумму 10 233,0 тыс. рублей.

Заключены государственные контракты на выполнение работ по установлению границ подрывной площадки (полигона) для уничтожения взрывоопасных предметов, района горы Кара-Коба, заказника «Байдарский», «Прибрежного аквального комплекса у мыса Фиолент», памятника природы регионального значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи», природного парка регионального значения «Максимова дача», ботанического памятника природы регионального значения «Ушакова балка», гидрологического памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл», гидрологического памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч» на общую сумму 30 377,7 тыс. рублей с переносом срока исполнения на 2017 год.

Подготовлены межевые планы земельных участков общей площадью 12 га. Проведена оценка рыночной стоимости права аренды 9 земельных участков на сумму 437,0 тыс. рублей для реализации через земельные аукционы и передачи в аренду. Выполнены инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 для 23 земельных участков общей площадью 148,8 га на сумму 2 440,0 тыс. рублей.

В целом, за отчетный период Программа профинансирована в объеме 122 086,4 тыс. руб., что составляет 16,1 % от планового объема.

Освоение бюджетных средств составило 122 086,4 тыс. руб., или 100,0 % от фактически профинансированного объема и 16,1 % от годового плана по Программе.

Основные причины невыполнения запланированных мероприятий Программы следующие:

1. Неисполнение ряда контрактов по вине исполнителей.

В рамках Подпрограммы 1 расторгнуты два государственных контракта в одностороннем порядке на общую сумму 164,2 тыс. рублей по оценке движимого и недвижимого имущества и подготовке технических планов на недвижимое имущество, кадастровых работ на объекты, являющиеся собственностью города Севастополя с целью последующей их постановки на государственный кадастровый учет.

В рамках Подпрограммы 2:

- оплата по 22 государственным контрактам, заключенным в 2016 году, на общую сумму 28 492,2 тыс. рублей перенесена на 2017 год по причине несоблюдения сроков исполнения по вине исполнителей;

- оплата по 5 государственным контрактам, заключенным в 2016 году, на общую сумму 30 377,70 тыс. рублей перенесена на 2017 год по распоряжению Правительства Севастополя от 22.12.2016 №765-РП.

2. Изменение потребности в осуществлении некоторых мероприятий по охране, списанию, утилизации государственного имущества и привлечении независимых экспертов.

3. Существенная экономия денежных средств в ходе проведения процедур закупок.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 56 баллов, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

13. Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя

13.1. «Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2015 – 2020 годы»

Государственная программа «Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2015 – 2020 годы» разработана Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 18.05.2015 № 412-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Цель Программы - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя в интересах граждан, общества, государства; популяризация архивных документов, повышение интереса к архивным документам со стороны граждан.

Задачи Программы:

- обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и архивного фонда города Севастополя;
- укрепление и модернизация материально-технической базы и оснащённости Государственного казенного учреждения Архив города Севастополя;
- расширение доступа к документам Архивного фонда города Севастополя;
- повышение эффективности и улучшение условий труда специалистов ГКУ Архив города Севастополя;
- повышение уровня квалификации сотрудников архивных органов и учреждений путем организации и проведения научно-методических советов.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 186 119,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 178 970,0 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 7 149,4 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией четырех мероприятий Программы.

Основное мероприятия 1: «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда города Севастополя».

Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является Департамент капитального строительства города Севастополя.

Для реализации данного мероприятия в 2016 году запланировано проведение проектно-изыскательских работ по объекту строительства «Государственный архив города Севастополя, по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А». По итогам проектно-изыскательских работ планировалось заключить государственный контракт для осуществления строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту и установке оборудования.

Общий объем запланированного финансирования мероприятия 1 в 2016 году составлял 178 970 тыс. руб., в том числе 6 030 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ.

Лимиты финансирования на проведение проектно-изыскательских работ доведены Департаменту капитального строительства города Севастополя в июле 2016 года.

Государственным казённым учреждением «Капитальное строительство», исполняющим функции заказчика по данному объекту 01.07.2016 заключен государственный контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ООО «Комстройпроект» (г. Тула).

В соответствии с государственным контрактом проведены проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) по объекту строительства «Государственный архив города Севастополя, по адресу пр. Генерала Острякова, 36а». Подготовленная по итогам ПИР документация направлена на государственную экспертизу, получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.12.2016 № 92-1-1-3-0069-16.

Лимиты на проведение строительно-монтажных работ, доведенные в августе 2016 года в объеме 63 670 тыс. руб., отозваны в декабре 2016 года. Государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключался.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» часть средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Государственный архив города Севастополя, пр. Генерала Острякова, 36-А, П ПК» в объеме 175 080 тыс. руб., перенесена на 2017 год.

Продление сроков окончания строительства здания ГКУ «Архив города Севастополя» может поставить под угрозу сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда города Севастополя, находящихся в организациях – источниках комплектования сверх сроков установленных федеральным законодательством и законодательством города Севастополя, так как прием вышеназванных документов на государственное хранение ограничен количеством свободных стеллажных площадей в ГКУ «Архив города Севастополя».

Количество принятых в 2016 году документов превысило количество, запланированное Программой: на хранение поступило 41 772 дела, в том числе принято на государственный учет 14 272 дела постоянного хранения по личному составу ликвидированных организаций, учреждений и предприятий, а также 27 500 документов – регистрационных дел юридических и физических лиц (украинский период), переданных ликвидированными районными управлениями юстиции.

Основное мероприятие 2: «Проведение работ по капитальному ремонту помещений».

Ответственным исполнителем основного мероприятия 2 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Володарского, дом 9, закрепленных за ГКУ «Архив города Севастополя» на праве оперативного управления».

В рамках реализации Мероприятия 2.1 проведен капитальный и текущий ремонт помещений: проведены работы по замене входных дверей на металлические противопожарные, замене оконных рам на пластиковые, замене внутренних дверей, произведен капитальный ремонт системы водоотведения и санузла, проведены внутренние ремонтные работы.

Общий объем освоенных средств составил 98,5 тыс. руб.

Средства, запланированные в объеме 301,5 тыс. руб. на проведение работ по капитальному ремонту системы отопления, не освоены в связи с

доведением лимитов 23.12.2016 и невозможностью выполнения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в зимний период, так как помещения находятся в цокольном этаже жилого здания.

Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, дом 64, находящихся у ГКУ АГС в безвозмездном пользовании».

Для реализации Мероприятия 2.2 в 2016 году было запланировано провести капитальный ремонт кровли в помещениях по адресу пр. Героев Сталинграда, 64, переданных ГКУ «Архив города Севастополя» в бессрочное пользование.

В 2016 году Мероприятие 2.2 не реализовано в связи с доведением лимитов 23.12.2016 и длительным юридическим урегулированием взаимоотношений между ГКУ «Архив города Севастополя» и ГУП С «Севастополь Телеком», владеющим зданием по адресу пр. Героев Сталинграда, 64 на праве хозяйственного ведения.

Основное мероприятие 3: «Создание фонда пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ АГС».

Ответственным исполнителем основного мероприятия 3 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, соисполнителем – ГКУ «Архив города Севастополя».

Для реализации основного мероприятия 3 было запланировано проведение работ по оцифровке наиболее востребованных документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», в количестве не менее 1000 ед. хр.

Общий объем финансирования основного мероприятия 3 составил 6 000,0 тыс. руб.

Лимиты финансирования были доведены ГКУ «Архив города Севастополя» в январе 2016 года.

Для реализации основного мероприятия 3 ГКУ «Архив города Севастополя» заключены два государственных контракта с НПО «Опыт»: от 27.06.2016 № 26 на сумму 5 000,0 тыс. руб. и от 29.11.2016 № 55 на сумму 990,0 тыс. руб. Общий объем освоения средств составил 5 990,0 тыс. руб.

Предусмотренный Программой целевой показатель выполнен на 185%, по состоянию на 01.01.2017 оцифровано 2400 дел.

Основное мероприятие 4 «Организация и проведение научно-методического совета Северо-Кавказского и Южного федеральных округов».

Ответственным исполнителем основного мероприятия 4 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, соисполнителем – ГКУ «Архив города Севастополя».

В рамках реализации основного мероприятия 4 проведено выездное заседание Научно-методического совета Северо-Кавказского и Южного федеральных округов совместно с Государственной архивной службой Республики Крым, в котором приняли участие более 80 человек – руководители Федерального архивного агентства, Всероссийского научно-

исследовательского института архивоведения и архивного дела, представители органов исполнительной власти в сфере архивного дела и государственных архивных учреждений субъектов Российской Федерации.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 12303,9 тыс. руб., что составляет 6,6 % от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций составило 12303,9 тыс. руб., или 100,0% от фактически профинансированного объема ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению пять целевых показателей, три из которых перевыполнены. Результативность достижения целевых показателей составляет 60,0 %.

Целевой показатель «Обеспечение города архивными площадями, оснащенными современным оборудованием, общая площадь помещений 2651,82 кв. м, площадь хранения 948 кв. м, обеспечение дополнительного количества рабочих мест в количестве 29» не выполнен, так как окончание строительства здания архива перенесено на 2017 год.

Целевой показатель «Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов» не выполнен, так как обеспечение нормативных условий постоянного (вечного) хранения документов возможно после окончания строительства здания архива.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 56 баллов, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике Реализации Программы.

14. Главное управление культуры города Севастополя

14.1. «Развитие культуры города Севастополя на 2015 – 2020 годы»

Государственная программа «Развитие культуры города Севастополя на 2015 – 2020 годы» (далее - Программа) разработана Главным управлением культуры города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 24.07.2015 № 680-ПП (с учетом изменений).

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы».

Ответственным исполнителем Программы является Главное управление культуры города Севастополя, соисполнителями Программы

являются Департамент городского хозяйства города Севастополя и Управление капитального строительства города Севастополя.

Цель Программы - создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Финансовое обеспечение Программы на 2016 год составило 586 238,3 тыс. руб; в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 346 194,9 тыс. руб.
- бюджета города Севастополя – 240 043,4 тыс. руб.

К реализации в 2016 году было предусмотрено 14 мероприятий, из которых реализованы 11.

В 2016 году в рамках реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Поддержка современного искусства и народного творчества».

За счет средств бюджета города Севастополя театрами, подведомственными учреждениями культуры было проведено 762 мероприятия, из них 312 для детей, созданы новые постановки 22 спектаклей и капитально возобновлены 2 спектакля, прошло 14 выездных гастролей за пределами региона, где показано 36 спектаклей, в том числе 6 для детей. Премьерная постановка в ГБУК «САРДТ им. А.В. Луначарского» «Анна Каренина» за счет средств федерального бюджета.

Были приобретены музыкальные инструменты для клубов, одежда сцены, пошив штор, 9 учреждений были подключены к сети интернет.

Произведен текущий ремонт в ГКУК «КК «Корабел». Приобретено звуковое и световое оборудование для ГБУК «СТДМ», в ГБУК «САРДТ им. А. В. Луначарского», произведена поставка звукоусилителей, прожекторов, акустического оборудования, комплект сценического освещения и спец эффектов, приобретен режиссерский пульт, для ГАУ «САТТ» поставлен специализированный экран, приобретена оргтехника.

Мероприятие 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусств».

Для музыкальных школ и школ искусств приобретены 97 музыкальных инструментов на сумму 4 053,17 тыс. руб. из них 2 053,17 тыс. руб средства федерального бюджета и 2 000,0 тыс. руб средства бюджета города Севастополя. В 2016 году были проведены 45 мероприятий учреждениями образования в сфере культуры.

Мероприятие 3. «Развитие и поддержка кинематографии».

За счет средств бюджета города Севастополя Государственному автономному учреждению культуры «Севастополь кино» было выделено 5 280,0 тыс. руб на переоснащение материально-технической части. На эти средства было закуплено современное цифровое кинооборудование в кинотеатр «Москва». Кинотеатрами города проведено более 9,0 тысяч сеансов и принято более 317 тысяч зрителей.

Мероприятие 4. «Модернизация и развитие музейной сети города Севастополя».

Бюджетом города Севастополя было профинансировано 2 713,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. Произведен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий по сохранению памятников материальной культуры, отреставрированы 4 произведения искусства, приобретены 3 музейных предмета, изданы 2 каталога, произведено укрепление материально-технической базы, приобретены 9 столов, 35 стульев и 2 стеллажа.

Мероприятие 5 «Развитие и модернизация библиотек города Севастополя».

Выделено 6 625 тыс. руб., в том числе 431,7 тыс. руб. из федерального бюджета. Осуществлено подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет»; произведена подписка на периодические издания и пополнены библиотечные фонды универсальными изданиями различного типа и на различных носителях, 360 наименований газет и журналов, оснащены 5 рабочих мест «КАМИС», из федерального бюджета выделено на приобретение 3 846 экземпляров 255 наименований печатных изданий.

Мероприятие 6 «Выплата денежной премии в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии им. Л. Н. Толстого».

В 2016 году проведен ежегодный конкурс по присуждению литературной премии им Л. Н. Толстого, которой удостоились севастопольские авторы с выплатой денежной премии в размере 30,0 тыс. руб. премию получили 3 человека.

Мероприятие 7. «Выплата Городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства».

С целью поддержки творческой деятельности севастопольских деятелей культуры и искусства определены 6 стипендиатов, которые получили стипендии в размере 184,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

Мероприятие 8. «Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих проектов».

Одним из основных направлений деятельности является организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий. В 2016 году на проведение культурно-массовых мероприятий были израсходованы 18 306,4 тыс. руб., участниками которых стали более 250 тысяч зрителей.

За отчетный период клубными учреждениями культуры города проведено более 1,5 тысяч культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и знаменательным датам, на которых присутствовало более 270 тысяч зрителей.

С целью организации досуга населения города Севастополя на базе учреждений культуры клубного типа функционируют 266 клубных формирований (на 20 процентов больше чем в 2015 году), из них 115 в сельской местности, для детей до 14 лет – 160. Количество участников клубных формирований составило 7 238 человек, в том числе 3 709 детей.

Звание «народный» и «образцовый» носят 30 творческих коллективов. Проведены капитальные ремонты: клуба 10 км ГКУК «Балаклавская клубная система», клуба «Центральный» ГКУК «Культурный комплекс «Корабел», клуба с. Орлиное ГКУК «Орлиновский центр культуры и досуга», ГБУК «Балаклавский Дворец культуры», ГКУК "ЦБС для детей", ГБУК «САРДТ им. А.В. Луначарского», ГКУК «ТЦКД», ГБУК «КИЦ». Выполнен частичный капитальный ремонт кинотеатра «Москва».

Для коллективов ГКУК «Севастопольский городской национально-культурный центр» пошиты немецкие, чувашские, мордовские костюмы на сумму 156,84 тыс. руб.

В Севастопольском центре культуры и искусств состоялись онлайн трансляции концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

За год коллектив хореографический центр «Радость» принял участие в 30 культурно-массовых мероприятиях, стал Лауреатом 1 степени Всероссийского детского фестиваля-конкурса народного творчества «Вместе мы Россия» (05.06.2016, г. Москва).

В гала концерте межрегионального конкурса – фестиваля искусств «Турнир лауреатов» Южный Экспресс (г. Ялта) приняли участие коллективы Дворца культуры «Севастопольский»: народный ансамбль танца «Сударушка» (Лауреат 2 степени), образцовый ансамбль танца «Юность» (Лауреат 1 степени), вокально-инструментальный ансамбль «Таймер» (Лауреат 1 степени).

В течение отчетного периода на постоянной основе осуществлялась поддержка развития хорового движения, создания и деятельности детских хоровых коллективов:

- во втором квартале 2016 года создан Сводный детский хор Севастополя, состав которого около 400 человек. Хор принял участие в праздничных городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню славянской письменности культуры («День букваря»), Дню города;
- создано Севастопольское хоровое общество;
- фольклорный ансамбль «Русь» ГБУК города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств» принял участие во Всемирных хоровых играх в Сочи (06-16.07.2016) – золотая медаль в номинации «Фольклор с аккомпанементом»;
- организован региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (13.02.2016), победитель которого фольклорный ансамбль «Чаривницы» Культурно-информационного центра (рук. А. Тер-Акопян) занял в финале конкурса в Москве 3 место из 38 коллективов регионов России.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых Главным управлением культуры и подведомственными учреждениями, растет.

В 2015 году количество участников мероприятий составило - 5,0% детей, в 2016 – 6,0% детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей. Показатель соответствует «Плану мероприятий

«дорожной карте» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы культуры г. Севастополя», утвержденной Распоряжением Правительства Севастополя от 09.02.2015 № 35-РП.

Мероприятие 9. «Развитие национальных культур на территории города Севастополя». Для коллективов ГКУК «Севастопольский городской национально-культурный центр» пошиты немецкие, чувашские, мордовские костюмы. Мероприятие реализовано полностью.

Мероприятие 10. «Мероприятие по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории города Севастополя».

На реализацию из федерального бюджета запланировано 338 500 тыс. руб. исполнителем является Департамент городского хозяйства города Севастополя. В 2016 году Мероприятие не реализовано.

Мероприятие 11. «Проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных работ объектов охраны культурного наследия, государственной историко-культурной экспертизы».

В 11 учреждениях проведены капитальные ремонты, для 11 учреждений выдана проектно-сметная экспертиза, на реализацию мероприятия израсходовано 73480,2 тыс. руб.

Мероприятие 12. «Обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, установка и обслуживание сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей. Противопожарная обработка конструкции и тканей, установка тревожной кнопки, видео наблюдения, в том числе разработка проектно-сметной документации)», мероприятие реализовано в 21 учреждении на сумму 39416,4 тыс. руб.

Мероприятие 13. «Проведение инженерно-технических исследований объекта культурного наследия «Обелиск городу- герою Севастополю» на реализацию из бюджета города Севастополя было предусмотрено 480,0 тыс. руб., исполнителем является Управление капитального строительства города Севастополя, мероприятие на реализовано.

Из 19 запланированных к достижению Программой целевых индикаторов по 6-ти превышены целевые показатели в связи с высоким качеством проводимых мероприятий и их востребованностью, по 1 индикатору целевой показатель не достигнут в связи с частичным ремонтом кинотеатра «Москва» и планированием полного ввода в эксплуатацию кинотеатра в 2017 году.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 70 баллов. Реализация Программы эффективная.

14.2. «Развитие туризма в городе Севастополе на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие туризма в городе Севастополе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 31.08.2015 № 837-ПП (с изменениями).

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась двумя ответственными исполнителями: Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя и Главным управлением культуры города Севастополя.

Цель Программы - формирование на территории Севастополя эффективной системы туристской индустрии, создание туристско-рекреационных кластеров и увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя.

Финансовое обеспечение Программы на 2016 год составляло 792 091,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 747 460,0 тыс. руб.,
- бюджета города Севастополя – 44 631,5 тыс. руб.

Программа включает 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма «Город двух оборон»;

Подпрограмма 2. «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская гавань»;

Подпрограмма 3. «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма «Зеленое ожерелье»;

Подпрограмма 4. «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур»;

Подпрограмма 5. «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма «Калейдоскоп истории».

В 2016 году реализация мероприятий по подпрограммам 1, 2, 3 и 5 не осуществлялась.

За отчетный год в рамках Программы реализованы следующие мероприятия.

По подпрограмме 4 «Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур» за счёт средств федерального бюджета на проведение проектно-изыскательских работ было израсходовано 5080,8 тыс.руб., по следующим объектам:

- «Реконструкция внутриплощадочных дорог и благоустройство территории сквера у Владимирского собора - усыпальницы адмиралов,

г. Севастополь» – 591,53 тыс.руб.;

- «Благоустройство территории и реконструкции существующих конструкций «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа "Солнечный», улица Древняя – 3 426,77 тыс.руб.;

- «Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю, г. Севастополь» – 1 062,50 тыс.руб.

По отдельным мероприятиям Программы за счёт бюджета города Севастополя выполнено следующие.

Основное мероприятие 2. «Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Севастополя»

С целью разработки и создания единого туристского информационного Интернет портала, Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя был заключен контракт на сумму 2 240,4 тыс. руб. (контракт не оплачен).

В рамках выполнения государственного задания Государственному автономному учреждению города Севастополя «Центр развития туризма» Главным управлением культуры города Севастополя было направлено 292,0 тыс. руб. на заработную плату и административные расходы учреждения, а также погашена кредиторская задолженность за приобретенную компьютерную технику в 2015 году.

Основное мероприятие 3. «Формирование конкурентоспособного туристского продукта» (мероприятия осуществлялись Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя).

Для разработки и продвижения новых маршрутов в сфере активного туризма, обеспечения безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок на туристском маршруте «Большая Севастопольская Тропа» были установлены навигационные столбы в количестве 85 штук на сумму 399,9 тыс. руб., а также погашена кредиторская задолженность за 2015 год по изготовлению и установке столбов на сумму 289,5 тыс. руб.

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя, с целью формирования туристского бренда города Севастополя, был заключен контракт с ООО «ИТ МОРЕ» на сумму 2 831,9 тыс.руб. (контракт не оплачен);

Для проведения событийных мероприятий в городе Севастополе были заключены контракты на проведение:

- «Парусная неделя Севастополя» на сумму 790,0 тыс.руб. (из них частично оплачено 490,0 тыс. руб.),

- Крымский Военно-исторический фестиваль на сумму 1 990,0 тыс.руб. (контракт не оплачен),

- «Маршрут года» на сумму 692,48 тыс.руб. (контракт не оплачен),

- «Russia Event Awards» на сумму 653,33 тыс.руб. (контракт не оплачен).

а также,

- организация всемирного «Дня туризма» на сумму 530,0 тыс.руб. (контракт не оплачен).

Для проведения аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчик, проведена закупка оборудования для выдачи бэйджов (пластиковых карт) и расходных материалов на сумму 149,9 (контракт не оплачен).

Основное мероприятие 4. «Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя»

Главным управлением культуры города Севастополя в декабре 2016 года проведен пресс-тур в городе Севастополе для представителей 40 федеральных СМИ (ООО «КонкордБизнесСервис») объем финансирования которого составил 1 613,8 тыс. руб.

Основной целью проведенного пресс-тура является формирование образа города Севастополя как региона благоприятного для туризма, способствование созданию условий и предпосылок для раскрытия и продвижения туристического потенциала города Севастополя. Участниками пресс-тура стали представители свыше 40 российских федеральных и региональных СМИ (Архангельская область, Республика Саха, Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Москва, Мурманская область Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Тамбовская область, Ярославская область и др.) которые посетили главные достопримечательности города, ознакомились с его историей и культурой, встретились с представителями туристической индустрии региона. По результатам проведенного пресс-тура составлен график, в соответствии с которым с декабря 2016 по март 2017 установлен выход новостных материалов на телевидении и в печатных изданиях российских СМИ о туристском потенциале города Севастополя.

В настоящее время по итогам пресс-тура размещено 22 новостных материала на телевидении и в печатных изданиях российских СМИ о туристском потенциале города Севастополя.

При реализации мероприятия «Проведение и участие в форумах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов» Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя совместно с туристическими организациями города на международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ (ООО "Экспотур"-2016) и выставке «Отдых» был представлен туристский потенциал города Севастополя. Оплата за аренду выставочных площадей для размещения презентационных стендов произведена частично и составила 859,5 тыс.руб.

Освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составило 9 367,4 тыс. руб., что составляет 47,5 % от фактически профинансированного объема.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы определены семь целевых показателей, шесть из которых выполнены свыше 100 % и

отображены в приложении 2 к годовому докладу.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 43 балла, что соответствует – малоэффективной качественной характеристики Программы.

15. Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя

15.1. «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2015-2017 годы»

Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2015-2017 годы» разработана Департаментом экономики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 05.03.2015 № 137-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее Программа).

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя.

Цель Программы - активизация инвестиционной деятельности на территории города Севастополя.

Задачи Программы:

- реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики города Севастополя;
- реализация мероприятий по улучшению инвестиционного климата в городе Севастополе;
- внедрение стандартов деятельности исполнительных органов государственной власти по улучшению инвестиционного климата;
- разработка и внедрение законодательства г. Севастополя в сфере инвестиционной деятельности;
- формирование положительного имиджа города Севастополя для привлечения инвестиций;
- кадровое обеспечение инвестиционного процесса;
- деятельность по поиску и привлечению инвесторов в приоритетные отрасли экономики Севастополя.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 8 390,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией трех мероприятий Программы:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в г. Севастополе».

Реализация Государственной политики в сфере внедрения проектного управления при реализации государственных задач.

Обязательства определены постановлением Правительства РФ от

15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

В рамках указанной деятельности осуществлены следующие мероприятия:

- принято положение об организации проектной деятельности;
- принята функциональная структура системы управления проектной деятельностью;
- Указом Губернатора города Севастополя от 12.12.2016 № 92-УГ создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам города Севастополя.

В декабре 2016 года состоялось первое заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором был утвержден План первоочередных мероприятий.

Региональный инвестиционный стандарт.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов, состоявшегося 27 декабря 2012 года ПР 144-ГС, Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя в 2016 году выполнено 9 пунктов регионального инвестиционного Стандарта:

- положение № 2 – формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе;
- положение № 3 – ежегодное Послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика»;
- положение № 5 – наличие Совета по улучшению инвестиционного климата;
- положение № 6 – наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- положение № 9 – создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности;
- положение № 12 – принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
- положение № 13 – наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности уполномоченных сотрудников органов власти и организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- положение № 14 – включение потребителей энергоресурсов в состав РЭК и создание коллегиального совещательного органа при РЭК;
- положение № 15 – наличие прямой связи инвесторов и руководства субъекта российской Федерации для оперативного решения вопросов.

Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является совместным проектом ведущих

российских деловых ассоциаций и АНО «АСИ».

Одной из ключевых задач Национального рейтинга является выявление лучших практик – нормативно-правовых и управленческих решений региональных властей, которые позволили регионам добиться наилучших результатов в области создания необходимых условий для бизнеса и привлечения инвестиций.

Основными инструментами по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, рекомендованными АНО «АСИ», являются:

- применение проектного подхода при реализации мероприятий ДК;
- дорожная карта, которая должна быть сформирована с использованием выявленных лучших практик;
- активное участие делового сообщества в разработке мероприятий.

В рамках проектного управления по внедрению лучших практик Национального рейтинга в 2016 году осуществляли свою деятельность:

1. Организационный штаб по внедрению Дорожной карты, который был создан Указом Губернатора города Севастополя от 30.09.2015 № 92-УГ и осуществляет деятельность под руководством заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя.

Членами штаба являются руководители ряда исполнительных органов государственной власти Севастополя, представители бизнес-сообщества.

2. Проектный офис – постоянно действующее исполнительное подразделение для обеспечения деятельности Рабочих групп, разработки мероприятий Дорожной карты, формирования сводной Дорожной карты.

Функция «проектного офиса» возложена на Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя.

3. Рабочие группы по направлениям:

- подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций;
- регистрация прав собственности и кадастровый учет;
- поддержка малого предпринимательства.

В состав рабочих групп вошли представители деловых ассоциаций, экспертной группы АНО «АСИ» в городе Севастополе.

Дорожная карта по внедрению в городе Севастополе лучших практик Национального рейтинга рассмотрена на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в мае 2016 года, утверждена постановлением Правительства Севастополя от 08.07.2016 № 656-ПП и предусматривает следующие ключевые направления:

- повышение эффективности процедур по подключению к сетям ресурсоснабжающих организаций;
- повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности и кадастровому учету;
- поддержка малого предпринимательства;
- повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство за счет перевода в электронный вид и внедрения в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» следующих услуг;

- повышение эффективности процедур регистрации предприятий, снижение административного давления на бизнес;
- повышение эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

По состоянию на 31.12.2016 исполнительными органами государственной власти, предприятиями и организациями выполнено 57 мероприятий дорожной карты.

Стандарт развития конкуренции.

Стандарт развития конкуренции внедряется в городе Севастополе в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

В данном направлении осуществлены следующие мероприятия:

1. Указом Губернатора города Севастополя от 04.03.2016 № 13-УГ создана Комиссия по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе.

09.11.16 проведено заседание Комиссия по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе.

2. На постоянной основе осуществляется опубликование информации о деятельности Правительства Севастополя по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе.

3. С целью формирования Дорожной карты по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе, Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя осуществлены следующие мероприятия:

- подготовлен аналитический материал для исполнительных органов государственной власти города Севастополя (150 страниц) по практикам других субъектов Российской Федерации в разрезе 11 социально значимых, 2 приоритетных рынков и 7 системных направлений;

- подготовлены формы в соответствии с требованиями федерального законодательства;

- осуществлялись консультации на постоянной основе 14 исполнительным органам государственной власти;

- подготовлен проект перечня приоритетных рынков и социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции в городе Севастополе.

4. Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя совместно с Управлением по тарифам города Севастополя созданы механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий:

- издан Указ Губернатора города Севастополя от 23.05.2016 г. № 36-УГ «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Севастополя»

- проведено заседание Межотраслевого совета совместно с Департаментом городского хозяйства города Севастополя.

5. Осуществлен мониторинг состояния конкурентной среды с помощью

проведения двух социологических исследований по вопросам развития конкуренции.

Основное мероприятие 2. «Целевой поиск и привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Севастополя».

Приоритетные проекты.

На заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшееся 15 декабря 2016 года, были вынесены и признаны целесообразными к реализации три приоритетных проекта:

- развитие Балаклавы как международного центра туризма;
- Терруар «Севастополь»;
- Энерджинет.

Утверждение Дорожной карты по проекту «Балаклава» и «Энерджинет» было вынесено на второе заседание Совета.

Указанные проекты включены в Стратегию социально-экономического развития Севастополя.

Разработчикам Генерального плана города Севастополя предоставлены материалы по проектам развития для включения в итоговый документ.

Проекты включены в профильную государственную программу города Севастополя Департамента приоритетных проектов развития города Севастополя. В ряд государственных программ города Севастополя также включены работы по приоритетным проектам.

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя также велась подготовительная работа по следующим проектам:

1. Проект «Гераклейская рокада»:

- проведены рабочие совещания с проектировщиками трассы «Таврида»;
- откорректирована трассировка федеральной трассы «Таврида»;

2. Проект «Мемориальный парк Примирения»:

- проведены переговоры с Министерством обороны Российской Федерации;
- совместно с Министерством обороны Российской Федерации проведена рекогносцировка на местности;
- проведены переговоры с девелоперскими компаниями, готовыми к совместным действиям по проекту;

3. Проект по комплексной застройке территории:

- проработаны различные локализации данного проекта;
- определен участок в районе Молочной балки;
- подготовлены предпроектные предложения с нанесением на карту города.

Отраслевые проекты, курируемые Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя (за исключением приоритетных).

Индустриальный парк.

Дорожная карта по реализации проекта «Создание индустриального парка в городе Севастополе» согласована с исполнительными органами государственной власти города Севастополя и утверждена 19.10.2016 г.

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя осуществлена реализация ключевых мероприятий Дорожной карты:

1. Сформирована территория под индустриальный парк площадью 77,6 Га и передана в ведение Департамента капитального строительства. (распоряжения Правительства Севастополя от 25.08.2016 № 2818-РДЗ, от 26.09.2016 № 3164-РДЗ, от 17.11.2016 № 4427-РДЗ);
 2. Распоряжением Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 578-РП «О создании акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» учреждена управляющая компания индустриального парка – АО «Корпорация развития Севастополя»;
 3. Распоряжением Правительства Севастополя от 15.12.2016 № 718-РП заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание индустриального парка в городе Севастополе» с единственным подрядчиком – ООО «Кузнская проектная компания»;
 4. Распоряжением Правительства Севастополя от 14.12.2016 № 710-РП утверждено техническое задание по разработке концепции создания и развития Индустриального парка;
 5. Проведен открытый конкурс на услугу на разработку Концепции создания и развития Индустриального парка в городе Севастополе. Заключен государственный контракт с единственным поставщиком ООО «Ки Партер» от 30.12.2016 № 36. Срок исполнения до 20.03.2017.
- Военно-исторический парк Федюхины высоты.*

Сформирован земельный участок общей площадью 128 Га. Организаторами фестиваля совместно с Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя подготовлено проектное предложение (включая укрупненную дорожную карту) о создании круглогодичного Военно-исторического парка, которое будет вынесено на рассмотрение Совета по приоритетным проектам в январе-феврале 2017 г.

Технопарк «Маяк».

Разработана и утверждена Дорожная карта по формированию частного технопарка «Маяк» в городе Севастополе на базе производственной площадки бывшего завода Маяк.

Парк «Крот».

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя подготовлены материалы по проекту парка «Крот».

Объект презентован ряду крупных инвесторов, специализирующихся на туристическом и шоу бизнесе. В настоящее время со стороны инвестора готовится инвестиционное предложение, которое будет представлено на Совете в феврале - марте 2017 г.

АО «Корпорация развития Севастополя».

Распоряжением Правительства Севастополя от 13.10.2016 №578-РП «О создании акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» учреждена управляющая компания индустриального парка АО «Корпорация развития Севастополя» (далее – АО «КРС»).

07.12.2016 были представлены документы в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации (г. Симферополь) на регистрацию и выпуск акций АО «КРС».

Проработаны механизмы управления инвестиционными площадками через АО «КРС» с целью эффективного использования имущественных ресурсов города Севастополя для реализации инвестиционных проектов.

Реализация государственной политики по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Формирование инвестиционных площадок.

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя разработана и согласована с Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя Дорожная карта. В соответствии с дорожной картой был отобран ряд объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании ГУПов и имеющих высокую степень инвестиционной привлекательности. Перечень указанных объектов направлен в Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя для проверки эффективности использования данных объектов.

Подготовлен и направлен перечень объектов незавершенного строительства, по которому Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя совместно с Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя и Департаментом архитектуры и градостроительства ведется работа по выявлению инвестиционных объектов.

В адрес Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя был направлен список 13 объектов для формирования земельных участков под инвестиционные площадки, а также список арендаторов земельных участков, не исполняющих договорные обязательства. В случае расторжения таких договоров аренды, высвободившиеся земельные участки будут включены в перечень инвестиционных площадок.

Нормотворческая деятельность.

Введена новая должность, необходимая для развития института проектного управления – руководитель приоритетного проекта.

В Закон о стратегическом планировании внесена статья о развитии на территории города Севастополя проектной деятельности.

Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части урегулирования вопросов функционирования свободной экономической зоны, подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации. Согласованные позиции и предложения по данному проекту представлены в Министерство экономического развития РФ. Также предложено рассмотреть вопрос введения в указанный федеральный закон дифференцированных требований к объему капитальных вложений потенциального участника в зависимости от критериев признания предпринимателей субъектами микро-, малого, среднего и крупного бизнеса.

Итоги функционирования СЭЗ на территории города Севастополя.

По состоянию на 30.12.2016 г. Правительством Севастополя было заключено 244 договора об условиях деятельности в СЭЗ, из которых 5 договоров было расторгнуто по соглашению сторон.

Объем задекларированных капитальных вложений составил 2727,41 млн. руб., в том числе, за январь-декабрь 2016 г. - 1427,05 млн. руб. Количество планируемых к созданию рабочих мест - 4999 ед., в том числе за январь-декабрь - 2369 ед.

Участники СЭЗ осуществляют деятельность в следующих отраслях:

- промышленность - 79 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 1 062,0 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест - 1533 ед.
- сельское хозяйство (в том числе рыболовство) - 16 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 301,55 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 344 ед.;
- социальная сфера - 6 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 31,04 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 76 ед.;
- строительство - 27 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 307,22 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 937 ед.;
- транспорт - 16 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 177,85 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 247 ед.;
- топливо и энергетика - 8 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 93,83 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест - 281 ед.;
- торговля - 24 проекта; планируемый объем капитальных вложений - 102,28 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест - 342 ед.;
- услуги - 63 проекта; планируемый объем капитальных вложений - 651,79 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест 1239 ед.; в том числе, туризм 7 проектов; планируемый объем капитальных вложений 123,29 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 152 ед.

Среди участников СЭЗ: 4 - индивидуальные предприятия; крупные предприятия (не МСП) - 21, в том числе за 2016 г. - 10; МСП - 214.

Размер средней заработной платы, задекларированной участниками, составляет 25,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 3. «Продвижение инвестиционных возможностей города Севастополя».

Севастопольская делегация приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме в мае 2016 г..

В июле 2016 г. принято участие в Петербургском международном

экономическом форуме, где были подписаны соглашения в сферах внутреннего туризма – с Иркутской областью, IT-технологий – с Новосибирской областью, торговли - с Оренбургской областью.

В феврале 2016 года запущена в эксплуатацию новая версия инвестиционного портала города Севастополя (адрес инвестиционного портала InvestSevastopol.ru).

В апреле 2016 года запущена англоязычная версия инвестиционного портала города Севастополя.

В мае 2016 года подтверждено соответствие портала требованиям Регионального инвестиционного Стандарта экспертной группой АНО «АСИ» в городе Севастополе.

Информация для инвесторов на портале постоянно обновляется и переводится на английский язык.

Проведена модернизация (доработка) инвестиционного портала в части верстки, программирования и разработки адаптивного дизайна электронной версии издания «Гид для бизнеса».

Также разработана версия инвестиционного портала для мобильных телефонов и планшетов.

Подготовлен информационный материал о свободной экономической зоне и инвестиционной привлекательности региона для распространения на различных международных форумах.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 1 431,0 тыс. руб., что составляет 17 % от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе за счет средств бюджета города Севастополя составило 1431,0 тыс. руб., или 100,0 % от фактически профинансированного объема ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению четыре целевых показателя, три из которых выполнены свыше 100,0 %. Результативность достижения целевых показателей составляет 75,0%.

Целевой показатель «Объем капитальных вложений, заявленных инвесторами, начавшими инвестиционную деятельность в отчетном периоде» выполнен на 44,0%, в связи с отсутствием подготовленных земельных участков и государственного имущества, которые могут быть представлены крупным инвесторам для реализации проектов.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 63 балла, что соответствует эффективной реализации Программы.

16. Департамент финансов города Севастополя

16.1. «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015-2018 годы»

Государственная программа «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015-2018 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.12.2015г. № 1170-ПП (с изменениями и дополнениями).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент финансов города Севастополя.

Программа направлена на повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.

Запланированный объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств бюджета города Севастополя составлял 43 029,8 тыс. рублей.

В результате проведения конкурентных процедур (электронного аукциона) по закупке услуг по Программе образовалась экономия бюджетных средств на сумму 5 500,1 тыс. руб.

Заключены 8 государственных контрактов на сумму 37 303,2 тыс. рублей. Контракт по проведению семинара на сумму 367,5 тыс. руб. с АОИО «Сибирский институт дополнительного профессионального образования» не был исполнен, ведется претензионная работа.

В 2016 году произведена автоматизация процессов управления государственными программами и формирования государственных заданий г. Севастополя, в результате чего обеспечены:

- взаимодействие ответственных исполнителей государственных программ, Департамента финансов и Департамента экономики города Севастополя;

- взаимосвязь участников бюджетного процесса: государственных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств, Департамента финансов.

Осуществлено консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус, по итогам которого:

- повышено качество процесса ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности;

- повышена квалификация специалистов бухгалтерских служб участников бюджетного процесса.

Создание официального портала обеспечило:

- открытость и гласность социально-экономического и финансового состояния г. Севастополя в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

-общественный контроль за деятельностью органов власти г. Севастополя.

Программа направлена на повышение качества управления государственными финансами г. Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления общественными финансами посредством достижения следующих целей и задач:

- развитие сквозной системы программно-целевого планирования бюджета г. Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития г. Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами;
- внедрение и отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения государственных заданий государственными учреждениями г. Севастополя, повышение качества оказания государственных услуг;
- формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами для повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления и создания условий для эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований;
- интеграция ЕСУБП с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- централизация процессов ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса г. Севастополя, а также государственных учреждений г. Севастополя;
- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами. Создание официального портала «Открытый бюджет города Севастополя».

В целом, финансирование Программы составило 37 529,7 тыс. руб., что составляет 87,2% от планового уровня Программы. Освоение бюджетных средств по Программе составило 36 935,7 тыс. руб., или 98,4% от годового объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной Программы и их значениях

	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей:			Оценка эффективности (коэфф.)
			2015 (базовый)	2016 (план)	2016 (факт)	
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа «Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015-2018 годы»					
1	Доля расходов бюджета г. Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета	%	30	50	57	1,14
2	Доля органов государственной власти и государственных учреждений г.Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (на web-технологии)	%	30	30	54	1,8
3	Рейтинг г. Севастополя по уровню открытости бюджетных данных	место	84	50	66	0,76

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 75 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

17. Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя

17.1. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»

Государственная программа города Севастополя «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 553-ПП.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) (далее – Севприроднадзор).

Целью Программы является обеспечение экологической безопасности, сохранение экосистем и воспроизводство природных ресурсов на территории города Севастополя.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась только за счет средств бюджета города Севастополя по следующим подпрограммам Государственной программы:

- подпрограмма 1 «Развитие системы экологического мониторинга атмосферного воздуха города Севастополя»;
- подпрограмма 2 «Сохранение биологического разнообразия»;
- подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса»;
- подпрограмма 5 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы».

В 2016 году в реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы экологического мониторинга атмосферного воздуха города Севастополя» не осуществлялась в связи с неисполнением исполнителем обязательств по данному государственному контракту.

В рамках подпрограммы 2 «Сохранение биологического разнообразия» выполнены следующие работы:

1. Подготовлены материалы комплексного экологического обследования участка территории в районе урочища Ласпи и Караньского плато, обосновывающих присвоение этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения на сумму 680,0 тыс. руб. и 512,2 тыс.руб. соответственно.

Работа выполнена с целью получения материалов, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, подготовки документации, необходимой для разработки проектов нормативных правовых актов, определяющих её правовой статус, определения границ данной территории и внесения сведений о данной территории в Государственный кадастр недвижимости Российской Федерации.

В работе представлены оценка, анализ и сопоставление сведений по биологическому и ландшафтному разнообразию, предложения по созданию границ особо охраняемой природной территории и материалы оценки воздействия на окружающую среду участков территории в районе урочища Ласпи и Караньского плато.

Целевые показатели для данного мероприятия не установлены Государственной программой. Работа выполнена в полном объеме от запланированного.

2. В рамках мероприятия «Издание полиграфической, видео- и рекламной продукции эколого-просветительского характера, а также проведение мероприятий в рамках экологического просвещения населения» оказаны услуги по фотосъёмке объектов в целях издания полиграфической, видео- и рекламной продукции эколого-просветительского характера на сумму 50,0 руб.

Целевые показатели для данного мероприятия «Количество публикаций экологической направленности в год» и «Охват населения экологической просветительской работой» достигнуты частично. Не достижение показателей связано с тем, что услуги по изданию полиграфической продукции экологической направленности (календари, брошюры), предусмотренные государственным контрактом, выполнены не в полном объеме исполнителем работ.

3. По мероприятию «Ведение государственного кадастра объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов» оказаны услуги по мониторингу птиц отряда веслопых и совообразных, занесенных в Красную книгу города Севастополя, на сумму 64,7 тыс. руб.

Проведена работа по изучению особенностей биологии двух видов птиц, занесённых в Красную книгу города Севастополя: хохлатый баклан и филин.

Подготовлены предложения по проведению природоохранных мероприятий для предотвращения негативного влияния на редкие виды птиц, а также подготовлены предложения по оптимизации перечня видов птиц, занесённых в Красную книгу города Севастополя.

4. По мероприятию «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» проведена внештатными экспертами государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов (оленья благородного и косули европейской) на территории охотничьих угодий города Севастополя на сумму 28,0 тыс. руб.

Не полное исполнение мероприятий подпрограммы связано с неисполнением исполнителями обязательств по государственным контрактам, в связи с чем Севприроднадзором были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы выполнены следующие работы:

1. Выполнены работы по научному обоснованию, формированию и

обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за загрязнением поверхностных водных объектов города Севастополя на сумму 4 268,2 тыс. руб.

По результатам работы представлена Программа ведения мониторинга водных объектов (далее – Программа мониторинга водных объектов) с обоснованием размещения пунктов наблюдения и их количества, категории, определяемых показателей.

Программой мониторинга водных объектов предусмотрено создание 19-ти пунктов наблюдения: 2 пункта на реке Кача, 2 пункта на реке Бельбек, 4 пункта на реке Чёрная, 10 пунктов на притоках реки Чёрная (Арманка, Календа, Боса, Бага Нижняя, Сулу-Дере, Уркуста, Уппа, Ай-Тодорка, Сухая Речка, Байдарка), а также 1 пункт на водохранилище Восточное. Эти пункты нанесены на карту города Севастополя с источниками загрязнения водных объектов.

Кроме того, подготовлены предложения по оснащению пунктов наблюдения за состоянием водных объектов автоматическими комплексами контроля показателей химического загрязнения и места их размещения, также определён оптимальный программный комплекс по получению, хранению, обработке и анализу данных экологического мониторинга.

Фактическое освоение выделенных средств составило 100%.

Целевой показатель для данного мероприятия «Число программ ведения мониторинга поверхностных водных объектов» достигнут. Работа выполнена в полном объеме от запланированного в соответствии с техническим заданием.

2. Мероприятия по мониторингу состояния дна и берегов водных объектов и их водоохранных зон и изменений их морфометрических особенностей выполнены на сумму 1 500,0 тыс. руб. По результатам работы составлена региональная программа ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей на территории города Севастополя. Представлены характеристика, перечень и местоположение 58-ти участков наблюдений, контролируемые гидроморфологические параметры, режимы наблюдений, методы обработки данных наблюдений, а также картографический материал.

Фактическое освоение выделенных средств составило 100%.

Целевой показатель для данного мероприятия «Число программ ведения мониторинга поверхностных водных объектов» достигнут. Работа выполнена в полном объеме от запланированного в соответствии с техническим заданием.

3. По мероприятию «Расчистка русла реки Ай-Тодорка в районе села Терновка, в том числе ПИР» выполнена работа по разработке проектной документации «Расчистка русла реки Ай-Тодорка в районе села Терновка» на сумму 1 168,5 тыс. руб. Работа выполнена в полном объеме в соответствии с техническим заданием.

Целевой показатель для данного мероприятия «Протяженность участков рек, на которых проведена расчистка русла» не достигнут. Недостижение показателя связано с тем, что электронный аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение работ по расчистке русла реки Ай-Тодорка в районе села Терновка на начальную цену контракта 1 250 495,00 руб. был признан несостоявшимся.

4. По мероприятию «Определению границ зон подтопления, затопления на территории города Севастополя» проведены работы по рекогносцировке инженерно-геологического обследования рек Бельбек, Кача, Чёрная в границах города Севастополя, включая 7 сёл (Орловка, Вишнёвое, Верхнесадовое, Фруктовое, Любимовка, Черноречье, Хмельницкое). Составлен проект зон затопления, подтопления 1, 3, 5, 10, 25 и 50-ти процентной обеспеченности для рек Кача, Бельбек, Чёрная, а также проекты каталогов координат характерных точек границ зон затопления, подтопления для рек Кача, Бельбек, Чёрная для каждого из видов обеспеченности (1, 3, 5, 10, 25, 50), объем финансирования составил 4 189,1 тыс.руб.

Предоставлен каталог координат характерных точек границ зон затопления, подтопления в местной системе координат (СК-63) и географической системе координат (WGS 84).

Подготовленные материалы в 2017 году будут направлены на согласование в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по недропользованию. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов. После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются определёнными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

В рамках подпрограммы 5 «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы» выполнены следующие мероприятия:

1. По мероприятию «Государственный мониторинг состояния недр территории города Севастополя» выполнены работы по обследованию территории города Севастополя на предмет опасных экзогенных геологических процессов на сумму 900,0 тыс. руб.

По результатам работы определена характеристика геологических условий города Севастополя, представлен перечень опасных экзогенных геологических процессов, которые распространены на территории

Севастополя (карст, оползни, эрозия и т.п.).

Проведено маршрутное инженерно-геологическое обследование 31 участка развития оползней с указанием признаков активности оползневых процессов (в том числе приведены фотоматериалы), определены границы оползнеопасной зоны, указаны здания и сооружения, находящиеся в оползневой опасности, составлены схемы участков, приведены координаты центральных точек участков.

Общая площадь обнаруженных оползней составляет 364625 кв.м. (0,36 км²). Из них в Нахимовском районе – 136850 кв.м. (0,14 км²), в Ленинском районе – 61225 кв.м. (0,06 км²), в Гагаринском районе – 12000 кв.м. (0,01 км²), в Балаклавском районе – 154550 кв.м. (0,15 км²).

Выделены участки, на которых развитие оползневых процессов представляет наибольшую опасность и может привести к катастрофическим последствиям. Это участки в Балаклавском районе: участок оползня техногенного типа в окрестностях пляжа Васи́ли (Васи́лёва балка), а также участок оползня абразионного типа вблизи мыса Фиолент, непосредственно прилегающий к территории базы отдыха «Каравелла». Также отдельно выделен участок оползня эрозионного типа в районе ул. Макарова (Нахимовский округ), вблизи которого активная хозяйственная деятельность приводит к значительной активности оползневых процессов.

Фактическое освоение выделенных средств составило 100%.

2. Мероприятия по переоценке запасов подземных вод Любимовского и Орловского водозабора не выполнены в связи, с неисполнением исполнителем обязательств по данным государственным контрактам.

В целом по Программе освоение бюджетных средств за счёт бюджета города Севастополя составило 61 % от фактически профинансированного объема.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 53 балла, что соответствует достаточно эффективной качественной характеристике реализации Программы.

18. Департамент экономики города Севастополя

18.1. «Развития промышленности Севастополя на 2015 – 2020 годы»

Государственная программа развития промышленности Севастополя на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Севастополя от 26.03.2015 № 220-ПП (с учетом изменений и дополнений).

Программа включает три Подпрограммы:

- Развитие приоритетных отраслей (направлений) промышленности города Севастополя;
- Развитие добывающей промышленности города Севастополя;
- Развитие общих отраслей промышленности города Севастополя.

В 2016 году план финансирования Программы составил 3 034 658,0 тыс.руб. в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 476 260,0 тыс.руб.;
- бюджета города Севастополя – 11 905,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 2 546 493,0 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия «Содействие созданию и развитию производственной базы предприятий» предусмотрено создание индустриального парка в г. Севастополе.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (далее – ФЦП) к 2020 году планируется создание индустриального парка в городе Севастополе (далее – ИП), на проект ИП предусмотрены средства в объеме 1,665 млрд.руб. из которых средства в объеме 116,56 млн.руб. предусмотрены на проектно-изыскательские работы по строительству инженерной инфраструктуры (далее – ПИР), и 1,548 млрд.руб. на строительно-монтажные работы инженерной инфраструктуры.

В ноябре 2016 года в ФЦП (постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1260) были внесены изменения по распределению средств по годам на реализацию проекта ИП: 2016 год – 21 млн.руб., 2017 год – 49 млн.руб. и 2020 год – 1,595 млн.руб. за счет средств федерального бюджета.

В 2016 году для создания ИП проведены следующие мероприятия:

создана управляющая компания ИП распоряжением Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 578-РП «О создании акционерного общества Корпорация развития Севастополь»;

- сформирован земельный участок для размещения ИП. Общая площадь земельного участка ИП составляет 77,6103 га, которая включает земельные участки площадью 66,2319 га, 6,0 га и 5,3784 га.

- заключен государственный контракт от 30.12.2016 № 36 на оказание услуги по разработке концепции создания и развития индустриального парка в городе Севастополе с единственным подрядчиком – ООО «Ки партнер» на сумму – 6 500 тыс.руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета города Севастополя.

- заключен государственный контракт от 26.12.2016 № 08-16/ЕП-399 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание индустриального парка в городе Севастополе» с единственным подрядчиком – ООО «Кузнецкая проектная компания» (решение о заключении государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту «Создание индустриального парка в городе Севастополе» утверждено распоряжением Правительства Севастополя от 15.12.2016 № 718-РП). Сумма контракта составляет 57 999,95 тыс.руб. Источник финансирования федеральные средства. Срок исполнения контракта до 31.09.2017.

В части заполнения индустриального парка продолжаются переговоры с потенциальными резидентами и осуществляется взаимодействие с основными промышленными площадками ООО «Маяк», ООО «Парус», а также проводятся консультирование обратившихся субъектов деятельности в сфере промышленности.

За счёт средств бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий Программы предусмотрено и освоено 11 905,0 тыс.руб. в том числе:

- содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности РФ – 670,0 тыс.руб. на проведение (участие) в выставочной деятельности делегации от промышленных предприятий Севастополя.

- содействие созданию и развитию производственной базы предприятий – 11 235,0 тыс.руб., а именно на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях;

Промышленные предприятия города приняли участие: в форуме «Гособоронзаказ 2016. Реформа», выставке на международном морском бизнес-форуме «СИБФ-2016», Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2016» и на 11-й Международной и научной конференцией по гидроавиации «Гироавиасалон-2016».

За счёт внебюджетных средств (собственные средства предприятий) предприятия города израсходовали 324 593,8 тыс.руб., что составляет 12,7% от запланированного объема.

Основные мероприятия, на которые промышленные предприятия города Севастополя в 2016 году расходовали собственные средства:

- оформление государственной регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества – 2 257,8 тыс. руб.;
- приобретение программного обеспечения, осуществление сертификации продукции и лицензирование отдельных видов деятельности – 734,0 тыс. руб.;
- перевооружение, модернизация производства, расширение номенклатуры выпускаемой продукции – 320 900,0 тыс. руб.;
- улучшение условий труда персонала и повышение их квалификации – 702,0 тыс. руб.

Важно отметить, что предприятия промышленности вкладывали в развитие исключительно собственные средства, так как получить заемные средства от кредитных организаций, не представилось возможным в связи с длительностью процесса переоформления имущественных прав в соответствии с российским законодательством.

В ходе реализации Программы достигнуты следующие целевые индикаторы:

- рост уровня средней заработной платы среди промышленных предприятий составил 122 %.
- рост количества рабочих мест на предприятиях промышленности составил 115 % (плановый показатель 108 %). Превышение составило 7 %.

Таблица 1

Среднесписочная численность наемных работников (человек)		Среднемесячная заработная плата (рублей)		Количество зарегистрированных промышленных предприятий	
<i>На конец 2015 года</i>	<i>Декабрь 2016 года</i>	<i>Конец 2015 года</i>	<i>Конец 2016 года</i>	<i>Конец 2015 года</i>	<i>Конец 2016 года</i>
5 458	6 333	15 882,6	19 408,9	562	464 ¹

– по показателю «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» рост составил 0,8 %, что на 3 % ниже планового показателя. Данное отклонение показателя в соответствии с разделом 8 Программы является допустимым.

– индекс промышленного производства в 2016 году составил 121,5 %, что на 7,5 % выше запланированного по Программе.

– индекс производительности труда в 2016 году составил 82,9 %, что на 11 п.п. больше запланированного.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте за 2015 год будут опубликованы Росстатом в апреле текущего года.

При информационной поддержке Департамента экономики города Севастополя в рамках регионального плана по импортозамещению, в 2016 году была начата реализация трех проектов по 4 технологическим направлениям (палубное оборудование, средства спасения – морские спутниковые буи, контрольно-измерительные приборы, теплообменники). Промышленная продукция представлена такими предприятиями как ООО «Теплообмен», ОАО «Уранис-Радиосистемы», ООО «Севмормаш-2М». Всего выпущено 209 единиц продукции импортозамещения на общую сумму более 60 млн.руб.

В соответствии с поручениями коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Правительством Севастополя при поддержке Минпромторга России реализуются мероприятия по интеграции оборонных предприятий города Севастополя в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий за 3-х летний период времени,

1

Количество промышленных предприятий уменьшилось в связи со сменой деятельности и ликвидацией предприятия;

8 оборонных предприятий Севастополя: ГУП «ЦКБ «Черноморец», ООО «Фрегат», ООО «СП «Эра», Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка», ООО «Севмормаш-2М», ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», ООО «Импульс-2», ООО «Фарватер-С» – получили необходимые лицензии для работы в сфере государственного оборонного заказа. Предприятиями установлено взаимодействие и подписаны контракты с головными исполнителями государственного оборонного заказа Минобороны России.

В рамках процесса интеграции в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации Правительством Севастополя выполняется одна из приоритетных задач в сфере промышленности – восстановление Севастопольского морского завода как одного из ведущих оборонных предприятий города.

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» объекты, необходимые для ведения производственной деятельности завода, переданы в аренду «Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» для возможности осуществления судоремонтных работ и реконструкции производственных мощностей.

В ноябре 2016 года по итогам конкурсных процедур на реконструкцию производственных мощностей Филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» разработчиком проекта реконструкции стало АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (г. Санкт-Петербург).

Реконструкция затронет производственные мощности Инкерманской и Южной площадок Филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» – сухие доки, достроечные набережные, цеха, участки, склады, лаборатории, котельное, крановое и энергетическое хозяйства, инженерные сети, подъездные автомобильные и железнодорожные пути. Срок проведения работ: 2016 – 2020 годы.

В соответствии с разделом 8 Программы отклонение целевых индикаторов является допустимым, то есть выполнение Программы в 2016 году можно признать эффективной.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, итоговый интегральный показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 63 балла, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

18.2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год»

Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2016 год» разработана Департаментом экономики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 30.10.2015 № 1017-ПП (с изменениями и

дополнениями) (далее – Программа).

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является Департамент экономики города Севастополя.

Цели Программы:

- развитие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе;
- создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Севастополя;
- создание условий для увеличения доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней;
- обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного элемента рыночной экономики;
- обеспечение комфортности проживания в городе Севастополе путем увеличения объема и доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства города Севастополя товаров (работ, услуг) и расширения их ассортимента.

Задачи Программы:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятного бизнес - климата в городе Севастополе;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие в области подготовки, переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации, совершенствование информационной и консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, повышение предпринимательской активности.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 34 837,04 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 27 977,04 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 6 860,0 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты в соответствии с реализацией четырех мероприятий Программы.

Мероприятие 1. «Содействие развитию некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», путем предоставления субсидий за счет бюджетов всех уровней для осуществления

ею деятельности по:

- оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) консультационно-информационных услуг,
- организации и (или) проведению обучающих мероприятий, реализации специальных программ обучения для субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленных на повышение их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- популяризации роли предпринимательства;
- иным видам деятельности в рамках реализации Программы.».

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год составил 7960,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5000,0 тыс. руб. для осуществления видов деятельности, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- бюджета города Севастополя – 2960,0 тыс. руб. для осуществления видов деятельности, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и расходов на содержание Севастопольского фонда поддержки субъектов предпринимательства (операционные расходы).

По состоянию на 31.01.2016 средства бюджета города Севастополя и федерального бюджета, направленные на реализацию мероприятия, перечислены в полном объеме некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

2350 субъекта малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, что выше планового показателя (1481 ед.) на 869 ед.

Проведено 1409 консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, что выше планового показателя (1382 ед.) на 27 ед.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, составило 25 ед., что выше планового показателя (15 ед.) на 10 ед.;

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятия, составило 100,0%.

Мероприятие 2. «Содействие развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» посредством увеличения капитализации его гарантийного капитала за счет субсидий бюджетов всех уровней с целью обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП и инфраструктуры поддержки МСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах о

предоставлении банковской гарантии и иных договорах».

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год составил 9977,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 7977,04 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 2000,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.01.2016 средства бюджета города Севастополя и федерального бюджета перечислены некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» в полном объеме на реализацию мероприятия.

16 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, что выше планового показателя (7 ед.) на 9 ед.;

Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства составило 9977,035 тыс. руб., что составляет 100,0 показателя.

Отношение объема выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии (поручительства) гарантийной организации к совокупному размеру средств гарантийного фонда, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности» составило 260,0%, что соответствует плановому показателю.

Количество вновь созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» составило 9 ед., что выше планового показателя (6 ед.) на 3 ед.

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятия, составило 100,0%.

Мероприятие 3. «Содействие развитию некоммерческой организации «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» посредством увеличения капитализации средств фонда за счет субсидий бюджетов всех уровней с целью обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов»

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год составил 11400,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 10000,0 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 1400,0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2016 года средства бюджета города Севастополя и федерального бюджета перечислены некоммерческой организации «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» в полном объеме на реализацию мероприятия.

12 субъектов малого и среднего предпринимательства получили

государственную поддержку, что соответствует плановому показателю.

Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» составил 11400,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового показателя.

Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности составило 95%, что соответствует плановому показателю.

Количество вновь созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, составило 7 ед., что соответствует плановому показателю.

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятия, составило 100%.

Мероприятие 4. «Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства посредством субсидирования части затрат субъектам малого предпринимательства: индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии».

Общий объем финансирования мероприятия на 2016 год составил 5500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5000,0 тыс. руб.;
- бюджета города Севастополя – 500,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.01. 2016 средств бюджета города Севастополя и федерального бюджета перечислены субъектам малого предпринимательства города Севастополя в полном объеме в рамках реализации мероприятия.

13 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку, что выше планового показателя (12 ед.) на 1 ед.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» составило 24 ед., что выше планового показателя (22 ед.) на 2 ед.

Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятия» составило 100,0%.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 34 837,04 тыс. руб., что составляет 100,0% от планового объема по Программе.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 34 837,04 тыс. руб., или 100,0% от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению двадцать целевых показателей. В результате реализации мероприятий Программы, целевые показатели достигнуты в полном объеме или перевыполнены. Результативность достижения целевых показателей составляет 100,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 78 баллов, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

19. Департамент общественных коммуникаций города Севастополя

19.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе на 2016-2020 годы»

Государственная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе на 2016-2020 годы» разработана Департаментом внутренней политики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 21.12.2015 № 1245-ПП (далее Программа).

Ответственным за реализацию Программы является Департамент общественных коммуникаций города Севастополя.

Цель Программы – увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СОНКО.

Задачи Программы:

- использование потенциала СОНКО в Решении задач социально-экономического и культурного развития города посредством конкурсного финансирования социально значимых проектов (программ);
- формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СОНКО;
- популяризация и пропаганда деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества;
- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности руководителей, членов и добровольцев, участвующих в деятельности СОНКО;
- обеспечение поддержки деятельности СОНКО во внутригородских муниципальных округах города Севастополя;
- привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 700,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

По итогам 2016 года получены следующие результаты по реализации пяти мероприятий Программы.

Мероприятие 2.1 «Оказание финансовой поддержки в реализации целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)».

В июле 2016 года Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя проведен конкурс проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя, в котором приняли участие 10 организаций.

На основании распоряжения Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 542-РП «О предоставлении субсидий организациям – победителям конкурса по отбору проектов (программ) социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)» Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя были заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию проектов в рамках Программы с восемью социально ориентированными некоммерческими организациями, которые получили субсидии на сумму 335,8 тыс. руб. за счёт средств бюджета города Севастополя.

Региональная общественная организация "Ассоциация работающих инвалидов Севастополя" отказалась от получения выделенных средств в размере 64,2 тыс. рублей в связи с недостаточным объёмом на реализацию её проекта «Артель XXI века».

Соглашение Крымской республиканской организации "Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» было отклонено Управлением федерального казначейства города Севастополя по причине неточностей в оформлении и некорректно указанных данных получателя субсидии в сумме 50,0 тыс. руб.

Для реализации социально значимых проектов СОНКО было привлечено 5 добровольцев, прошедших обучение в рамках Программы.

Мероприятие 2.2 «Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций».

2 декабря 2016 года, с целью содействия в развитии социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе и знакомства с опытом работы некоммерческих организаций, для восьмидесяти СОНКО организован и проведен методический семинар по обеспечению участия СОНКО в конкурсах целевых проектов, на базе филиала Московского Государственного имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Семинар «Технология составления заявок на грант» проведен на основании договора Департамента общественных коммуникаций города Севастополя с Фондом поддержки городских инициатив от 31.10.2016 № 6/04-19/16. На реализацию

мероприятия израсходовано 29,5 тыс. рублей.

На основании Договора Департамента общественных коммуникаций города Севастополя с Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» от 06.12.2016 №7/04-19/16 Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» проведен методический семинар по обеспечению участия СОНКО в конкурсах целевых проектов. На реализацию израсходовано 10,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2 «Организация и проведение курсов повышения квалификации сотрудников и добровольцев по вопросам государственной поддержки деятельности СОНКО».

На основании Договора Департамента общественных коммуникаций города Севастополя с Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» от 06.12.2016 №7/04-19/16 Севастопольской торгово-промышленной палатой 12-16 декабря 2016 года организованы и проведены курсы повышения квалификации сотрудников и добровольцев по вопросам государственной поддержки деятельности СОНКО. Программа курсового модуля: «Региональная платформа социального проектирования и партнерства».

По итогам проведения курсов повышения квалификации участникам – 25 представителям общественных организаций вручены сертификаты. На реализацию израсходовано 75,0 тыс. рублей.

Мероприятие 3.3 «Организация и проведение социологических исследований по вопросам развития гражданского общества».

На основании договора Департамента общественных коммуникаций города Севастополя с Фондом поддержки городских инициатив от 31.10.2016 № 8/04-19/16 проведены социологические исследования по вопросам развития гражданского общества. Исследования проведены методом анкетирования представителей 43 активных некоммерческих организаций города Севастополя, оценена эффективность деятельности СОНКО в части оказания услуг населению города Севастополя. На реализацию израсходовано 65,0 тыс. рублей.

Мероприятие 4.4 «Организация семинаров и конференций для представителей государственных органов власти и СОНКО по вопросам развития СОНКО в Севастополе».

На основании договора Департамента общественных коммуникаций города Севастополя с Фондом поддержки городских инициатив от 31.10.2016 № 6/04-19/16, 2 декабря 2016 года организован и проведен семинар для представителей государственных органов власти и восьмидесяти СОНКО по вопросам развития СОНКО в Севастополе. Семинар «Некоммерческие организации как инструмент развития территории» состоялся на базе филиала Московского Государственного имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.

В ходе семинара рассмотрен обзор лучших практик консолидации усилий местного сообщества для развития территорий и инфраструктура поддержки местных инициатив на примере деятельности Клуба стратегического развития города Заречный Пензенской области.

На реализацию мероприятия израсходовано 70,0 тыс. рублей.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 700,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 585,8 тыс. руб., или 83,7% от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению девять целевых показателей, восемь из которых выполнены в полном объеме или перевыполнены. Результативность достижения целевых показателей составляет 88,9%.

Целевой показатель «Количество СОНКО, принявших участие в конкурсе проектов (ежегодно)» выполнен на 66,7 %, так как заявки по пяти проектам СОНКО не соответствовали требованиям Порядка предоставления субсидий на конкурсной основе СОНКО Севастополя, утвержденным Постановлением Правительства Севастополя от 28.01.2015 №56-ПП.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 63 балла, что соответствует эффективной качественной характеристике реализации Программы.

19.2. «Укрепление межнационального единства на 2015-2020 годы»

Государственная программа «Укрепление межнационального единства на 2015-2020 годы» разработана Департаментом внутренней политики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.08.2015 №737-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

Ответственным за реализацию Программы является Департамент общественных коммуникаций города Севастополя.

Цель Программы – обеспечение межнационального единства, сохранение и развитие этнокультурного и духовного многообразия народов г. Севастополя.

Задачи Программы:

- национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также социальное обустройство территории г. Севастополя;
- информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
- создание условий для этнокультурного и духовного развития народов г. Севастополя.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 30 349,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 7 564,0 тыс. руб.;

- бюджет города Севастополя – 22 741,5 тыс. руб.;
- внебюджетных – 44,0 тыс. руб.

По итогам 2016 года получены следующие результаты по реализации четырех основных мероприятий Программы:

Основное мероприятие 1. «Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя, в том числе проектно-изыскательские работы, реализуемые на территории г. Севастополя».

Мероприятие 1.1 «VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25».

В 2016 году заключен государственный контракт от 26.07.2016 № 24-16/ПИР-399 на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) на сумму 3465,0 тыс. руб. В соответствии с государственным контрактом от 17.11.2016 № 39-16/Пир-399 выполнено техническое обследование здания на сумму 375,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.2 «с. Полюшко. Благоустройство (дороги с твердым покрытием)».

В соответствии с государственным контрактом от 26.07.2016 № 23-16/ПИР-399 выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 2800,0 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Мероприятие 1.4 «Обеспечение водой надлежащего качества сел традиционного проживания репрессированных народов Крыма: Вишневое, Камышлы, Новобобровское, Родное, в том числе проектно-изыскательские работы»:

В соответствии с договором от 25.07.2016 № 09-02/2016 выполнено обследование трассы по объектам с составлением координат на сумму 99,89 тыс. руб.;

На основании договора с ФГУП «КЖД» от 22.12.2016 № 01-16/КЖД согласован выбор места и пересечения железной дороги трассами водопроводов на участках ст. Верхнесадовая – Мекензиевы горы, разъезд Сапун-горский - Севастополь-товарный по водоснабжению села Камышлы на сумму 155,08 тыс. руб.;

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы и получены заключения государственной экспертизы:

- село Вишневое на сумму 2 528,85 тыс. руб.;
- село Камышлы на сумму 4 297,49 тыс. руб.;
- село Новобобровское на сумму 2249,12 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 «Укрепление традиционных культурных, духовных и нравственных ценностей репрессированных народов Крыма, проживающих на территории г. Севастополя».

В 2016 году в городе Севастополе действовали армянский, греческий и немецкий национально-культурные центры, в которых проходили

мероприятия, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, греческого и немецкого народов, на укрепление традиционных культурных, духовных и нравственных ценностей репрессированных народов Крыма. Внебюджетные (спонсорские) средства были направлены на поддержку их деятельности, для оплаты аренды помещений, в которых центры осуществляли свою деятельность, и коммунальных услуг, в том числе:

- поддержка деятельности армянского национально-культурного центра - 20,0 тыс. руб.;
- поддержка деятельности греческого национально-культурного центра - 4,0 тыс. руб.;
- поддержка деятельности немецкого национально-культурного центра - 20,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 4 «Проведение информационной кампании, направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений».

В соответствии с договорами от 24.12.2016 № 16/04-19/16 и от 24.12.2016 № 18/04-19/16 изготовлены четыре видеоролика, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, хронометражем по 1,5 минуты каждый.

Видеоролики размещение в эфире телеканала, осуществляющего вещание на территории г. Севастополя - 120 выходов.

По данным государственного автономного учреждения г. Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания», прокат изготовленных роликов в эфире охватил аудиторию в 120 тыс. человек.

Основное мероприятие 5 «Проведение информационной кампании, направленной на распространение знаний о народах России».

В соответствии с договором от 24.12.2016 № 17/04-19/16 изготовлена печатная продукция: бланки благодарственных писем для организаторов и волонтеров Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» в г. Севастополе в количестве 100 шт.; календари на тему «Севастополь многонациональный» в количестве 100 шт. на общую сумму 26,5 тыс. руб. Оплата по договору произведена 30.12.2016 в размере 20,6 тыс. руб., средства федеральной субсидии в объеме 5,9 тыс. рублей не были освоены по причине сбоя в работе программы системы удаленного финансового документооборота (СУФД).

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 12773,5 тыс. руб., что составляет 42,1 % от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 9961,8 тыс. руб., или 77,9 % от фактически профинансированного объема ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению три целевых показателя. В результате реализации мероприятий Программы, целевые показатели достигнуты в полном объеме. Результативность достижения целевых показателей

составляет 100,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 48 баллов, что соответствует малоэффективной качественной характеристике реализации Программы.

19.3. «Развитие российского казачества в городе Севастополе на период 2015-2020 годы»

Государственная программа «Развитие российского казачества в городе Севастополе на период 2015-2020 годов» разработана Департаментом внутренней политики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 21.12.2015 № 1255-ПП (далее Программа).

Ответственным за реализацию Программы является Департамент общественных коммуникаций города Севастополя.

Цель Программы – содействие развитию и консолидации севастопольского казачества посредством усиления его роли в решении региональных и муниципальных задач; создание и непрерывное совершенствование системы по взаимодействию региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений с севастопольским казачеством; формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства между казачьими обществами региона и органами государственной власти и местного самоуправления.

Задачи Программы:

- организация государственной или иной службы севастопольского казачества;
- поддержка экономического развития севастопольского казачества;
- содействие организации работы с молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры.

В соответствии с Программой, финансовое обеспечение мероприятий на 2016 год составляло 15000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Севастополя.

Однако, в результате внесения поправки в проект Закона города Севастополя "О бюджете города Севастополя на 2016 год", финансирование программы в 2016 году не было предусмотрено.

В отсутствии финансирования в 2016 году, деятельность руководства рабочей группы по делам казачества при Губернаторе - Председателе Правительства города Севастополя была направлена на создание дополнительных условий для реализации Стратегии и выполнение мероприятий Программы.

По состоянию на 01.01.2017 в органах юстиции и налоговых органах г. Севастополя зарегистрированы 11 казачьих обществ, организационно входящих в состав Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» (фактически действуют 8 казачьих обществ).

Из них 4 казачьих общества внесены в Государственный реестр казачьих обществ в РФ: ГКО «Русь», ХКО «Севастопольская пластунская сотня», ХКО «Инкерманское», ХКО «Центральная терская сотня».

Общая численность членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы – 228, из них:

- организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ – 6;
- организация военно-патриотического воспитания призывников и подготовка к военной службе – 29;
- организация вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе – 35;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий – 66;
- охрана общественного порядка – 92.

1. Воинский учет, военно-патриотическое воспитание, подготовка к военной службе, вневойсковая подготовка в запасе:

- Поставлено на специализированный воинский учет в Военном комиссариате г. Севастополя для формирования подразделений территориальной обороны 312 членов казачьих обществ, организована постановка на первоначальный воинский учет юношей-призывников;
- участие сотрудников отдела и СКО в командно-штабных учениях Южного военного округа;
- разработан штатно-должностной учет членов казачьих обществ г. Севастополя для формирования подразделений территориальной обороны;
- разработан замысел вневойсковой подготовки членов казачьих обществ, находящихся в запасе. Начато проведение занятий с привлечением штатных сотрудников и ветеранов силовых структур.

2. Предупреждение и ликвидация ЧС, гражданская и территориальная оборона, природоохранные мероприятия:

- создано 4 внештатные пожарные дружины для обеспечения пожарной безопасности в удаленных районах региона. Готовится передача специализированной техники МЧС внештатным пожарным дружинам;
- в мероприятиях по ликвидации ЧС – затопления в районе н.п. Орловка 31 мая 2015 года приняло участие 148 членов казачьих обществ, прибывших одними из первых на место ЧС;
- еженедельно по согласованию с органами муниципальной власти осуществляют различного рода природоохранные мероприятия до 30 членов казачьих обществ;
- в соответствии с Указом Губернатора г. Севастополя от 24.06.16 № 45-УГ, с 11.07.2016 силами казачьих обществ организован ежедневный мониторинг пожарной обстановки в регионе с ежедневными докладами в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю»;

- совместно с ГУ МЧС России по РК и г. Севастополю запланирован процесс по передаче в оперативное управление казачьим обществам двух подземных убежищ для организации мероприятий государственной или иной службы и военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, мероприятий по проведению тренировок населения города по гражданской обороне;
- В ГУ МЧС России по РК и г. Севастополю направлены расчеты для проведения обучения членов казачьих обществ на базе органов МЧС для реализации функций охраны пожарной безопасности.

3. Охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, защита государственной границы РФ, борьба с терроризмом:

- в охране общественного порядка при проведении общегородских массовых мероприятий суммарно задействовано 632 члена казачьих обществ;
- в охране общественного порядка при проведении спортивных мероприятий задействовано 212 члена казачьих обществ;
- в охране общественного порядка совместно с сотрудниками территориальных ОМВД России по г. Севастополю по патрулированию районов города задействовано 220 членов казачьих обществ;
- в отработках совместно с сотрудниками территориальных ОМВД России по г. Севастополю задействовано 85 членов казачьих обществ;
- всего суммарно задействовано 1149 члена казачьих обществ, что в среднем при соотношении 8-часового рабочего дня составляет 9192 чел/час;
- организовано взаимодействие на постоянной основе с УМВД России по г. Севастополю, Управлением ФСБ России по РК и г. Севастополю, Пограничным управлением ФСБ России по РК, Региональным управлением ФСКН - службой по г. Севастополю, Региональным отделением ДОСААФ г. Севастополя;
- проведен анализ состояния безопасности и подготовлены предложения по организации охраны и противодействию террористической деятельности на социально значимых объектах г. Севастополя (школы, детские сады, больницы).

Организация работы с молодежью по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры:

Разработана и согласована с профильными учреждениями и организациями Программа организации работы с допризывной молодежью по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию на 2015-2020 годы. В соответствии с ежемесячными планами работы казачьими обществами проводится до 10 мероприятий различной направленности с представителями молодежи в различных муниципальных образованиях региона (спортивные состязания, военно-патриотические памятные мероприятия, посещение мест боевой славы, встречи со старшим поколением - защитниками Родины в войнах и вооруженных конфликтах, полевые занятия и сборы, туристические однодневные и многодневные походы, занятия при вооружении и военной технике на базе частей и подразделений Министерства обороны РФ).

Количество представителей молодежи допризывного возраста, регулярно занимающихся по Программе выросло с 8 человек в июле 2015 года до 124 в декабре 2016 года.

Организованы занятия в военно-патриотических клубах «Пластун» и «Кобальт» (еженедельно три дня).

Организованы занятия по верховой езде на лошади воспитанников военно-патриотического клуба «Пластун».

Организованы занятия по самообороне для членов казачьих обществ на базе «Центра выживания РОСТ» (еженедельно суббота и воскресенье).

Организовано взаимодействие с Департаментом образования г. Севастополя по системному привлечению членов казачьих обществ к военно-патриотической работе в общеобразовательных учреждениях.

Создан отряд казаков – юнармейцев для участия во всероссийском движении «Юнармия России».

Организовано систематическое взаимодействие с подшефными частями и подразделениями 7-ой гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии.

Организовано информационное сопровождение деятельности казачества. Создан интернет-сайт СКО и осуществляется его систематическое наполнение и продвижение в социальных сетях.

Еженедельно по пятницам организованы регулярные выступления членов казачьих обществ на телеканале ИКС с целью информирования населения о деятельности казачества.

В результате внесения поправки в проект Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2016 год», финансирование Программы на 2016 год не было предусмотрено.

Таким образом, оценку эффективности реализации Программы в 2016 году произвести не предоставляется возможным в связи с отсутствием коэффициентов для исчисления основных критериев оценки эффективности:

- уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры;
- уровень освоения средств бюджета города Севастополя.

19.4. «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Севастополе на 2016-2020 годы»

Государственная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Севастополе на 2016-2020 годы» разработана Департаментом внутренней политики города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2015 № 1045-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее Программа).

Ответственным за реализацию Программы является Департамент общественных коммуникаций города Севастополя.

Цель Программы – создание условий для развития гражданского общества и повышение эффективности использования потенциала территориального общественного самоуправления в социально-экономическом развитии города Севастополя.

Задачи Программы:

- создание стимулов к участию ТОС в реализации стратегических направлений развития города Севастополя;
- повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенции представителей территориального общественного самоуправления;
- государственная информационная поддержка территориального общественного самоуправления.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 3 150,0 тыс. руб. счет средств бюджета города Севастополя.

По итогам 2016 года получены результаты по одному из трех мероприятий Программы:

Мероприятие 4 «Создание и поддержка официального сайта территориального общественного самоуправления в сети «Интернет»:

Согласно договору от 28.04.2016 № 1/04-2016 на оказание услуг по созданию и техническому обслуживанию сайта территориального общественного самоуправления, произведена оплата первого этапа календарного плана оказания услуг по созданию технического обслуживанию сайта в сети «Интернет». Работы по созданию сайта выполнены, подписан акт приемки.

В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 65,0 тыс. руб., что составляет 2 % от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций по Программе составило 65,0 тыс. руб., или 100 % от фактически профинансированного объема ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению четыре целевых показателя, результативность достижения целевых показателей составляет 0,0%.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 48 баллов, что соответствует малоэффективной качественной характеристике реализации Программы.

20. Управление ветеринарии города Севастополя

20.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2015-2017 годы»

Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя на 2015-2017 годы» разработана Управлением ветеринарии города Севастополя и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 31.08.2015 №838-ПП (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

Ответственным исполнителем за реализацию Программы является Управление ветеринарии города Севастополя.

Цель Программы - обеспечение стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя и недопущение попадания на потребительский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов, и продовольственного сырья, предупреждение распространения заразных инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных для людей, упорядоченное обращение с биоотходами.

Задачи Программы:

- обеспечение ГБУ «Севветцентр» специальной техникой для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий;
- обеспечение контроля за реализуемой на ярмарках продукцией животного и растительного происхождения, недопущение реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности и качества в ветеринарном отношении;
- укрепление материально-технической базы городской лаборатории ветеринарии и государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности города Севастополя.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы на 2016 год составляло 11 720,4 тыс. руб. счет средств бюджета города Севастополя.

Реализация двух мероприятий Программы в 2016 году позволила решить ряд вопросов по развитию материально-технической базы подразделений государственного бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр», подведомственного Управлению ветеринарии города Севастополя.

В 2016 году по основным двум программным мероприятиям приобретено следующее оборудование:

Мероприятие 1. «Укрепление материально-технической базы ГБУ «Севветцентр» за счет приобретения спецавтомобилей и другого оборудования»:

- мобильные (переносные) дезинфекционные установки (моторные ранцевые распылители) – 2 штуки;
- инсинератор для уничтожения биоотходов – 1 шт.;
- генератор холодного тумана – 1 шт.

Мероприятие 2. «Оснащение лабораторным оборудованием городской лаборатории ветеринарии, государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках»:

- анализаторы влажности – 7 шт.;
- весы лабораторные 16 шт.;
- анализаторы качества молока – 7 шт.;
- портативные нитратомеры – 20 шт.;
- рефрактометры – 11 шт.;
- аквадистилляторы – 2 шт.;
- кондуктометр – 1 шт.;
- термостат электрический суховоздушный – 1 шт.;

- стерилизатор воздушный – 1 шт.;
- дозаторы механические – 2 шт.;
- секундомер механический – 1 шт.;
- аппарат экстракционный Сокслета – 1 шт.

В 2016 году 51 вид лабораторных исследований, проводимых в городской лаборатории ветеринарии по показателям качества и безопасности пищевых продуктов, позволил провести 9832 исследования, что значительно выше планового показателя (5057 исследований). Доля проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и мясомолочной продукции по показателям качества и безопасности в ветеринарном отношении составила 90%, доля исследований (испытаний) растительной продукции на предельное содержание нитратов составила 80%, доля радиологических исследований сырья и продукции животного и растительного происхождения составила 80%.


В целом, Программа за 2016 год профинансирована в объеме 11720,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от планового объема.

По состоянию на 01.01.2017 освоение инвестиций составило 11720,4 тыс. руб., или 100,0% от фактически профинансированного объема финансовых ресурсов.

Согласно приоритетам, целям и задачам Программы были предусмотрены к достижению восемь целевых показателей. В результате реализации мероприятий Программы результативность достижения целевых показателей составляет 100,0 %.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации Программы по Методике оценки эффективности целевых программ города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2014 № 502, суммарное значение интегрального показателя оценок составляет 71 балл, что соответствует эффективной качественной характеристике Реализации Программы.

Директор Департамента экономики
города Севастополя



Э.К. Ахтемов